

다시뛰는 청춘양구! 군민중심 행복양구!

# 민선8기 공약실천계획

[2022~2026년]

양 구 군

# 민선8기 공약실천계획서 목차

## 민선8기 군정방향

- 군정구호·군정방침 ..... 1
- 8대 핵심과제 ..... 2

## 비전 및 사회·경제적 여건 분석

- 지역 비전 및 소명 ..... 2
- 지역 현황 ..... 3
- 사회·경제적 여건과 비전 ..... 4
- 종합적 SWOT분석 ..... 7

## 민선8기 공약사업 현황

- 민선8기 공약사업 현황 ..... 8
  - 공약사업 총괄 ..... 8
  - 민선8기 8대 핵심목표 ..... 11
  - 실과소별 분야별 민선8기 공약사업 현황 ..... 12
  - 분야별 공약사업 현황(임기내/외, 신규/계속, 예산/비예산, 사업주체별) ..... 13
  - 민선8기 공약지도 ..... 14

## 재정운영 및 공약가계부

- 재정전망분석 ..... 17
- 재정총괄 ..... 18
- 분야별 세입전망 ..... 19
- 분야별 세출전망 ..... 20

## 재정운영 및 공약가계부

- 민선8기 공약사업 연차별 투자계획 ..... 21
- 민선8기 공약사업 재원별(여찬별) 소요예산 ..... 22
- 민선8기 공약가계부 ..... 23

## 민선8기 공약관리체계

- 양구군수 공약사항 관리 규칙 ..... 24
- 공약관리 세부계획 ..... 27
- 공약이행평가단 구성 및 운영계획 ..... 28
- 양구군 홈페이지(공약분야) 정비 및 운영계획 ..... 29

## 민선8기 공약실천계획서

- 민선8기 공약사업 연차별 로드맵 ..... 30
- [목표 I] 양구 경제 활력으로 일자리 창출! ..... 39
- [목표 II] 희망찬 농업! 행복한 농촌! ..... 59
- [목표 III] 명품 교육으로 양구의 미래 활짝! ..... 84
- [목표 IV] 품격이 다른 관광 도시 양구! ..... 103
- [목표 V] 다양한 계층을 위한 맞춤형 복지정책 추진 ..... 141
- [목표 VI] 내실있는 스포츠 산업 및 양구체육활성화 ..... 169
- [목표 VII] 행복한 삶이 있는 명품 양구 ..... 190
- [목표 VIII] 적극적이고 신뢰받는 공직문화 조성! ..... 213

## ■ 군정구호 · 군정방침

다시 뛰는 청춘양구! 군민 중심 행복양구!

### 군정구호

다시 뛰는 청춘양구! 군민 중심 행복양구!

- 양구군민이 모든 곳에서 중심이 되고 주인공 되는 양구군의 큰 변화를 이룰 수 있도록 민선8기 향후 4년간 군정운영의 구심점이 될 군정비전을 설정

### 방 침

군민이 살맛나는 지역경제

- 살맛나는 다양한 생활밀착형 경기부양책을 펼쳐 지역경제의 선순환 구조를 구축하고, 특히 여러 정책과 사업들은 서로 시너지 효과를 내며 군민들에게 실질적인 도움을 주도록 함

### 방 침

군민의 품격있는 교육복지

- 우리 아이들이 미래를 위한 명품 교육 시스템을 구축하고, 어른신들과 장애인분들께 포괄적 복지 혜택으로 품격 있는 삶을 누리도록 함

### 방 침

군민이 공감하는 신뢰행정

- 모든 행정에 있어 군정방향이 온전히 양구군민이 중심이 되는 전문적이고 적극적인 소통으로 군민이 공감하는 신뢰행정을 펼쳐나가겠음

### 방 침

공정하고 활기찬 공직문화

- 공정하고 신뢰받는 투명한 인사 시스템으로 보람 있고 활기찬 공직문화 조성과 개인의 역량·전문성에 따른 부서 선택으로 업무에 대한 부담감을 최소화해 그 결과가 온전히 군민 편익으로 돌아가도록 함

## 8대 핵심과제

### 8대 핵심과제

## 7대 분야 8대 핵심 과제

### 경 제

- 양구 경제 활력으로 일자리 창출!

### 농 업

- 희망찬 농업! 행복한 농촌!

### 교 육

- 명품 교육으로 양구의 미래 활짝!

### 관 광

- 품격이 다른 관광 도시 양구!

### 복 지

- 다양한 계층을 위한 맞춤형 복지정책 추진!
- 행복한 삶이 있는 명품 양구!

### 체 육

- 내실있는 스포츠 산업 및 양구체육 활성화!

### 행 정

- 적극적이고 신뢰받는 공직문화 조성!

## 2

## 양구군 비전 및 사회·경제적 여건 분석

### 지역비전 및 소명

- 새로운 정부와 민선 8기 군정 출범으로 안정적이고 지혜롭게 위기와 역경 극복하고 경제 재도약에 대한 군민 기대감 상승
- 접경지역이 가지는 「지역적 한계, 역사적 한계, 규제의 한계」라는 장애물들을 효과적으로 제거할 수 있는 절호의 기회인 강원특별자치도가 출범함에 따라 강원도에 고도의 자치권을 부여하여 지역특성에 맞는 정책과 제도를 만들 수 있으며, 안정적인 재정확보, 규제완화 등으로 지역발전의 전환기를 맞이하리라 기대

- 민선 8기 군정 구호인 “다시 뛰는 청춘양구, 군민 중심 행복양구”를 만들기 위해 행정에 기업 경영 마인드를 적용한 적극적인 행정으로 군정을 개혁하고, 지역경제와 기초경제를 튼튼히 하고, 모든 행정의 힘이 오로지 군민을 위한 행정으로의 대대적인 전환을 이루어 군민이 중심이 되는 큰 변화를 이루어야 함
- “첫째도, 둘째도, 셋째도 양구군민”으로 주민의 눈높이에 맞춰서 적극적인 행정으로 군민의 입장에서 결정하고, 결단하는 민선 8기의 군민 중심, 양구 군정이 되도록 추진

## ■ 지역현황

- 위 치 : 우리나라 국토의 정중앙에 위치한 내륙지역으로 동경128도 02분02.5초 북위38도03분37.5초의 강원북부에 동쪽으로 인제군, 서쪽으로는 화천군, 남쪽으로는 춘천시와 접경하고 있음
- 지 형 : 태백산맥의 지맥이 이어져 비봉산을 이루고 주위에 봉화산을 비롯한 사명, 백석, 대우, 도솔, 광치령 등 800m이상의 산으로 둘러싸여 있으며 화천댐, 소양강댐의 건설로 호수지대를 이루고 있음
- 면 적 : 군 총면적은 705.25km<sup>2</sup>이며 이 중 양구읍 25%, 국토정중앙면 20%, 동면 22%, 방산면 24%, 해안면이 9%를 차지하고 있음
- 교 통 : 휴전선 접경지역, 특히 소양강댐 및 화천댐 건설로 육지의 고도라 일컬을 정도로 교통소통이 매우 불편하였으나, 국도가 개설되어 접근성이 대폭 개선되었고 동서고속화철도 확정으로 수도권화 됨
- 기 후 : 산악지형으로 인해 타 지역에 비하여 한랭한 편이며 특히 동쪽 한계 용대지역은 영동북부 산간지역으로 북동기후를 많이 받아 눈이 많이 오며, 북쪽은 강수량이 적은 편임

## ■ 사회 · 경제적 여건과 비전

### ① 도시 및 지역개발 분야

#### 양구군 여건

- 초고령사회로 진입
- 지역 내 인구 및 일자리가 양구읍에 집중
- 리 단위에서 인구과소지역의 발생으로 생활밀착형 SOC 공급 부족
- 군사, 산지, 농지, 환경 등의 규제가 중첩(양구군 면적의 1.52배)
- 광역교통망 개선에 따른 각종 스포츠 대회 유치 활성화

#### 추진 방향

- 강원특별자치도 출범 대응에 따른 양구군 지역특성 반영 특례발굴 적극 추진
- 양구 고향사랑기부제 적극 홍보 및 시행을 통한 지역소멸 대응 추진
- 고속화철도 개통시대를 대비한 차별화된 광역교통망 확충과 연계한 지역개발계획 수립
- 정부의 투자활성화 지원정책의 적극적 활용으로 생활밀착형 SOC사업 발굴을 통한 지역주민 삶의 질 제고
- 장기적으로 지역투자여건 개선을 통해 산업, 관광개발 등의 민간투자 유치
- 지역내 균형발전을 위한 소규모거점 육성
- 스포츠마케팅 강화 및 관광객 유치전략 마련
- 정부규제 개선으로 지역활성화사업 발굴
- 인구유입 및 활성화 대책마련 : 장교와 부서관 가족전입 인센티브 제공
- 군유휴부지 매입 및 활용방안 마련
- 지역의 우수 특산물을 활용한 농산업 융복합화

### ② 도시기반 시설 분야

#### 양구군 여건

- 상수도보급율 80.8%로 전국(98.9%) 및 강원도(90.5%)평균보다 현저히 낮음
- 도내 18개 시군 중 상수도 운영상태 가장 열악(유수율 61.2%, 누수율 34.5%)  
(매년 누수량으로 인해 12억원 손실)
- 연간 물 사용량 320만톤 중 군부대 190만톤 공급(총 사용량의 60.0% 수준)  
(양구군의 Lpcd 과대평가, 전국 161개 수도사업자 중 3번째로 높음)
- 하수도보급율 84.1%, 하수도 현실화율 25.0%
- 폐기물 발생량 증가추세(최근 5년간 평균 16.9% 증가)  
(1인당 발생량 1.46 kg/일, 전국 및 강원도 평균보다 높음)

#### 추진 방향

- 유수율 제고 및 누수저감사업 추진
- 지역에서의 수자원확보방안 마련
- 하수처리시설 통합관리
- 폐기물 처리시설기반 확충, 관리체계 개선, 폐기물 자원화 기반시설 육성

### ③ 산업경제 분야

| 양구군 여건                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 양구읍 중심의 불균형한 사업체 집중과 인구 쏠림 현상 심각</li> <li>· 대표 전략산업이 부재하여, GRDP를 높이는 유인책 부족</li> <li>· 고용창출력이 높은 제조업의 비중(5%)이 매우 낮음</li> </ul>                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 추진 방향                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· DMZ 인근지역 평화 국가정원 조성</li> <li>· 소규모 명품 공예산업 육성 - 가구, 도자기, 예술공예품 등</li> <li>· 농공단지 공동물류유통시설 구축 및 공동판로 지원으로 사업규모화 촉진</li> <li>· 신규산업단지 조성 및 산림바이오 및 고부가가치 농식품 제조가공산업 육성</li> <li>· 장류, 김치, 한과 등 특화된 식품명인 지원체계 정립 - 명품 농산물에서 명품 농식품 신산업으로 scale-up</li> </ul> |

### ④ 관광분야

| 양구군 여건                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자연환경에 대한 계절적 의존성이 크고 안보관광에 집중된 지역관광</li> <li>· 최근 관광트렌드를 반영한 지역관광의 변화 대응력이 전반적으로 미흡</li> <li>· 절대적으로 부족한 관광객 방문은 지역 관광산업의 성장에도 부정적 영향</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                           |
| 추진 방향                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 관광 거점지별 역할과 기능 확대</li> <li>· 최신 트렌드를 반영한 신규 관광자원 확충</li> <li>· 양구관광 브랜드와 스타일 정립</li> <li>· 지역주민 주도형 관광비즈니스 활성화</li> </ul>                        |

### ⑤ 문화·체육 분야

| 양구군 여건                                                                                                                                                                                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 많은 스포츠이벤트 개최 및 풍부한 경기장 보유</li> <li>· 스포츠이벤트와 연계한 지역관광 프로그램 부족</li> <li>· 생활 속 문화 확산 노력 필요</li> </ul>                                                 |                    |
|                                                                                                                                                                                               |                    |
| 추진 방향                                                                                                                                                                                         |                    |
| 체육                                                                                                                                                                                            | 스포츠로 하나되는 행복 양구 실현 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건강유지 및 증진으로 건강군민 육성</li> <li>· 군민 모두가 참여하는 스포츠환경 구축</li> <li>· 지역자원과 연계한 스포츠관광 콘텐츠 발굴 및 육성</li> <li>· 레저·스포츠관광 인프라 구축 및 프로그램 개발</li> </ul>           |                    |
| 문화                                                                                                                                                                                            | 문화자치 분권과 균형발전      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역문화정보시스템 구축</li> <li>· 지역문화 관련 전문인력의 체계적 양성 및 일자리 창출</li> <li>· 지역기반형 문화 예술 사회적 기업 창업 지원</li> <li>· 문화 축제의 글로벌화</li> <li>· 문화자치 분권과 균형발전</li> </ul> |                    |

## ⑥ 교육 · 복지 · 보건 · 의료 분야

### 양구군 여건

- 학령인구 감소로 인한 학교 통폐합, 사설학원 부족 · 의료기관 및 의사 수 부족
- 복지시설 물리적 접근성 높음, 보육시설 부족 및 초고령화 진행

### 추진 방향

- 소규모 학교 활성화를 통한 통폐합 최소화 / 학령인구 감소에 따른 대응전략 수립
- 교육(공교육 및 사교육)의 질적 향상을 통한 학생유입방안 모색
- 빅데이터를 활용한 맞춤형 복지기반 구축 / 고령친화적 양구만들기 전략 수립
- 지역사회 보육 인프라 강화
- 청년 및 중장년 건강 증진 / 빅데이터 활용 수요기반 보건의료서비스 제공 기반 구축

## ⑦ 환경 · 안전 분야

### 양구군 여건

- 해안면 고령지 농경지에서의 흙탕물 발생  
(수질 및 수생태계 피해, 소양호 탁수발생, 지역갈등 초래)
- 농경지 및 하수방류수 등에 의한 하천수질 오염 우려
- 우수한 자연환경, 생물자원 등 생태자원 풍부
- 포사격장, 비행장 등 군부대 시설과 관련한 갈등문제가 지속
- 재난재해로 인한 피해액은 총 1,449억원에 이룸(재해연보, 1993~2012)
- 가뭄으로 인한 농작물 피해 발생

### 추진 방향

- 지역주민 중심의 거버넌스 구축 및 운영 방안 · 항구적인 흙탕물 대책 마련과 지역경제 활성화로 연계하는 방안 마련
- 평화지역 생물자원 발굴과 가치 증대 · 지역의 물자원의 지역 자원화 기반 마련
- 환경영향예측, 지역과 주민을 위한 관리대책 마련 · 재난·재해 대응체계 구축
- 기후변화 대응 · 취약지역정비 및 방재시스템 구축

## ⑧ 농 · 축산, 산림 분야

### 양구군 여건

- 농가인구의 지속적 감소로 농업인력 부족으로 노동집약적 농업경영의 한계도래
- 농업노동력 부족에 따른 외국인 노동자 증가
- 10대 명품 농산물 1차적 생산 이외에 부가가치를 높일 수 있는 여건 미흡
- 4차 산업혁명, 푸드테크 등에 적극 대응할 수 있는 구조개선 필요
- 농업인구의 감소와 농가의 고령화는 농촌복지 수요가 증가하고 있음

### 추진 방향

- 농림축산업의 미래성장산업화 · 농업구조의 선진화 · 농축산물 유통구조 개선 · 기후변화 대응방안 강구
- 농가소득 증대 · 복지 농어촌 건설 · 먹을거리 관리로 식품안전 구현 · 향토산업 육성 및 신성장동력 창출

## 종합적 SWOT분석

| <div> <div>내부요인</div> <div>외부요인</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 강점 [Strength]                                                                                                                                                                                                                                  | 약점 [Weakness]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 풍부한 자연, 문화, 생태자원 보유</li> <li>· 청정지역 이미지 형성</li> <li>· 청정 농산물 및 특산물 생산지</li> <li>· 국토 정중앙(only one)</li> <li>· 양구만의 문화예술자원 보유 (박수근, 양구백자)</li> <li>· 세계 건강도시 가입</li> <li>· 교통오지에서의 교통 SOC확충</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지속적인 인구 감소</li> <li>· 재정자립도 취약</li> <li>· 고립지역으로서의 지역주민의 소외감, 열등감</li> <li>· 국방개혁2.0에 따른 위수지역 해제 및 사단해체</li> <li>· 지역상권 및 소상공인의 쇠퇴</li> <li>· 의료, 복지시설의 부족</li> <li>· 낮은 지역인지도 및 홍보 부족</li> <li>· 제한적 3차산업 위주 산업구조</li> <li>· 읍·면간 행정 및 교통 연계 미흡</li> <li>· 군사지역으로서의 이미지 형성</li> <li>· 규제지역 과다분포로 개발 제한</li> <li>· 고립에 따른 낙후화</li> </ul> |
| 기회 [Opportunities]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SO 전략                                                                                                                                                                                                                                          | WO 전략                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수도권, 주변지역으로부터의 접근성 향상(물류비용 감소, 외지인 유입 등)</li> <li>· 접근성 향상으로 양구에 대한 지역이미지 변화</li> <li>· 정부 저탄소 녹색성장도시 개발정책</li> <li>· 귀농, 귀촌 등 정주를 위한 도시민 유입 추세</li> <li>· 체험관광객 수요 증가</li> <li>· 웰빙에 대한 가치 상승으로 친환경 도시 수요 증대</li> <li>· 개발가능지 확보용으로 개발 매력도가 높음</li> <li>· 남북 평화협력 시대로의 전개</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역이미지, 자원을 활용한 공격적 마케팅</li> <li>· 대체에너지 상용화 등 에너지 자립 도시 실현</li> <li>· 녹색이 풍부하고 경쟁력 있는 생태 관광 활성화</li> <li>· 접근성 개선에 대한 대외홍보활동</li> <li>· 외지인 유입에 대비한 정주 기반 확보</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정주민구 증가를 위한 도시민 유치 사업 활성화로 인한 정주민구 증가</li> <li>· 지역주민에 대한 의료·복지 혜택 강화(보건소 승격, 대도시 의료기관과의 협약 등)</li> <li>· 1차산업을 활용한 부가가치 높은 연계산업 개발</li> <li>· 규제 완화를 위한 지속적 노력</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| 위협 [Threats]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ST 전략                                                                                                                                                                                                                                          | WT 전략                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도시 공동화현상 발생</li> <li>· 경유 관광지화로의 위기</li> <li>· 기후변화로 인한 위기</li> <li>· 타 지역과 농특산물 산지 경쟁 치열</li> <li>· 값싼 수입농산물 유입</li> <li>· 지역별 관광객 유치 경쟁 심화</li> <li>· 대규모 개발에 대한 규제 강화로 민간투자 위축</li> <li>· 인근도시와의 행정 통폐합 가능성</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역주민 정주여건 개선</li> <li>· 기후변화에 대비한 양구 고유의 새로운 소득작물 육성</li> <li>· 특색있고 차별화된 체험 위주의 개발계획 수립</li> <li>· 인센티브 제공 등으로 민간투자 유치</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 친환경 이미지를 활용한 최고의 녹색도시 구현</li> <li>· 외지인들이 살고 싶어 하는 지역으로서의 이미지 구축</li> <li>· 규제로 인해 지켜진 청정자연자원 활용으로 친환경 테마관광지 조성</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |

## ■ 민선8기 공약사업 현황

### ① 공약사업 총괄

✓ 8대 군정목표 · 22개 공약사항 · 80개 공약사업

| 공약사항                             | 관리번호   | 공약사업명                      | 주관부서           |
|----------------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| <b>[목표 I] 양구 경제 활력으로 일자리 창출!</b> |        |                            |                |
| 1. 적극적 기업유치 및 일자리 창출             | I-1-①  | 제2농공단지 조성                  | 경제체육과          |
|                                  | I-1-②  | 전략적 기업유치 활동전개              | 경제체육과          |
|                                  | I-1-③  | 맞춤형 기업지원 및 기업경쟁력 강화        | 경제체육과          |
|                                  | I-1-④  | 맞춤형 일자리 발굴 및 제공            | 경제체육과          |
| 2. 자영업·소상공인을 위한 내수 경제 활성화 정책 추진  | I-2-①  | 소상공인 역량 강화                 | 경제체육과          |
|                                  | I-2-②  | 소상공인 맞춤형 지원                | 경제체육과          |
|                                  | I-2-③  | 골목거리 정비 및 중앙시장 활성화 지원      | 도시교통과<br>경제체육과 |
| 3. 지역별 특성화 마을 공동체 사업 추진          | I-3-①  | 마을특성화(공동체)사업 추진(마을자치연금 포함) | 경제체육과          |
| <b>[목표 II] 희망찬 농업! 행복한 농촌!</b>   |        |                            |                |
| 1. 농가 경영안정화 및 농업 기반시설 확충         | II-1-① | 농가경영비 절감 자재지원사업 보조율 확대     | 농업지원과          |
|                                  | II-1-② | 농작업 대행지원사업 및 영농도우미 지원사업    | 농업정책과          |
|                                  | II-1-③ | 기후변화에 맞는 새 소득 작목 발굴 육성     | 농업지원과          |
|                                  | II-1-④ | 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 추진      | 농업지원과          |
|                                  | II-1-⑤ | 경지정리 및 배수개선사업 등 영농환경 개선    | 건설과            |
| 2. 농산물 유통여건 개선 및 온오프라인 마케팅 활성화   | II-2-① | 농산물 산지유통센터 이전 확충           | 유통축산과          |
|                                  | II-2-② | 명품관 확대 운영                  | 유통축산과          |
|                                  | II-2-③ | 농산물 홍보 온,오프라인 마케팅 활성화 및 지원 | 유통축산과          |
| 3. 귀농 귀촌인 정착지원(제대군인 포함)          | II-3-① | 귀농 창업지원센터 건립 및 맞춤형 교육      | 농업정책과          |
|                                  | II-3-② | 귀농귀촌 체류형 주택 조성             | 농업정책과          |
|                                  | II-3-③ | 귀농 정착지원(귀농인 융합프로그램 운영 등)   | 농업정책과          |
|                                  | II-3-④ | 청년혁신 주거타운 건립               | 농업지원과          |

| 공약사항                              | 관리번호   | 공약사업명                                      | 주관부서           |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------|
| <b>[목표Ⅲ] 명품 교육으로 양구의 미래 활짝!</b>   |        |                                            |                |
| <b>1. 생애주기별 맞춤형 교육정책 추진</b>       | Ⅲ-1-①  | 초등 돌봄교실 운영                                 | 평생교육과          |
|                                   | Ⅲ-1-②  | 다함께돌봄센터 설치·운영                              | 평생교육과          |
|                                   | Ⅲ-1-③  | 수근수근 복합커뮤니티센터 건립                           | 평생교육과          |
|                                   | Ⅲ-1-④  | 실내스마트놀이시설 조성                               | 사회복지과          |
|                                   | Ⅲ-1-⑤  | 평생학습 지원                                    | 평생교육과          |
| <b>2. 학업 전념 여건 조성</b>             | Ⅲ-2-①  | 대학생 등록금 전액지원                               | 평생교육과          |
|                                   | Ⅲ-2-②  | 양육장학금 수혜 확대                                | 평생교육과          |
|                                   | Ⅲ-2-③  | 다양한 진로진학 프로그램 운영                           | 평생교육과          |
|                                   | Ⅲ-2-④  | 양구군립도서관 건립                                 | 평생교육과          |
| <b>[목표Ⅳ] 품격이 다른 관광 도시 양구!</b>     |        |                                            |                |
| <b>1. 수도권 접근성 개선에 따른 관광 도시 조성</b> | IV-1-① | 로컬크리에이터 발굴 및 양성                            | 관광문화과          |
|                                   | IV-1-② | 종합관광안내소 신축                                 | 관광문화과          |
|                                   | IV-1-③ | 역세권 개발사업 추진                                | 도시교통과          |
|                                   | IV-1-④ | 한반도섬,인문학박물관 인근 체류형 관광모델 육성                 | 관광문화과<br>생태산림과 |
|                                   | IV-1-⑤ | 백토마을 공원 및 공예창작스튜디오 조성                      | 관광문화과          |
|                                   | IV-1-⑥ | 방산면 수입천 경관개선 사업                            | 생태산림과          |
|                                   | IV-1-⑦ | 사내면 은행나무길수종갱신 및 가로수안내지도 제작                 | 생태산림과          |
| <b>2. 생태자연과 연계한 체류형 관광자원 구축</b>   | IV-2-① | 소양호수권 관광벨트 조성사업                            | 생태산림과          |
|                                   | IV-2-② | 양구수목원 명소화 사업                               | 생태산림과          |
|                                   | IV-2-③ | 캠핑장 조성사업(방산 송현리 캠핑장, 편지볼 지오체험 캠핑파크 조성사업 등) | 관광문화과          |
|                                   | IV-2-④ | 평화의 길 구축                                   | 관광문화과          |
|                                   | IV-2-⑤ | 대암산 양수골(옛길)문화생태탐방로 조성                      | 생태산림과          |
|                                   | IV-2-⑥ | 치유의 숲 조성사업                                 | 생태산림과          |

| 공약사항                                  | 관리번호    | 공약사업명                                                     | 주관부서   |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 3. 지역축제 활성화 추진                        | IV-3-①  | 사계절 축제 및 소규모 축제 활성화                                       | 관광문화과  |
| <b>[목표V] 다양한 계층을 위한 맞춤형 복지정책 추진!</b>  |         |                                                           |        |
| 1. 맞춤형 복지정책                           | V-1-①   | 어르신 실질적 교통편의 지원<br>(특별교통수단, 어르신 무상교통 지원 등)                | 도시교통과  |
|                                       | V-1-②   | 시니어타운 조성                                                  | 민원서비스과 |
|                                       | V-1-③   | 취약계층 자립 교육 및 편의시설 및 서비스 확대<br><돌봄도시락 배달, 장애인편의시설, 교육 등>   | 사회복지과  |
|                                       | V-1-④   | 온오프라인 건강케어 및 방문건강 서비스<br>제공 <치매안심센터, 정신건강복지센터 확대<br>운영 등> | 보건소    |
|                                       | V-1-⑤   | 안심 출산 및 양육지원 확대                                           | 보건소    |
|                                       | V-1-⑥   | 저소득층 공공임대아파트 건립                                           | 민원서비스과 |
|                                       | V-1-⑦   | 보훈정책 추진(보훈대상자 수당인상 및 시설 지원)                               | 사회복지과  |
|                                       | V-1-⑧   | 다문화가정 맞춤형 지원                                              | 평생교육과  |
|                                       | V-1-⑨   | 양구군 가족센터 건립                                               | 평생교육과  |
|                                       | V-1-⑩   | 다기능 통합복지시설 건립                                             | 사회복지과  |
|                                       | V-1-⑪   | 편치볼 종합복지타운 건립                                             | 사회복지과  |
|                                       | V-1-⑫   | 봉안당 신축 및 주차장 확장(선진장례문화 조성)                                | 사회복지과  |
| <b>[목표VI] 내실 있는 스포츠 산업 및 양구체육활성화!</b> |         |                                                           |        |
| 1. 스포츠 산업을 통한<br>지역경제 활성화             | VI-1-①  | 전략적인 스포츠마케팅으로 지역경제 활성화 견인                                 | 경제체육과  |
| 2. 생활체육 및 엘리트체육<br>활성화                | VI-2-①  | 지역특화 엘리트 종목 육성                                            | 경제체육과  |
|                                       | VI-2-②  | 생활체육 동아리 활동 등 활성화                                         | 경제체육과  |
|                                       | VI-2-③  | 취약계층 체육복지 실현                                              | 경제체육과  |
| 3. 체육시설 인프라 조성                        | VI-3-①  | 양구종합스포츠타운 조성                                              | 경제체육과  |
|                                       | VI-3-②  | 제2실내테니스장 건립                                               | 경제체육과  |
|                                       | VI-3-③  | 양구 종합체육공원 조성                                              | 경제체육과  |
|                                       | VI-3-④  | 공공·생활체육시설 조성 및 개선<br>(양구탁구장, 파크골프장, 전문트레이닝 센터 등)          | 경제체육과  |
| <b>[목표VII] 행복한 삶이 있는 명품 양구!</b>       |         |                                                           |        |
| 1. 반려동물이 함께하는<br>테마공원 조성              | VII-1-① | 반려동물 테마공원 조성사업                                            | 유통축산과  |
| 2. 면단위 문화공간 확대 및<br>현대화 추진            | VII-2-① | 문화예술단체 복합문화공간 조성                                          | 관광문화과  |
|                                       | VII-2-② | 수준높은 문화예술공연 개최                                            | 관광문화과  |

| 공약사항                             | 관리번호     | 공약사업명               | 주관부서            |
|----------------------------------|----------|---------------------|-----------------|
|                                  | VII-2-③  | 양구 향토 문화자료 아카이브 구축  | 관광문화과           |
|                                  | VII-2-④  | 청소년 문화의집 조성 및 개선    | 평생교육과           |
| 3. 도로접근성 개선 등 soc사업 추진           | VII-3-①  | 국도46호선 4차선 확장       | 건설과             |
|                                  | VII-3-②  | 두무터널 개설(양구-인제간)     | 건설과             |
|                                  | VII-3-③  | 박수근교 건설             | 건설과             |
|                                  | VII-3-④  | 국도31호선 월운리 도로정비공사   | 건설과             |
| 4. 군장병 한가족화 운동추진                 | VII-4-①  | 군장병 한가족화 운동 추진      | 자치행정과           |
| <b>[목표Ⅷ] 적극적이고 신뢰받는 공직문화 조성!</b> |          |                     |                 |
| 1. 공정하고 깨끗한 신뢰받는 행정서비스           | VIII-1-① | 친절행정 생활화            | 민원서비스과          |
|                                  | VIII-1-② | 민원원스톱 운영 및 적극행정 추진  | 민원서비스과<br>기획예산실 |
|                                  | VIII-1-③ | 일상생활 불편 해소 공감행정     | 기획예산실           |
| 2. 자기개발 기회와 여건제공 및 조성            | VIII-2-① | 교육대상별 공무원 맞춤형 교육 운영 | 자치행정과           |
|                                  | VIII-2-② | 힐링프로그램 확대           | 자치행정과           |
|                                  | VIII-2-③ | 공무원 아이디어 및 시책발굴 확대  | 기획예산실           |
| 3. 공감하는 소통으로 전환                  | VIII-3-① | 공감하는 소통 민원서비스 전환    | 민원서비스과<br>자치행정과 |

## ② 민선8기 8대 핵심목표

| 구분   | 8대 핵심 목표명               |
|------|-------------------------|
| I    | 양구 경제 활력으로 일자리 창출!      |
| II   | 희망찬 농업! 행복한 농촌!         |
| III  | 명품 교육으로 양구의 미래 활짝!      |
| IV   | 품격이 다른 관광 도시 양구!        |
| V    | 다양한 계층을 위한 맞춤형 복지정책 추진! |
| VI   | 내실 있는 스포츠 산업 및 양구체육활성화! |
| VII  | 행복한 삶이 있는 명품 양구!        |
| VIII | 적극적이고 신뢰받는 공직문화 조성!     |


### ③ 실과소별 분야별 민선8기 공약사업 현황

| 부서명    | 공약사업 수 | 분야별 공약사업 수 |    |     |    |    |    |     |      |
|--------|--------|------------|----|-----|----|----|----|-----|------|
|        |        | I          | II | III | IV | V  | VI | VII | VIII |
| 계      | 80     | 8          | 12 | 9   | 14 | 12 | 8  | 10  | 7    |
| 기획예산실  | 2      | -          | -  | -   | -  | -  | -  | -   | 2    |
| 자치행정과  | 3      | -          | -  | -   | -  | -  | -  | 1   | 2    |
| 민원서비스과 | 5      | -          | -  | -   | -  | 2  | -  | -   | 3    |
| 평생교육과  | 11     | -          | -  | 8   | -  | 2  | -  | 1   | -    |
| 사회복지과  | 6      | -          | -  | 1   | -  | 5  | -  | -   | -    |
| 경제체육과  | 15     | 7          | -  | -   | -  | -  | 8  | -   | -    |
| 관광문화과  | 10     | -          | -  | -   | 7  | -  | -  | 3   | -    |
| 생태산림과  | 6      | -          | -  | -   | 6  | -  | -  | -   | -    |
| 도시교통과  | 3      | 1          | -  | -   | 1  | 1  | -  | -   | -    |
| 건설과    | 5      | -          | 1  | -   | -  | -  | -  | 4   | -    |
| 농업정책과  | 4      | -          | 4  | -   | -  | -  | -  | -   | -    |
| 농업지원과  | 4      | -          | 4  | -   | -  | -  | -  | -   | -    |
| 유통축산과  | 4      | -          | 3  | -   | -  | -  | -  | 1   | -    |
| 보건정책과  | -      | -          | -  | -   | -  | -  | -  | -   | -    |
| 건강증진과  | 2      | -          | -  | -   | -  | 2  | -  | -   | -    |



#### 4 민선8기 분야별 공약사업 현황

| 공약수 | 임기내/외 사업 |         | 신규/계속 사업 |    | 예산/비예산 사업 |         | 사업주체별 현황<br>(국책사업·도비사업·군비사업) |     |    |
|-----|----------|---------|----------|----|-----------|---------|------------------------------|-----|----|
|     | 임기<br>내  | 임기<br>후 | 신규       | 계속 | 예산        | 비예<br>산 | 국+도+군                        | 도+군 | 군  |
| 80  | 67       | 13      | 56       | 24 | 78        | 2       | 45                           | 8   | 27 |



## 5 공약지도



### ✓ 양구군 일원

| 관리번호   | 공약명                     | 공약사업 위치 |
|--------|-------------------------|---------|
| I -1-① | 제2농공단지 조성               | 양구군 일원  |
| I -1-② | 전략적 기업유치 활동전개           | 양구군 일원  |
| I -1-③ | 맞춤형 기업지원 및 기업경쟁력 강화     | 양구군 일원  |
| I -1-④ | 맞춤형 일자리 발굴 및 제공         | 양구군 일원  |
| I -2-① | 소상공인 역량 강화              | 양구군 일원  |
| I -2-② | 소상공인 맞춤형 지원             | 양구군 일원  |
| II-1-① | 농가경영비 절감 자재지원사업 보조율 확대  | 양구군 일원  |
| II-1-② | 농작업 대행지원사업 및 영농도우미 지원사업 | 양구군 일원  |
| II-1-③ | 기후변화에 맞는 새 소득 작목 발굴 육성  | 양구군 일원  |
| II-1-④ | 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 추진   | 양구군 일원  |
| II-1-⑤ | 경지정리 및 배수개선사업 등 영농환경 개선 | 양구군 일원  |

| 관리번호  | 공 약 명                                      | 공약사업 위치 |
|-------|--------------------------------------------|---------|
| Ⅲ-1-⑤ | 평생학습 지원                                    | 양구군 일원  |
| Ⅲ-2-① | 대학생 등록금 전액지원                               | 양구군 일원  |
| Ⅲ-2-② | 양록장학금 수혜 확대                                | 양구군 일원  |
| Ⅳ-3-① | 사계절 축제 및 소규모 축제 활성화                        | 양구군 일원  |
| V-1-① | 어르신 실질적 교통편의 지원<br>(특별교통수단, 어르신 무상교통 지원 등) | 양구군 일원  |
| V-1-⑤ | 안심 출산 및 양육지원 확대                            | 양구군 일원  |
| Ⅵ-1-① | 전략적인 스포츠마케팅으로 지역경제 활성화 견인                  | 양구군 일원  |
| Ⅵ-2-① | 지역특화 엘리트 종목 육성                             | 양구군 일원  |
| Ⅵ-2-② | 생활체육 동아리 활동 등 활성화                          | 양구군 일원  |
| Ⅵ-2-③ | 취약계층 체육복지 실현                               | 양구군 일원  |
| Ⅶ-2-② | 수준높은 문화예술공연 개최                             | 양구군 일원  |
| Ⅶ-3-① | 국도46호선 4차선 확장                              | 양구군 일원  |
| Ⅶ-4-① | 군장병 한가족화 운동 추진                             | 양구군 일원  |

## ✓ 양구읍 일원

| 관리번호  | 공 약 명                 | 공약사업 위치 |
|-------|-----------------------|---------|
| I-1-① | 제2농공단지 조성             | 양구읍     |
| I-2-③ | 골목거리 정비 및 중앙시장 활성화 지원 | 양구읍     |
| Ⅱ-2-② | 명품관 확대 운영             | 양구읍     |
| Ⅲ-1-① | 초등 돌봄교실 운영            | 양구읍     |
| Ⅲ-1-② | 다함께돌봄센터 설치·운영         | 양구읍     |
| Ⅲ-1-③ | 수근수근 복합커뮤니티센터 건립      | 양구읍     |
| Ⅲ-1-④ | 실내스마트놀이시설 조성          | 양구읍     |
| Ⅲ-2-④ | 양구군립도서관 건립            | 양구읍     |
| V-1-⑨ | 양구군 가족센터 건립           | 양구읍     |
| Ⅵ-3-① | 양구종합스포츠타운 조성          | 양구읍     |

✓ 국토정중앙면 · 동면 · 해안면 · 방산면 일원

| 관리번호  | 공 약 명                                         | 공약사업 위치 |
|-------|-----------------------------------------------|---------|
| Ⅱ-1-④ | 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 추진                         | 국토정중앙면  |
| Ⅱ-2-① | 농산물 산지유통센터 이전 확충                              | 동면·해안면  |
| Ⅱ-3-④ | 청년혁신 주거타운 건립                                  | 방산면     |
| Ⅳ-1-⑤ | 백토마을 공원 및 공예창작스튜디오 조성                         | 방산면     |
| Ⅳ-1-⑥ | 방산면 수입천 경관개선 사업                               | 방산면     |
| Ⅳ-2-① | 소양호수권 관광벨트 조성사업                               | 방산면     |
| Ⅳ-2-② | 양구수목원 명소화 사업                                  | 동면      |
| Ⅳ-2-③ | 캠핑장 조성사업(방산 송현리 캠핑장,<br>편지볼 지오체험 캠핑파크 조성사업 등) | 방산면·해안면 |
| Ⅳ-2-④ | 평화의 길 구축                                      | 방산면·해안면 |
| Ⅳ-2-⑤ | 대암산 양수골(옛길)문화생태탐방로 조성                         | 동면      |
| V-1-⑪ | 편지볼 종합복지타운 건립                                 | 해안면     |

## ■ 재정전망분석

◇ 본 재정전망분석은 「2022~2026년도 양구군 중기지방재정계획」을 기초로 작성하였으며, 매년 여건변화에 따라 변동될 수 있음

### 1] 수입분야

#### ○ 지방세

- 자주재원 수입은 공시지가, 개별공동주택 가격상승률 반영으로 인한 재산세 및 자동차세, 담배소비세 등이 소폭 상승할 것으로 예상되지만, 지방소비세가 22년까지 보전됨에 따라 전반적으로 소폭 감소할 것으로 전망

#### ○ 의존수입 (국도비보조금, 교부세)

- 국도비보조금 : 신규사업과 유사사업의 보조율 감안과 2021년도 교부 결정액을 반영하고 최근 5년간 확보실적을 고려하여 반영
- 지방교부세 : 경기불황 및 코로나19에 따른 내국세 감소로 일부 감소할 것으로 전망, 2021년도 교부 결정된 지방교부세에 내국세 감소율을 반영

#### ○ 세외수입

- 2016.1.1.부터 효율적인 세외수입 관리를 위해 지방세외수입징수법이 적용되는 세외수입 범위 확대되었음을 감안, 재산임대수입 및 수수료수입 등 수입 증가 전망

### 2] 세출분야

- 경상지출은 소비자 물가 상승률을 반영하여 공무원인건비가 상승하나, 예산절감 및 긴축재정으로 인하여 필수경비 소폭 증가 예상
- 지역개발, 복지증진과 지방SOC사업 확충을 비롯한 관광기반 구축 등을 위한 세출수요가 증대되는데 반해 재원은 한정되어 있으므로 각 분야별 균형유지 차원에서 예산의 적정배분
- 재정구조 정상화 및 건전성 향상을 위해 정책목적과 수혜대상이 유사·중복되는 사업은 통폐합하고 재정낭비 최소화
- 신규사업 추진 또는 기존사업 예산 확대를 위해 기타 예산절감 등 재원 조달 방안을 우선 마련

## 재정총괄

◇ 재정전망 : 연도별 예산규모 추계(연평균1.2%증가 예상)

(단위 : 백만원, %)

| 구 분          | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         | 합 계       | 비 중 | 연평균<br>신장률 |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----|------------|
|              | 2022        | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |           |     |            |
| ①세입          | 426,641     | 430,950 | 435,897 | 440,977 | 447,463 | 2,181,928 | 100 | 1.2        |
| 지방세수입        | 12,284      | 12,563  | 12,792  | 13,174  | 13,575  | 64,387    | 3   | 2.5        |
| 세외수입         | 25,411      | 21,836  | 22,064  | 22,359  | 22,604  | 114,274   | 5   | -2.9       |
| 이전재원         | 275,284     | 279,944 | 284,713 | 289,595 | 294,594 | 1,424,129 | 65  | 1.7        |
| 보통교부세        | 139,533     | 141,626 | 143,751 | 145,907 | 148,096 | 718,914   | 33  | 1.5        |
| 특별교부세        | 2,500       | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 12,500    | 1   | 0          |
| 부동산교부세       | 13,868      | 14,284  | 14,712  | 15,154  | 15,608  | 73,627    | 3   | 3          |
| 조정교부금등       | 8,000       | 8,000   | 8,000   | 8,000   | 8,000   | 40,000    | 2   | 0          |
| 국고보조금        | 40,663      | 41,201  | 41,747  | 42,300  | 42,861  | 208,772   | 10  | 1.3        |
| 균특보조금        | 21,571      | 22,505  | 23,483  | 24,508  | 25,583  | 117,650   | 5   | 4.4        |
| 기금           | 11,187      | 11,412  | 11,645  | 11,885  | 12,132  | 58,261    | 3   | 2          |
| 시·도비보조금등     | 37,962      | 38,416  | 38,875  | 39,341  | 39,813  | 194,407   | 9   | 1.2        |
| 보전수입등및내부거래   | 113,663     | 116,608 | 116,328 | 115,849 | 116,690 | 579,138   | 27  | 0.7        |
| ②경상지출        | 110,042     | 107,098 | 107,883 | 108,378 | 109,131 | 542,532   | 100 | -0.2       |
| 행정운영경비       | 40,728      | 42,841  | 43,958  | 44,814  | 45,811  | 218,151   | 40  | 3          |
| 인력운영비        | 39,871      | 41,920  | 42,907  | 43,741  | 44,712  | 213,151   | 39  | 2.9        |
| 기본경비         | 857         | 921     | 1,051   | 1,073   | 1,098   | 5,000     | 1   | 6.4        |
| 재무활동         | 51,309      | 53,951  | 54,592  | 55,396  | 55,322  | 270,570   | 50  | 1.9        |
| 내부거래지출       | 24,146      | 25,417  | 25,593  | 25,773  | 25,584  | 126,514   | 23  | 1.5        |
| 보전지출         | 27,163      | 28,533  | 28,999  | 29,622  | 29,739  | 144,056   | 27  | 2.3        |
| 예비비          | 18,005      | 10,307  | 9,333   | 8,168   | 7,997   | 53,810    | 10  | -18.4      |
| ③투자가용재원(①-②) | 316,600     | 323,852 | 328,014 | 332,599 | 338,332 | 1,639,397 | 0   | 1.7        |
| ④사업수요        | 316,600     | 323,852 | 328,014 | 332,599 | 338,332 | 1,639,397 | 0   | 1.7        |
| ⑤부족재원(④-③)   | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0   | 0          |
| 지방채          | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0   | 0          |
| (채무부담)       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0   | 0          |
| (민자)         | 2,919       | 2,121   | 2,445   | 2,140   | 2,179   | 11,804    | 0   | -7.1       |
| (기타)         | 57          | 58      | 58      | 58      | 58      | 289       | 0   | 0.4        |
| 재정규모(①+⑤)    | 426,641     | 430,950 | 435,897 | 440,977 | 447,463 | 2,181,928 | 0   | 1.2        |

## ■ 분야별 세입전망

(단위 : 백만원, %)

| 구 분            | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         | 합 계       | 비 중  | 연평균<br>신장율 |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|------|------------|
|                | 2022년       | 2023년   | 2024년   | 2025년   | 2026년   |           |      |            |
| 합 계            | 426,641     | 430,950 | 435,897 | 440,977 | 447,463 | 2,181,928 | 100  | 1.2        |
| 자체재원           | 37,695      | 34,398  | 34,856  | 35,533  | 36,179  | 178,661   | 8.2  | -1         |
| 지방세수입          | 12,284      | 12,563  | 12,792  | 13,174  | 13,575  | 64,387    | 3    | 2.5        |
| 세외수입           | 25,411      | 21,836  | 22,064  | 22,359  | 22,604  | 114,274   | 5.2  | -2.9       |
| 경상적세외수입        | 12,046      | 11,535  | 11,604  | 11,735  | 11,804  | 58,724    | 2.7  | -0.5       |
| 임시적세외수입        | 12,416      | 9,383   | 9,535   | 9,696   | 9,868   | 50,898    | 2.3  | -5.6       |
| 지방행정재부담금       | 949         | 917     | 925     | 928     | 931     | 4,651     | 0.2  | -0.5       |
| 이전재원           | 275,284     | 279,944 | 284,713 | 289,595 | 294,594 | 1,424,129 | 65.3 | 1.7        |
| 지방교부세          | 155,901     | 158,410 | 160,963 | 163,561 | 166,204 | 805,040   | 36.9 | 1.6        |
| 보통교부세          | 139,533     | 141,626 | 143,751 | 145,907 | 148,096 | 718,914   | 32.9 | 1.5        |
| 특별교부세          | 2,500       | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 12,500    | 0.6  | 0          |
| 부동산교부세         | 13,868      | 14,284  | 14,712  | 15,154  | 15,608  | 73,627    | 3.4  | 3          |
| 조정교부금 등        | 8,000       | 8,000   | 8,000   | 8,000   | 8,000   | 40,000    | 1.8  | 0          |
| 국고보조금          | 40,663      | 41,201  | 41,747  | 42,300  | 42,861  | 208,772   | 9.6  | 1.3        |
| 균특보조금          | 21,571      | 22,505  | 23,483  | 24,508  | 25,583  | 117,650   | 5.4  | 4.4        |
| 기금보조금          | 11,187      | 11,412  | 11,645  | 11,885  | 12,132  | 58,261    | 2.7  | 2          |
| 도비보조금          | 37,962      | 38,416  | 38,875  | 39,341  | 39,813  | 194,407   | 8.9  | 1.2        |
| 보전수입 및<br>내부거래 | 113,663     | 116,608 | 116,328 | 115,849 | 116,690 | 579,138   | 26.5 | 0.7        |

## 분야별 세출전망

(단위 : 백만원, %)


| 구 분             | 중 기 재 정 계 획 |         |         |         |         | 합 계       |
|-----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|                 | 2022년       | 2023년   | 2024년   | 2025년   | 2026년   |           |
| 합 계             | 426,641     | 430,950 | 435,897 | 440,977 | 447,463 | 2,181,928 |
| 일반공공행정          | 19,932      | 20,796  | 27,414  | 27,126  | 30,381  | 125,650   |
| 공공질서및안전         | 16,417      | 12,743  | 6,273   | 5,997   | 8,527   | 49,957    |
| 교 육             | 24,583      | 25,040  | 25,652  | 25,857  | 26,516  | 127,648   |
| 문화및관광           | 45,626      | 49,599  | 57,921  | 80,928  | 65,041  | 299,115   |
| 환 경             | 53,146      | 72,584  | 71,267  | 62,892  | 65,839  | 325,728   |
| 사회복지            | 70,650      | 70,067  | 71,802  | 70,949  | 73,871  | 357,340   |
| 보 건             | 8,523       | 10,377  | 13,015  | 13,153  | 13,752  | 58,820    |
| 농림해양수산          | 75,585      | 68,835  | 63,691  | 61,044  | 66,669  | 335,824   |
| 산업·중소기업및<br>에너지 | 8,549       | 8,643   | 10,550  | 10,671  | 11,258  | 49,670    |
| 교통및물류           | 17,498      | 11,151  | 10,023  | 9,627   | 10,296  | 58,595    |
| 국토및지역개발         | 34,674      | 25,244  | 21,203  | 13,990  | 15,472  | 110,583   |
| 예 비 비           | 3,000       | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 15,000    |
| 기 타             | 48,457      | 52,870  | 54,087  | 55,743  | 56,840  | 267,998   |

## 민선8기 공약사업 연차별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

| 분야                           | 합계      | 임기내     |         |        |        |        | 임기후     |
|------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
|                              |         | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   |         |
| 전체                           | 791,274 | 122,654 | 109,969 | 90,980 | 93,586 | 90,840 | 283,244 |
| I 양구 경제 활력으로<br>일자리 창출!      | 41,978  | 5,379   | 5,307   | 5,396  | 6,527  | 9,585  | 9,784   |
| II 희망찬 농업! 행복한 농촌!           | 103,398 | 24,389  | 28,312  | 16,689 | 14,579 | 11,489 | 7,940   |
| III 명품 교육으로 양구의 미래<br>활짝!    | 61,238  | 7,174   | 9,257   | 8,151  | 14,327 | 15,254 | 7,075   |
| IV 품격이 다른 관광 도시 양구!          | 111,551 | 7,087   | 10,215  | 27,185 | 31,083 | 18,436 | 17,545  |
| V 행복하고 건강한 품격 있는<br>노후!      | 88,152  | 24,019  | 21,338  | 8,880  | 6,595  | 13,292 | 14,028  |
| VI 내실 있는 스포츠 산업 및<br>양구체육활성화 | 107,647 | 39,072  | 28,039  | 18,246 | 8,431  | 6,826  | 7,032   |
| VII 행복한 삶이 있는 명품양구           | 275,060 | 15,088  | 7,191   | 6,045  | 11,576 | 15,460 | 219,700 |
| VIII 적극적이고 신뢰받는<br>공직문화 조성!  | 2,250   | 446     | 310     | 388    | 468    | 498    | 140     |

민선8기 공약사업 분야별 투자계획



## 민선8기 공약사업 재원별 소요예산(연차별 투자수요)

(단위 : 백만원, %)

| 구분 | 합계        | 임기내      |          |          |          |          | 임기후       |
|----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|    |           | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |           |
| 전체 | 791,274   | 122,654  | 109,969  | 90,980   | 93,586   | 90,840   | 283,244   |
| 국비 | 432,851   | 52,264.3 | 43,234.8 | 29,109.4 | 31,675.5 | 31,324.5 | 245,137.5 |
| 도비 | 59,280.5  | 9789.2   | 9278.5   | 10131.05 | 15200.25 | 11955.25 | 2926.25   |
| 군비 | 277,508.5 | 53668.5  | 52858.7  | 48079.55 | 44335.25 | 45185.25 | 33485.25  |
| 기타 | 21,634    | 6,932    | 4,597    | 3,660    | 2,375    | 2,375    | 1,695     |

민선8기 공약사업 재원별 소요예산(연차별 투자수요)



□ 민선8기 공약가계부



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 세입전망   합계   : 2,181,928백만원 | 세출전망   합계   : 2,181,928백만원 |
|----------------------------|----------------------------|

## ■ 양구군수 공약사항 관리 규칙

### 양구군수 공약사항 관리 규칙

**제1조(목적)** 이 규칙은 양구군수의 공약사항을 추진하고 관리하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공약사항”이란 양구군수(이하 “군수”라고 한다)가 선거과정에서 선거공보물, 선거공약서, 정책자료집 등을 통하여 군민에게 약속한 사항을 말한다.
2. “공약사업”이란 공약사항을 구체화하여 실천계획에 따라 추진되는 사업을 말한다.
3. “총괄부서”란 공약사항을 총괄적으로 관리할 책임이 있는 부서를 말한다.
4. “주관부서”란 공약사항의 실천계획을 수립하고, 이를 추진할 책임이 있는 부서를 말한다.
5. “협조부서”란 공약사업을 주관부서와 함께 추진하는 부서를 말한다.
6. “매니페스토운동”이란 공약이 추구하는 가치, 실천과정과 목표의 구체성, 실현 가능성 등을 평가하는 참공약 실천 운동을 말한다.

**제3조(관리체계)** ① 공약사항 관리의 총괄부서는 기획감사담당관으로 한다.

- ② 총괄부서의 장은 공약사항의 효율적인 추진을 위하여 공약사업별로 주관부서 및 협조부서를 지정한다.
- ③ 주관부서와 협조부서의 장은 공약사업별로 담당을 지정하여 사업을 수행하고 실적을 관리하여야 한다.

**제4조(공약사항 확정)** ① 총괄부서의 장은 공약사항별로 임시관리번호를 부여하여 주관부서에 실천가능성 등 의견을 들을 수 있다.

- ② 주관부서에서는 실천가능성을 판단할 때 다음 각 호의 사항을 착안하여 검토해야 한다.

1. 법률적 검토(조례 제정·개정 포함)
2. 임기 내 실천가능성(임기 내 추진이 어려울 경우 장기계획으로 실천 가능성)
3. 투자 소요액 및 연도별 재원조달 계획

- ③ 총괄부서의 장은 주관부서의 검토 결과를 종합하여 조정하고, 협조부서와 협의 거쳐 관리번호를 부여한 공약사항을 군수의 결재를 받아 군수 취임 120일

이내에 최종 확정하고 주관 및 협조부서에 통보해야 한다.

**제5조(실천계획의 수립)** ① 주관부서의 장은 제4조제3항에 따라 확정·통보된 공약사항의 실천계획을 수립하여 군수 취임 180일 이내에 군수에게 보고하고, 총괄부서의 장에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 실천계획을 수립하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 충분히 고려하여야 한다.

1. 공약 취지 부합 여부

2. 실천 가능한 목표 설정 및 계획수립

3. 다음 각 목의 사항을 바탕으로 한 정확한 현황 분석과 전망

가. 광범위한 자료, 지식, 경험 등의 활용

나. 관련부서, 전문연구기관 등의 의견수렴

다. 상호 상반된 이해관계의 실익에 대한 비교 검토

4. 국가 및 강원도 계획과의 조화

5. 사업기간별 효율적인 실천방안 강구

6. 예상되는 문제점에 대한 검토와 대안 또는 해결방안의 강구

7. 예산이 수반되는 사업의 경우 예산담당부서와 사전 협의 및 재원조달 대책 마련

8. 법제 및 조직과 인력의 뒷받침이 필요한 경우 관련부서와 사전 협의

③ 총괄부서의 장은 예산이 소요되는 공약사항의 추진을 위해 총체적인 투자계획과 재원조달계획을 수립해야 한다.

④ 총괄부서의 장은 제1항에 따라 주관부서의 장이 제출한 사업별 실천계획을 종합·조정하고 실천계획을 확정하여 이를 전 부서에 통보하여야 한다.

**제6조(실천계획의 변경)** ① 실천계획 확정 후 정책환경의 변화 등 불가피한 사유가 발생하여 공약이행이 어려운 경우에는 주관부서의 장은 그 사유와 근거서류를 첨부하여 총괄부서의 장과 협의를 거쳐 군수의 결재를 받아 변경할 수 있다. 다만, 사안에 따라 공약이행평가단 등 군민의 의견수렴 절차를 거쳐 변경 여부를 확정 할 수 있다.

② 제1항에 따라 변경된 사항은 즉시 총괄부서의 장에게 제출하여야 한다.

**제7조(연도별 추진계획 작성)** 주관부서의 장은 실천계획을 근거로 매년 초에 연도별 추진계획을 작성하여 추진해야 한다.

**제8조(추진상황 관리)** ① 주관부서의 장은 소관 공약사항의 추진실적을 반기별로 자체 점검하고, 그 점검결과를 매 반기 다음 월 10일까지 총괄부서의 장에게 제출해야 한다.

② 총괄부서의 장은 제1항에 따라 주관부서의 장이 제출한 점검 결과에 대하여 종합적인 평가를 실시하고, 그 평가에 부진 또는 문제 사업이 있을 경우 해당 추진부서의 장에게 시정, 보완, 개선 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.

**제9조(공약이행평가단 구성 등)** ① 군수는 공약사업 이행 여부에 대한 공정하고 객관적인 평가와 책임 행정을 실현하기 위하여 공약이행평가단(이하 “평가단”이라 한다)을 구성·운영할 수 있다.

② 평가단은 공약사항에 대한 실천계획의 이행사항을 평가하여 공개하고, 평가결과를 조언·권고·건의하여 공약사항이 성실히 이행될 수 있도록 한다.

③ 평가단은 단장과 부단장 각 1명을 포함하여 15명 이내의 단원으로 구성하며, 단장과 부단장은 단원 중에서 호선한다.

④ 단원은 특정 정당이나 정치적 목적을 위하여 활동하지 않는 사람으로서 군민, 사회단체인사, 연구기관 연구원 또는 학계 전문가, 그 밖에 공약이행 평가를 성실히 수행하고 군정 발전에 이바지할 수 있는 사람 중에서 군수가 위촉한다. 이 경우 특정성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 고려해야 한다. 다만, 해당분야의 특정성별의 인력부족 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 그렇지 않다.

⑤ 군수는 단원 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 중이라도 위촉을 해제할 수 있다.

1. 단원 스스로가 사임을 원하는 경우
2. 평가단의 운영취지, 목적 및 기능 등에 반하는 행위를 하였을 경우
3. 단원이 사망, 질병 또는 기타의 사유로 직무를 수행하기 어려운 경우
4. 그 밖의 직무를 수행하기 어렵다고 판단된 경우

⑥ 단원의 임기는 군수의 임기 내로 한다. 다만, 결원이 생겼을 경우 새로 위촉된 단원의 임기는 전임자의 남은 기간으로 한다.

**제10조(평가시기)** 공약이행 평가는 매년 12월에 실시하되, 필요한 경우 그 시기를 조정할 수 있다.

**제11조(평가방법)** ① 공약이행 평가는 공약사항에 대하여 당초 취지대로 이행하였는지를 사업별 진척정도, 사업비 확보, 집행비율 등 서류를 근거로 평가하되 필요한 경우 현장을 확인하여 평가할 수 있다.

② 공약이행 평가를 위해 필요한 경우 관련 공무원 또는 전문가를 참석하게 하여 그 의견을 듣거나 자료의 제공 등 필요한 협조를 요청할 수 있고, 외부평가를 의뢰할 수 있다.

**제12조(수당 등)** 평가단 회의에 참석한 단원과 전문가 등에 대하여는 「양구군 각종 위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례」에 따라 수당과 여비 등을 지급할 수 있다.

**제13조(공개)** 총괄부서의 장은 공약별 실천계획, 추진상황, 공약이행 평가결과를 양구군 홈페이지에 공개하여야 한다.

**제14조(매니페스토 운동 협조)** 군수는 시민단체 또는 언론기관 등이 주관하는 매니페스토운동에 적극 협조한다.

## 공약관리 세부계획

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 공약사항<br>확정         | ① 공약사항(안) 작성<br>- 선거홍보물 등에서 공약사항 발췌 및 정리 : 기획예산실<br>- 부서별 공약사항(안) 분류 및 조정 : 기획예산실 → 전 부서<br>⇒ 공약사항(안), 주관부서, 협조부서 결정<br>② 공약사항(안) 부서별 검토<br>- 공약사항(안) 부서별 검토 및 실천계획서 작성 : 기획예산실<br>③ 공약사항을 공약사업으로 확정 : 기획예산실<br>- 공약사항(의견서 검토, 검토결과 조정, 협조부서 협의, 군수결재)<br>⇒ 공약사업으로 확정 |
| 2. 공약사항<br>실천계획<br>수립 | ① 실천계획서 제출 요청 : 기획예산실<br>② 실천계획서 제출 : 주관부서(군수보고 ⇒ 기획예산실제출)<br>③ 실천계획 확정 : 기획예산실<br>(실천계획 종합·조정·확정 ⇒ 전 부서 통보)                                                                                                                                                          |
| 3. 공약사항<br>실천계획<br>변경 | ① 실천계획(변경) 제출 : 주관부서(기획예산실 협의 및 군수결재)<br>⇒ 기획예산실제출 ⇒ 공약이행평가단 확인<br>※ 양구군 공약사항 관리 규칙 제6조(실천계획의 변경)에 근거하여 사안에 따라 공약이행평가단 등<br>군민의 의견수렴 절차를 거쳐 변경 여부를 확정 할 수 있음.                                                                                                         |
| 4. 연도별<br>추진계획<br>작성  | ① 실천계획 근거로 연도별 추진목표 달성여부 확인 및 매년 초 연도별<br>추진계획 작성 : 주관부서                                                                                                                                                                                                              |
| 5. 추진상황<br>관리         | ① 반기별 자체 점검 및 점검결과 기획예산실 제출 : 주관부서<br>② 점검결과 후 공약사항 추진상황 관리 : 기획예산실                                                                                                                                                                                                   |
| 6. 공약이행<br>평가         | ① 공약이행 평가(매년 12월, 시기조정 가능)<br>② 평가결과 조언, 권고, 건의 : 공약이행평가단                                                                                                                                                                                                             |
| 7. 공약사항<br>공개         | ① 실천계획, 추진상황, 공약이행 평가결과 등 홈페이지 공개<br>: 기획예산실                                                                                                                                                                                                                          |

\* 공약사항 확정 : 「양구군수 공약사항 관리 규칙」제4조제3항 - 군수취임 120일 이내

\*\* 실천계획서 수립 : 「양구군수 공약사항 관리 규칙」제5조제1항 - 군수취임 180일 이내

\*\*\* 공약이행평가단 모집 및 개최 : 「양구군수 공약사항 관리 규칙」제9조, 제10조

## ■ 공약이행평가단 구성 및 운영계획

### ① 공약이행평가단 구성

- 구성시기 : 2024. 1월
- 구성인원 : 10명
- 단원임기 : 군수의 임기 내
- 주요기능
  - 공약사항 실천계획 수립·변경 관련 검토 및 자문
  - 공약이행에 대한 평가 및 이행상황 점검 등

### ② 공약이행평가단 회의 개최 및 평가

- 개최시기 : 2024. 1월 / 연1회(정기적), 필요시 수시 개최
- 평가대상 : 양구군 공약사항
- 평가방법 : 「양구군수 공약사항 관리 규칙」 제10조 및 제11조에 따라 매년 12월 실시(필요한 경우 시기 조정)  
⇒ 공약이행평가 회의 개최하여 평가

### ③ 공약이행평가단 공약사업추진 이행상황 점검

- 방문일시 : 2024. 하반기 중
- 방문목적 : 민선8기 공약사업 추진에 주민 참여 활동 독려를 위한 사업 현장 방문 등 이행상황 점검
- 참석대상 : 공약이행평가단 단원 등
- 방문내용 : 공약사업 추진현장 확인 및 사업 설명

### ④ 실천계획의 수정 및 변경

- 근거 : 「양구군수 공약사항 관리 규칙」 제6조
- 변경방법 : 실천계획 확정 후 정책 환경의 변화 등 불가피한 사유가 발생하여 공약이행이 어려운 경우, 주관부서의 장은 그 사유와 근거서류를 첨부하여 총괄부서의 장과 협의를 거쳐 군수의 결재를 받아 변경 ⇒ 공약이행평가단 확정

## ■ 양구군 홈페이지(공약분야) 정비 및 운영 계획

### ① 운영개요

- 기간 : 2023. 1월 중
- 운영방향
  - 기존 정비되어있는 홈페이지를 바탕으로 군민 누구나 쉽게 공약을 이해할 수 있도록 그림, 도표를 활용한 메뉴 구성 추가
  - 한국매니페스토실천본부의 공약이행 평가 대비

### ② 정비내용

- 구성방법 : 2023 공약실천계획서 평가 세부지표에 따라 구성
  - 한국매니페스토실천본부의 공약이행 평가 대비 4대 분야 35개 세부지표 대비 군 홈페이지 정비
- 정비 세부내역
  - (상위항목)공약실천기반 콘텐츠 신설
    - (하위항목)비전체계도, 군정목표, 5대 핵심과제, 공약사항 관리규칙, 공약이행평가단, 공약이행평가단운영상황 등
  - (상위항목)공약실천이행 콘텐츠 신설
    - (하위항목)공약실천계획, 분야별 공약현황, 재정계획(공약가계부), 공약지도, 공약이행률, 공약사항별추진현황 등
  - (상위항목)참여소통
    - (하위항목)참여소통바로가기, 온라인공약제안, 온라인공약투표, 공약(여론)설문조사 등

### ③ 기대효과

- 홈페이지 정비를 통해 민선8기 군수 공약에 대한 군민의 접근성 및 가독성을 높이고 한국매니페스토실천본부의 공약이행 평가에 효율적으로 대비 할 수 있음

## 민선8기 공약사업 연차별 로드맵

### [목표 I] 양구 경제 활력으로 일자리 창출!

| 공약사업명(14건)                    | 세부추진사항                     | 2022년                        |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                               |                            | 1                            | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 제2농공단지 조성                     | 기본 및 실시설계용역                |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 이전 희망기업 현황조사               |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 부지조성 및 분양                  |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 전략적 기업유치<br>활동 전개             | 기업체 현황조사                   |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 맞춤형 지원 컨설팅                 |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 맞춤형 기업지원 및<br>기업경쟁력 강화        | 지원절차 및 선정 요건 검토            |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 보조금 지원                     |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 맞춤형 일자리 발굴 및<br>제공            | 직접일자리 지원                   |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 지역주도형 청년일자리 사업<br>지원       |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 고용유지 및 신규채용에 대한 지원사업<br>지원 |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 취업취약계층 인턴채용 지원사업<br>지원     |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 소상공인 역량 강화                    | 소상공인 교육 및 컨설팅              |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 플리마켓 운영 지원                 |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 소상공인 맞춤형 지원                   | 특례보증대출 및 이차보전              |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 예비창업자 및 리모델링               |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 골목거리 정비 및<br>중앙시장 활성화 지원      | 골목길 벽화시공                   |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 담장도색 및 노후 안전휰스 교체          |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 상인 역량강화 교육                 |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 빈점포 청년 창업 지원               |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 고객감사 경품행사                  |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 전통시장 이용자 추가 지원             |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 마을특성화(공동체) 사업<br>추진(마을자치연금포함) | ① 주민역량강화<br>(1단계)          | 지식1리 체험형<br>김치공장<br>조성사업     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               |                            | 파로호랑 stay<br>on힐링해마을<br>조성사업 |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               |                            | 금악 웰니스타운<br>조성사업             |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | ② 창2리 할매보따리마을<br>조성사업(2단계) |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | ③ 마을자치연금 사업                |                              |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## [목표 Ⅱ] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

| 공약사업명(7건)                  | 세부추진사항            | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------------------|-------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                            |                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 농가경영비 절감<br>자재지원사업 보조율 확대  | 사업 신청접수 및 대상자 선정  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 영농자재 구매           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 사업완료 확인 및 사업비 집행  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 사업 정산 및 관리        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 농작업 대행지원사업 및<br>영농도우미 지원사업 | 추진계획 및 예산수립       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 사업추진(지원)          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 기후변화에 맞는<br>새 소득 작목 발굴 육성  | 추진계획 수립           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 사업 추진             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 지역특화 임대형 스마트팜<br>조성사업 추진   | 기본 및 실시설계         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 온실공사              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 임대농 모집 및 운영       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 경지정리 및 배수개선사업<br>등 영농환경 개선 | 자료 수집, 추진계획 수립    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 공사 착공             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 사업비 교부            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 공사 준공             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 농산물 산지유통센터 이전<br>확충        | 기본 및 실시설계         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 사업부지 확보를 위한 협의    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 건축, 전기 등 각 공정별 착공 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 기계 설비 및 장비 설치     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 명품관 확대 운영                  | 양구명품관 운영관리 규정 개정  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 당도계 등 장비구입        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 판매장 시설 리모델링       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 리모델링 및 온라인물 리뉴얼   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 판매품목 다양화 및 입점지원   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 농산물 온·오프라인<br>마케팅 활성화 및 지원 | 온라인물 런칭추진         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 양구농산물 홈쇼핑 판매지원    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 홍보용 사진 및 영상 촬영    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 귀농창업지원센터 건립 및<br>맞춤형 교육    | 귀농창업지원센터 건립       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 맞춤형교육 추진          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 신규농업인 기초영농기술교육    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 귀농·귀촌 체류형 주택<br>조성         | 공공건축 기획 및 설계공모    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 실시설계              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 체류형 주택조성 및 완료     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 귀농창업 프로그램 운영      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 귀농 정착지원                    | 귀농 정착지원사업 추진      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 귀농귀촌 활성화 지원       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 청년혁신 주거타운 건립               | 건축기획              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 설계공모              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 기본/실시설계           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 건축공사              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                            | 운영                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## [목표Ⅲ] 명품 교육으로 양구의 미래 활짝!

| 공약사업명(7건)       | 세부추진사항             | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|--------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 |                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 초등 돌봄교실 운영      | 모집공고 및 선정심사        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 보조금 확정 및 교부        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 겨울방학중 초등돌봄교실 운영    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 보조금 정산(겨울방학)       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 여름방학중 초등돌봄교실 운영    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 보조금 정산(여름방학)       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 다함께 돌봄센터 설치·운영  | 가족센터(內)            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 다함께돌봄센터 건립         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 다함께돌봄센터 운영         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 수근수근복합커뮤니티센터 건립 | 실시설계용역             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 건축공사               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실내스마트놀이시설 조성    | 사전행정절차             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 공사착공 및 준공          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 평생학습 지원         | 추진계획수립             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 교육운영               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 이용만족도 설문조사         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 대학생 등록금 전액지원    | 자료수집,추진계획수립        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 조례제정               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 신청 및 지급            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 양육장학금 수혜 확대     | 의결사항 관련 조례 및 규칙 개정 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 정기총회 개최 및 장학금지급    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 진로진학 프로그램 운영    | 자료수집,추진계획수립        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 지원금지급              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 이용만족도 설문조사         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 양구군립도서관 건립      | 사전용역 및 실시설계용역      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                 | 건축공사               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## [목표M] 품격이 다른 관광 도시 양구!

| 공약사업명(16건)                      | 세부추진사항                | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------------------------------|-----------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                                 |                       | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 로컬크리에이터 발굴 및 양성                 | 로컬자원 발굴 및 교육          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 용역 및 홍보마케팅 사업추진       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 종합관광안내소 신축                      | 추진계획수립 및 행정절차 및 용역 이행 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 안내소 건축 공사             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 역세권 개발사업 추진                     | 투자선도지구 지정             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 실시계획인가                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 한반도섬인문학박물관 인근 체류형 관광모델 육성       | 스파클링 한반도섬 조성사업        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 파로호꽃섬하늘다리조성사업         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 평화빌리지 조성사업            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 인문학마을 활성화 사업          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 용호동산림 공원조성사업          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 백토마을 공원 및 공예창작스튜디오 조성           | 기획 설계 용역              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 실시 설계 용역              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 건축 전기 통신 소방 등 공사계약    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 공사 착공                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 방산면 수입천 경관개선 사업                 | 현지조사 및 주민설명회          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 실시설계용역                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 사업추진                  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 모니터링                  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 시내권 은행나무 가로수 수종갱신 및 가로수 안내지도 제작 | 시내권 가로경관 조성사업         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 가로수 안내지도 제작           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 소양호수권 관광벨트 조성사업                 | 현지조사 및 주민설명회          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 실시설계용역                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 인허가협의, 사전절차이행         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 사업추진                  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 양구수목원 명소화 사업                    | 모노레일 조성(레일공사 등)       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 모노레일 조성시범운영 및 점검      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 테마온실 조성(실시설계용역 등)     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                                 | 테마온실 조성(업체선정 및 착공)    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

| 공약사업명(16건)          | 세부추진사항             | 2022년          |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------------------|--------------------|----------------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                     |                    | 1              | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 양구수목원 명소화 사업        | 모노레일 조성(레일공사 등)    |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 모노레일 조성(시범운영 및 점검) |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 테마온실 조성(실시설계용역 등)  |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 테마온실 조성(압채선정 및 착공) |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 캠핑장 조성사업            | 방산면 송현리 캠핑장 조성사업   | 실시설계용역 착수 및 준공 |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     |                    | 관계기관(환경청 등) 협의 |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     |                    | 공사 착공 및 준공     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 편지불 지오체험파크 조성사업    | 실시설계용역 착수 및 준공 |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     |                    | 관련기관 인허가 추진    |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     |                    | 공사 착공 및 준공     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 하늘별 체험장 조성사업       | 실시설계용역 착수 및 준공 |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     |                    | 관련기관 인허가 추진    |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     |                    | 공사 착공 및 준공     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 평화의 길 구축            | 거점센터 조성            |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 대암산 양수골 문화생태탐방로 조성  | 현장 답사 및 사전 행정절차    |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 공모사업 신청 및 현장심사     |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 추진계획 수립            |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 기본 및 실시설계용역 추진     |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 인.허가 및 행정절차 추진     |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 1차분 사업 추진          |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 2차분 사업 추진 및 준공     |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 차유의 숲 조성사업          | 현지조사 및 주민설명회       |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 실시설계용역             |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 사업조성               |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 계속사업추진             |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사계절 축제 및 소규모 축제 활성화 | 청춘양구 곰취축제          |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 국토정중앙 청춘양구 배꼽축제    |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 청춘양구 편지불 시래가사과축제   |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                     | 양록제                |                |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## [목표 V] 다양한 계층을 위한 맞춤형 복지정책 추진!

| 공약사업명(8건)                     | 세부추진사항                              | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                               |                                     | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 어르신 실질적<br>교통편의 지원            | 추진계획수립                              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 어르신 무상교통 관련 조례 제정                   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 공영버스 무상교통 시행                        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 시니어 타운 조성                     | 투자선도지구 지정                           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 공모사업 신청                             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 주택건설사업승인 및 착공                       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 돌봄도시락 배달,<br>장애인편의시설, 교육 등    | 수행기관 선정 및 대상자 선정                    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 공공기관 등<br>장애인편의시설 건립 및 현지점검         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 찾아가는 조기검진(치매, 정신)                   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 온오프라인 건강케어 및<br>방문건강 서비스 제공   | 무인정신건강검진기 운영                        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 마음안심버스 운영                           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 치매안심마을 운영                           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 치매안심센터 분소운영                         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 안심 출산 및 양육지원<br>확대            | 조례개정                                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 국·도비 확보 노력                          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 관리위탁 수탁기관 선정                        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 이용만족도 설문조사                          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 저소득층<br>공공임대아파트 건립            | 주택건설 사업계획승인                         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 부지매각 및<br>주택사업자선정                   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 입주자모집공고                             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 건축공사                                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 보훈정책 추진                       | 수당 신청 및 지급                          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 현충시설 정비공사<br>착공 및 준공                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 보훈시설 기능보강<br>착공 및 준공                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 다문화가족 모국방문지원                        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 다문화가정 맞춤형 지원                  | 결혼이민자 인력풀 사업추진                      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 결혼이민자 자조모임 지원                       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 취업지원 컨설팅 및 취업연계                     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 다문화가족 모국방문지원                        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 양구군 가족센터 건립                   | 기본 및 실시설계                           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 공사추진                                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 가족센터운영                              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 다기능 통합복지시설 건립                 | 공유재산 관리계획 심의 및<br>사업계획 검토심의 등       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 설계 제안 공모 심사                         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 건축기본 및 실시설계 용역<br>도 계약심사 및 인허가 신청 등 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 착공 및 준공                             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 편치볼 종합복지타운 건립                 | 공유재산 관리계획 심의 및<br>사업계획 검토심의 등       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 설계 제안 공모 심사                         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 건축기본 및 실시설계 용역<br>도 계약심사 및 인허가 신청등  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 착공 및 준공                             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 봉안당 신축 및 주차장<br>확산(선진장례문화 조성) | 봉안당신축                               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 봉안공원 주차장 및 쉼터조성                     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                               | 봉안당 운영                              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## [목표Ⅵ] 내실있는 스포츠 산업 및 양구체육활성화!

| 공약사업명                    | 세부추진사항               | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------------------|----------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                          |                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 전략적인 스포츠마케팅으로 지역경제 활성화견인 | 스포츠 마케팅 추진           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 지역특화 엘리트 종목 육성           | 사업신청 및 교부(정산)        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 사업추진                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 생활체육 동아리 활동 등 활성화        | 교부신청                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 사업진행                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 사업정산                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 취약계층 체육복지 실현             | 사업홍보                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 사업신청 및 선정            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 사업진행                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 양구종합스포츠타운 조성             | 사전행정절차처리             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 실시설계용역               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 기초/골조/외장공사추진         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 실내마감/조경/기타공사추진       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 제2실내테니스장 건립              | 사전행정절차처리             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 실시설계용역               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 기초/골조/외장공사추진         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 실내마감/조경/기타공사추진       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 양구 종합체육공원 조성             | 강원도개발공사 업무협약         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 실시설계용역 추진            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 보상계획공고 및 협의보상        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 조달청 공사원가 사전검토 및 공사발주 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 공사 추진                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공공·생활체육시설 조성 및 개선        | 실내탁구장 증축사업           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 파크골프장 조성             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                          | 트레이닝센터 신축            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## [목표Ⅶ] 행복한 삶이 있는 명품 양구!

| 공약사업명(8건)          | 세부추진사항                 | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------------|------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                    |                        | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 반려동물 테마공원 조성사업     | 사업신청 및 사업기반계획          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 동물보호소 및 놀이터 조성         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 문화예술단체 복합문화공간 조성   | 사업계획 수립 및 예산확보         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 실시설계 용역                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 조례제정운영계획 수립 및 재착공      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 운영개시                   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 수준높은 문화예술공연 개최     | 양구문화재단 기획공연            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 한국메세나협회 문화공헌지원사업       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 강원문화재단 문화공연 제작 지원사업    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 예술경영지원센터 공연 창제작 유통지원사업 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 양구 향토 문화자료 아카이브 구축 | 사업계획수립                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 기본구상 및 계획 용역           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 지역 역사·문화 자료 조사         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 지역 역사·문화 자료 데이터화 및 입력  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 지역 역사·문화 아카이빙 시스템 구축   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 청소년 문화의집 조성 및 개선   | 실시설계용역                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 공사착공 및 준공              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | BF인증용역착수 및 완료          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 국도46호선 4차선 확장      | 수요조사서 제출               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 국토부 타당성 및 경제성 검토       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 기재부 일괄예비타당성조사          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 제6차 국도·국지도 계획 확정       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 두무터널 개설(양구-인제간)    | 기본 및 실시설계용역            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 공사추진                   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 박수근교 건설            | 실시설계용역                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 소규모 환경·재해영향평가          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 계약심의위원회 및 원가심사         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 공사추진                   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 국도31호선 월운리 도로정비공사  | 실시설계용역 추진              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                    | 공사추진                   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 군장병 한가족화 운동 추진     | 군장병 한가족화 운동 추진         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## [목표Ⅷ] 적극적이고 신뢰받는 공직문화 조성!

| 공약사업명                 | 세부추진사항                       | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------------|------------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                       |                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 친절행정 생활화              | 민원 친절교육 및 워크숍                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 민원처리상황 확인 및 점검               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 민원원스톱 운영 및<br>적극행정 추진 | 복합민원 안내                      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 취약계층 민원 안내                   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 적극행정 인식·개선 설문조사              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 추진계획수립                       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 적극행정 중점과제 선정                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 반기별 적극행정 우수공무원 선발            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 적극행정 우수사례 발굴·홍보              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 적극행정 온라인 교육                  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 조직문화 인식 설문조사 실시              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 일상생활 불편 해소<br>공감행정    | 규제개혁·적극행정·정부혁신<br>종합 추진계획 수립 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 규제개선 아이디어 공모전 실시             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 주민불편 규제 발굴 및 해소              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 적극행정 우수공무원 선발                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 교육대상별 공무원<br>맞춤형 교육 운영       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 힐링프로그램 확대             | 운영계획 수립                      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 힐링프로그램 참가 지원                 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공무원 아이디어 및<br>시책발굴 확대 | 부서별 벤치마킹단 구성 및<br>직무연찬회 실시   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 팀별 결과 보고 및 군정시책<br>제안        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 군정발전 아이디어<br>시책반영            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 브레인스토밍 개최 및<br>시책반영          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 추진계획 수립                      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공감하는 소통<br>민원서비스 전환   | 운영계획 알림                      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 찾아가는 현장 군수실 운영               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 민원사전심사제 및 후견인제               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       | 취약계층 배려 맞춤형 서비스              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                       |                              |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## 양구 경제 활력으로 일자리 창출!

# 1. 양구 경제 활력으로 일자리 창출

## (① 제2농공단지 조성)

| 관리번호 I-1-① |                  | 중앙정부 협의      해당없음☑      협의사항(제도☐      재정☐      권한☐) |               |        |        |     |           |    |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----------|----|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 ☐     | 예산                                                  | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국비     | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기       | 임기 내 ☐<br>임기 후 ☑ | 예산<br>비예산 ☐                                         |               | 10,000 | 6,000  | -   | 4,000     | -  |
| 사업기간       | 2023~2027        | 공약실명제                                               |               | 경제체육과  | 기업지원팀장 | 박미나 | ☎480-7120 |    |
| 사업주체       | 양구군              |                                                     |               |        | 기업지원팀원 | 정민수 | ☎480-7121 |    |

### □ 정책목표

- ✓ 하리친환경농공단지 28개 필지에 입주가 완료되어 신규 및 이전 기업 유치를 위해 군 부대 유휴부지 내 산업단지 조성

### □ 사업개요

- 추진근거
  - 산업입지 및 개발에 관한 법률
  - 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법
- 추진기간 : 2024년 ~ 2027년
- 위      치 : 양구읍 한전리 120번지 일원 (구 21사단 정비대대)
- 사    업    비 : 100억원 (대 60, 군 40)
- 사업대상 : 양구 관내에서 기업활동 영위 희망기업
- 추진내용 : 기본 및 실시설계 용역, 부지조성, 사업기반시설 등

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 10,000 | -     | -     | -     | 1,000 | 4,000 | 5,000 |
| 국비(소멸)  | 6,000  | -     | -     | -     | 600   | 2,400 | 3,000 |
| 도비      | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 군비      | 4,000  | -     | -     | -     | 400   | 1,600 | 2,000 |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항       | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|              | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 기본 및 실시설계용역  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 이전 희망기업 현황조사 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 부지조성 및 분양    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표         | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 및 실시설계용역  | 식  | 1  | -     |       | 1     |       |       |
| 이전 희망기업 현황조사 | 식  | 1  | -     |       | 1     |       |       |
| 부지조성 및 분양    | 식  | 1  | -     |       |       | 0.1   | 0.9   |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 구21사단 정비대대 건축물 철거완료 : 2023. 11월</li> <li>■ 기본 및 실시설계 용역 등 관련 절차 진행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전 희망 기업 입주(투자)의향서 받기 : 2024. 4~6월</li> <li>- 조사설계용역, 전략환경영향평가, 재해영향평가 : 2024. 1월 ~ 2025. 1월</li> </ul> </li> <li>■ 도로관리사업소 한전리 제설기지 이전 협의 : 2024. 3·6월</li> <li>■ 농공단지 지정계획 제출(郡→국토부) : 2024. 7월</li> <li>■ 조사설계용역에 따른 토질조사 군부대 협의 : 2024. 8월</li> </ul> |

### □ 향후계획

- 국방부 환경정화 사업 추진 : 2024. 7월 ~ 2025. 7월
  - 국방부 부지 매입 추진 : 2025. 7월 ~
- 국토부 산업단지 심의 : 2024. 9월
- 도 농공단지 승인 심의 : 2025. 6월
- 농공단지 지정 : 2025. 6월
- 공사착공 : 2025. 7월 ~

### □ 기대효과

- 전략적인 기업유치 활동 전개로 역량 있는 기업 유치를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

# 1. 양구 경제 활력으로 일자리 창출

## (② 전략적 기업유치 활동 전개)

| 관리번호 I-1-② |                  | 중양정부 협의      해당없음☑      협의사항(제도☐      재정☐      권한☐) |               |       |        |     |           |     |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-----|-----------|-----|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 ☐     | 예 산 ☑<br>비예산 ☐                                      | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비    | 도 비 | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                                                     |               | 12    | -      | -   | 12        | -   |
| 사업기간       | 2023~계속          | 공약실명제                                               |               | 경제체육과 | 경제정책팀장 | 박미나 | ☎480-7120 |     |
| 사업주체       | 양구군              |                                                     |               |       | 경제정책팀원 | 이형우 | ☎480-7105 |     |

### □ 정책목표

- ✓ 양구군 이전을 희망하는 관외기업 대상 다양한 기업별 맞춤형 지원정책 추진을 통한 이전기업 조기 안정화 및 일자리 창출
- ✓ 양구 출향 기업인 투자유치 자문 및 인적 네트워크 구축 등 출향기업 체계적 기업유치 활동 전개

### □ 사업개요

- 추진근거 : 양구군 기업 및 투자유치 촉진조례
- 추진기간 : 2023년 ~ 계속
- 위     치 : 양구군 전체
- 사   업   비 : 4백만원
- 사업대상 : 양구군 이전을 희망하는 관외 기업
- 추진내용 : 입주 의향 기업 개별 접촉을 통한 맞춤형 지원 컨설팅

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 12   | -     | -     | 4     | 4     | 4     | -    |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 12   | -     | -     | 4     | 4     | 4     | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항     | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|            | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 기업체 현황조사   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 맞춤형 지원 컨설팅 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|----|----|------|------|------|------|------|
| 현황조사 | 식  | 1  | -    | 1    | -    | -    | -    |
| 컨설팅  | 식  | 3  | -    | -    | 1    | 1    | 1    |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 관내 이전을 희망하는 외부기업 대상 맞춤형 기업이전 컨설팅 실시</li><li>- 맞춤형 기업이전 컨설팅 5건, 기업이전 1건</li></ul> |

□ 향후계획

- 양구출신 출향기업인 네트워킹 교류를 통한 외부기업 유치 적극적 전개
- 기업유치 추진전략 보완 및 외부기업 유치 희망기업 대상 적극적인 기업유치 홍보 전개

□ 기대효과

- 전략적인 기업유치 활동 전개로 역량 있는 기업 유치를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

□ 문제점 및 대책

- 수자원보호로 공장설립 불가 지역이 많아 인해 외부 기업유치에 한계가 있음
  - 이전 희망기업 2건 유치 불발

# 1. 양구 경제 활력으로 일자리 창출

## (③ 맞춤형 기업지원 및 기업경쟁력 강화)

| 관리번호 I-1-③ |                  | 중앙정부 협의 해당없음☑ 협의사항(제도☐ 재정☐ 권한☐) |               |       |        |     |           |    |
|------------|------------------|---------------------------------|---------------|-------|--------|-----|-----------|----|
| 신규여부       | 신규 ☐<br>계속 ☑     | 예산                              | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국비     | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ | 비예산 ☐                           |               | 7,308 | -      | 73  | 7,235     | -  |
| 사업기간       | 2023~계속          | 공약실명제                           |               | 경제체육과 | 기업지원팀장 | 박미나 | ☎480-7120 |    |
| 사업주체       | 양구군              |                                 |               |       | 기업지원팀원 | 정민수 | ☎480-7121 |    |

### □ 정책목표

- ✓ 양구군 중소기업의 경영환경 개선 및 마케팅 활동 지원으로 기업의 역량 강화 및 제품 경쟁력 제고

### □ 사업개요

- 추진근거 : 양구군 기업 및 투자유치 촉진조례 제4조의3(관내 기업에 대한 보조금 지원)
- 추진기간 : 2022년 ~ 계속
- 위 치 : 양구군 전체
- 사업비 : 7,308백만원 (도 73, 군 7,235) / 연 1,028백만원(2024년 기준)
- 사업대상 : 양구군 관내 기업
- 추진내용
  - 물류비, 기반시설, 포장재, 박람회참가 지원
  - 기업의 역량강화, 홍보마케팅, 판로개척, 시제품제작, 특허·디자인 개발지원 등

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 7,308 | 1,497 | 1,153 | 1,028 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |
| 국비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 도비      | 73    | 22    | 11    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 군비      | 7,235 | 1,475 | 1,142 | 1,018 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항          | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 지원절차 및 선정 요건 검토 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 보조금 지원          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표            | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 지원절차 및 선정 요건 검토 | 식  | 1  | 1     | 1     | 1     | -     | -     |
| 보조금 지원 현황       | 식  | 1  | 1     | 1     | 1     | -     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>2022년 추진실적 : 55개 업체, 666백만원 지원</li><li>2023년 추진실적 : 63개 업체, 860백만원 지원</li><li>2024년 추진실적 : 61개 업체, 838백만원 지원(예정)</li></ul> |

□ 향후계획

- 기업에 필요한 보조금 지원 추가 검토
- 기업의 성장단계별 수요맞춤형 지원사업 재설계
- 기업의 경영여건 및 제품특성을 고려한 지원분야 세분화 검토

□ 기대효과

- 보조금 지원으로 생산비 절감을 통한 기업경쟁력 제고
- 수요자 맞춤형 지원으로 관내 중소기업 마케팅 역량강화와 제품 경쟁력 제고를 통한 판로확대 및 매출증진

□ 문제점 및 대책

- 해당 없음

# 1. 적극적 기업유치 및 일자리 창출

## (④ 맞춤형 일자리 발굴 및 제공)

| 관리번호 I-1-④ |                  | 중앙정부 협의      해당없음☐      협의사항(제도☐      재정☐      권한☐) |               |        |         |       |           |     |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-------|-----------|-----|
| 신규여부       | 신규 ☐<br>계속 ☑     | 예 산 ☑<br>비예산 ☐                                      | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국 비     | 도 비   | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                                                     |               | 19,599 | 1,151   | 3,427 | 15,021    | -   |
| 사업기간       | 2022~계속          | 공약실명제                                               |               | 경제체육과  | 일자리지원팀장 | 최지현   | ☎480-7130 |     |
| 사업주체       | 양구군              |                                                     |               |        | 일자리지원팀원 | 김나윤   | ☎480-7131 |     |

### □ 정책목표

- ✓ 관내 미취업자 · 장기실업자 등 일자리 취약계층 및 지역청년 등에 일자리를 제공하여 생계 안정 도모와 청년층의 안정적인 지역 정착 유도

### □ 사업개요

(단위:백만원)

| 지원사업명                            |                 | 사업비   |       |     |       | 지원내용                                                                            | 비고 |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                  |                 | 계     | 국     | 도   | 군     |                                                                                 |    |
|                                  |                 | 3,564 | 197   | 571 | 2,796 |                                                                                 |    |
| 직접일자리사업                          |                 | 2,753 | -     | 522 | 2,231 | 관내 미취업 취약계층에 일자리 제공                                                             |    |
| 지역<br>주도형<br><br>청년<br>일자리<br>사업 | 청년지킴이사업         | 374.4 | 26.4  | 6   | 342   | 지역기업에 취업하는 청년 인건비 지원<br>- (1~2년차) 인건비 월 180만원 교통비 월20만원<br>- (3년차) 인센티브 1년 1천만원 |    |
|                                  | 지역혁신형지원사업       | 223.3 | 113.3 | 28  | 82    | 지역기업에 취업하는 청년 인건비 지원<br>- (1~2년차) 인건비 월 180만원 교통비 월20만원<br>- (3년차) 인센티브 1년 1천만원 |    |
|                                  | 지역정착지원사업        | 11    | 7     | 2   | 2     | 지역기업에 취업하는 청년 인건비 지원<br>- (1~2년차) 인건비 월 180만원 교통비 월15만원<br>- (3년차) 인센티브 1년 1천만원 |    |
|                                  | 청년예비창업<br>지원사업  | 47.4  | 26.4  | 6   | 15    | 창업 관련 간접비 지원<br>- (1~2년차) 1인당 연 최대 1,500만원<br>- (3년차) 신규채용청년 인건비 월80만원 1년 추가지원  |    |
|                                  | 창업성장플러스<br>지원사업 | 49    | 24    | 7   | 18    | 창업 관련 간접비 지원<br>- (1년차) 1인당 연 최대 1,500만원<br>- (2년차) 신규채용청년 인건비 월80만원 1년 추가지원    |    |
| 고용유지 및 신규채용에<br>대한 지원사업          |                 | 42    | -     | -   | 42    | 2년이상 근로자를 고용하고있는 업체가 신규<br>정규직 근로자 채용시 월1백만원x6개월 지원                             |    |
| 취업취약계층 인턴채용<br>지원사업              |                 | 64    | -     | -   | 64    | 준고령자, 경단녀 채용 시 1인 월80만원 3개월 지원<br>후 정규직 전환시 12개월 추가지원                           |    |

## □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계   | 19,599 | 2,402 | 2,925 | 3,564 | 3,563 | 3,571 | 3,574 |
| 국 비 | 1,151  | 185   | 179   | 197   | 196   | 197   | 197   |
| 도 비 | 3,427  | 568   | 567   | 571   | 572   | 574   | 575   |
| 군 비 | 15,021 | 1,649 | 2,179 | 2,796 | 2,795 | 2,800 | 2,802 |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항                  | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                         | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 직접일자리 지원                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 지역주도형 청년일자리 사업 지원       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 고용유지 및 신규채용에 대한 지원사업 지원 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 취업취약계층 인턴채용 지원사업 지원     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표                    | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 직접일자리사업 참여              | 명  | 275 | 266   | 272   | 278   | 278   | 278   |
| 지역주도형 청년일자리사업 참여        | 명  | 32  | 18    | 33    | 37    | 38    | 39    |
| 고용유지 및 신규채용에 대한 지원사업 참여 | 개소 | 7   | -     | 7     | 7     | 7     | 7     |
| 취업취약계층 인턴채용 지원사업 참여     | 개소 | 5   | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>직접일자리 : 총 550명 지원(행복일자리 285명, 지역공동체일자리 265명) / 집행액 3,456백만원</li> <li>청년지킴이사업 : 33개소, 33명 / 집행액 420백만원</li> <li>지역혁신형 지원사업 : 27개소, 27명 / 집행액 433만원</li> <li>지역정착형 지원사업 : 13개소 13명 / 집행액 186.5백만원</li> <li>청년에비창업 지원사업 : 6명 / 집행액 69.8백만원</li> <li>창업성장플러스 지원사업 : 1명 / 집행액 15.9백만원</li> <li>고용유지 및 신규채용에 대한 지원사업 : 9개소 / 집행액 42백만원</li> <li>취업취약계층 인턴채용 지원사업 : 17개소 / 집행액 84.8백만원</li> </ul> |

## □ 기대효과

- 관내 미취업자 및 취업취약 계층 및 지역청년에게 적합한 지역 일자리를 발굴·제공하여, 지속 가능한 경제 활동을 지원함으로써 개인의 생활안정 및 지역경제 활성화 도모

## 2 지역업소상공인을 위한 내수경제 활성화 정책 추진

### (① 소상공인 역량 강화)

| 관리번호 I-2-① |                  | 중앙정부 협의 해당없음☑ 협의사항(제도☐ 재정☐ 권한☐) |               |       |        |     |     |           |
|------------|------------------|---------------------------------|---------------|-------|--------|-----|-----|-----------|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 ☐     | 예산 ☑<br>비예산 ☐                   | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비    | 도 비 | 군 비 | 기 타       |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                                 |               | 242   | 160    | -   | 82  | -         |
| 사업기간       | 2022~2024        | 공약실명제                           |               | 경제체육과 | 경제정책팀장 |     | 김선희 | ☎480-7110 |
| 사업주체       | 양구군              |                                 |               |       | 경제정책팀원 |     | 박현화 | ☎480-7111 |

#### □ 정책목표

- ✓ 소상공인 역량을 강화하여 주민주도의 경제 활성화 추진

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 2022. 12월 ~ 2024. 12월
- 사업비 : 242백만원(대160, 군82)
- 사업대상 : 관내 소상공인
- 추진내용 : 소상공인 역량강화 아카데미 운영, 플리마켓 운영 지원

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 242  | 100   | 100   | 42    | -     | -     | -    |
| 국 비     | 160  | 80    | 80    | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 82   | 20    | 20    | 42    | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항        | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|               | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 소상공인 교육 및 컨설팅 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 플리마켓 운영 지원    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표       | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 아카데미 참석 인원 | 명  | 30 | -     | 30    |       |       |       |
| 플리마켓 운영 지원 | 회  | 1  | -     | 1     | 1     |       |       |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 지방소멸대응 기금 확보 : 2022. 12월</li><li>■ 소상공인 장사의 신 사관학교 운영 : 2023. 6~12월</li><li>■ 소상공인 제품 브랜드 홍보를 위한 플리마켓 운영 : 2023. 10. 7.</li><li>■ 소상공인 플리마켓 운영 지원 : 2024. 6. 1. (1개팀: 슬기로운 양구생활-당근양구)</li></ul> |

□ 향후계획

- 소상공인 플리마켓 운영 지원 : 2024. 10월(슬기로운 양구생활-당근양구)
- 소상공인 역량강화 간담회 : 2024. 10월

□ 기대효과

- 소상공인 경영관리, 고객관리, 홍보 마케팅 교육으로 소상공인의 역량을 강화. 고객 서비스 만족 증대
- 플리마켓 운영 지원으로 소상공인 판로확보 및 제품 홍보 등 경쟁력 제고

## 2 지역업소상공인을 위한 내수경제 활성화 정책 추진

### (② 소상공인 맞춤형 지원)

| 관리번호 I-2-㉔ |                  | 중앙정부 협의                    해당없음☑    협의사항(제도☐    재정☐    권한☐) |               |       |        |     |           |     |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-----|-----------|-----|
| 신규여부       | 신규 ☐<br>계속 ☑     | 예 산 ☑<br>비예산 ☐                                              | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비    | 도 비 | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                                                             |               | 2,975 | -      | -   | 2,975     | -   |
| 사업기간       | 2022~계속          | 공약실명제                                                       |               | 경제체육과 | 경제정책팀장 | 김선희 | ☎480-7110 |     |
| 사업주체       | 양구군              |                                                             |               |       | 경제정책팀원 | 신설화 | ☎480-7113 |     |

#### □ 정책목표

- ✓ 영업장 시설개선 및 금융지원으로 소상공인 경쟁력 강화 및 소득향상 기반 마련

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 양구군 소상공인 지원 등에 관한 조례
- 추진기간 : 2022년~계속
- 사업비 :
- 사업대상 : 양구군에 1년 이상 주소를 두고 있는 소상공인
- 추진내용 : 특례보증 대출 및 이차보전 지원, 예비창업자 지원, 리모델링 지원

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 2,975 | 790   | 535   | 500   | 550   | 600   | -    |
| 국비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 2,975 | 790   | 535   | 500   | 550   | 600   | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항        | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|               | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 특례보증대출 및 이차보전 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 예비창업자 및 리모델링  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표            | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 특례보증 지원자 수      | 명  | 50  | -     | 50    | 50    | -     | -     |
| 이차보전 지원자 수      | 명  | 150 | -     | 200   | 200   | 200   | 200   |
| 예비창업 및 리모델링 지원수 | 명  | 25명 | -     | 25    | 25    | 25    | 25    |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 특례보증 지원 : 195명, 3,850백만원 보증</li> <li>■ 이차보전 지원 : 611명, 232백만원</li> <li>■ 예비창업 및 리모델링 지원 : 63명, 572만원</li> </ul> |

### □ 향후계획

- 특례보증 및 이차보전 지원: 수시(예산 소진 시까지)
- 예비창업 및 리모델링 지원: 상·하반기 1회 신청 접수(예산 소진 시까지)

### □ 기대효과

- 실질적인 지원을 통해 소상공인이 자립할 수 있는 환경 제공

## 2 지역업소상공인을 위한 내수경제 활성화 정책 추진

### (③ 골목거리 정비 및 중앙시장 활성화 지원)

| 관리번호 I-2-③ |                  | 중앙정부 협의      해당없음☑      협의사항(제도☐ 재정☐ 권한☐) |               |       |           |      |           |     |
|------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|-----------|------|-----------|-----|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 ☐     | 예산 ☑<br>비예산 ☐                             | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비       | 도 비  | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                                           |               | 682   | 570       | -    | 112       | -   |
| 사업기간       | 2023~계속          | 공약실명제                                     |               | 도시교통과 | 스마트도시재생팀장 | 이나연  | ☎480-7450 |     |
|            |                  |                                           |               |       | 스마트도시재생팀원 | 선우홍수 | ☎480-7452 |     |
| 사업주체       | 양구군              |                                           |               | 경제체육과 | 경제정책팀장    | 김선희  | ☎480-7110 |     |
|            |                  |                                           |               |       | 경제정책팀원    | 박현화  | ☎480-7111 |     |

#### □ 정책목표

- ✓ 양구 시가지내 골목거리 정비로 주변 상권의 경제 활성화
- ✓ 중앙시장 상인 역량강화 교육 및 이용객 증대를 위한 각종 행사를 추진하여 중앙시장의 활성화를 도모

#### □ 사업개요

##### <골목거리 정비>

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업위치 : 양구읍 시가지 일원
- 사업내용
  - 양구명동 공공디자인 프로젝트(시가지 환경개선) 1 식
- 사업비 : 575백만원
  - 여성안심귀갓길 인근 도로표지병 설치

##### <중앙시장 활성화>

- 추진기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 12월
- 위 치 : 양구군 양구읍 중앙길 68
- 사업비 : 107백만원
- 사업대상 : 양구중앙시장 상인회
- 추진내용 : 중앙시장 상인 역량강화 교육, 고객감사 전통시장 경품행사,  
빈점포 청년창업 지원, 전통시장 이용자 배꼽페이 추가 적립

# □ 연도별 투자소요재원

<골목거리 정비>

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기 후 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 계   | 575 | 392  | 183  | -    | -    | -    |      |
| 국 비 | 570 | 387  | 183  | -    | -    | -    |      |
| 도 비 | -   | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| 군 비 | 5   | 5    | -    | -    | -    | -    |      |
| 기 타 | -   | -    | -    | -    | -    | -    |      |

<중앙시장 활성화>

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 107  | -     | 49    | 58    | -     | -     | -    |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 107  | -     | 49    | 58    | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

# □ 연차별·분기별 추진일정

<골목거리 정비>

| 세부추진사항            | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 골목길 벽화시공          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 담장도색 및 노후 안전휰스 교체 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

<중앙시장 활성화>

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 상인 역량강화 교육     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 빈점포 청년 창업 지원   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 고객감사 경품행사      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 전통시장 이용자 추가 지원 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

# □ 공약달성 확인지표

<골목거리 정비>

| 확인지표              | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 골목길 벽화시공          | 식  | 1  | 1    |      |      |      |      |
| 담장도색 및 노후 안전휰스 교체 | 식  | 1  |      | 1    |      |      |      |

## [목표 1] 양구 경제 활력으로 일자리 창출

### <중앙시장 활성화>

| 확인지표              | 단위 | 목표     | 2022년 | 2023년 | 2024년  | 2025년 | 2026년 |
|-------------------|----|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 행사 참여자수           | 명  | 1,000명 | -     | 500명  | 500명   | -     | -     |
| 청년 창업 건수          | 건  | 5건     | -     | -     | 5건     | -     | -     |
| 전통시장 이용자 추가 지원 건수 | 건  | 3,000건 | -     | -     | 3,000건 | -     | -     |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <p>&lt;골목거리 정비&gt; ※ 이행을 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 양구 명동 공공디자인 프로젝트 사업으로 골목길 정비 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 담장도색 및 벽화, 바닥 트릭아트, 노후 우편함 교체, 실외기 커버 설치 등</li> </ul> </li> <li>■ 골목길 정비와 연계한 주민편의시설 보완 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 버스승강장 교체 3개소, 어린이보호구역 안전웬스 교체 2개소(양구초, 비봉초)</li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;중앙시장 활성화&gt; ※ 이행을 80%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 양구중앙시장 서비스 향상을 위한 상인 역량강화 교육: '23년 5~7월(2회) / 참여인원 50여명</li> <li>■ 전통시장페이백 행사: '23년 5~9월(2회) / 참여고객 952명</li> <li>■ 추석맞이 경품 행사: '23년 9월 / 경품지급 900건</li> <li>■ 상가 빈점포 활용 청년 창업 지원사업 : 2개소(귀한마트, 청년상회)</li> <li>■ 전통시장 배꼽페이 이용자 배꼽페이 추가 적립금 지급: '24년 1~12월 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배꼽페이 사용금액의 5% / 5백만원 추가 적립(1~7월 실적)</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 향후계획

- 양구읍 시가지 내 노후된 골목거리를 명품 관광화로 정비하여 관광객 유입
  - 사업추진을 통해 정비된 인접한 주변상권들의 경제 활성화 증진
- 양구중앙시장 서비스 향상을 위한 상인 역량강화 교육
  - '24. 8.27. / 8.29. 하반기 교육 2회 실시 예정 ※ 상반기 교육 2회 실시(참여인원 50여명)
- 상가 빈점포 활용 청년 창업 지원사업(추가) : 1개소
- 추석맞이 고객감사 경품행사 : '24. 9월

## □ 기대효과

- 양구 시가지내 골목거리 정비로 주변 상권의 경제 활성화
- 행사 및 전통시장 이용객 추가 지원을 통하여 전통시장 이용 활성화 제고
- 상인 역량강화 교육으로 고객 만족도 향상으로 재방문 유도
- 청년 창업 지원으로 전통시장 이미지 개선으로 청년 이용객 방문 활성화

### 3. 지역별 특성화 마을 공동체 사업 추진

#### (① 마을특성화(공동체) 사업 추진(마을자치연금포함))

| 관리번호 I-3-① |                  | 중앙정부 협의      해당없음☑      협의사항(제도☐      재정☐      권한☐) |               |           |         |     |           |     |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|-----|-----------|-----|
| 신규여부       | 신규 ☐<br>계속 ☑     | 예산 ☑<br>비예산 ☐                                       | 총사업비<br>(백만원) | 계         | 국비(기금)  | 도 비 | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                                                     |               | 1,160     | 800     | -   | 360       | -   |
| 사업기간       | 2022~2024        | 공약실명제                                               |               | 경제체육<br>과 | 사회적경제팀장 | 박연주 | ☎480-7140 |     |
| 사업주체       | 양구군              |                                                     |               |           | 사회적경제팀원 | 조병현 | ☎480-7141 |     |

#### □ 정책목표

- ✓ 주민역량강화사업을 통한 주민 주도의 마을발전계획 수립 및 마을 특화자원을 활용한 소득사업 발굴
- ✓ 마을 소득사업을 위한 기반시설 조성으로 고령화된 농촌마을의 새로운 소득기반 마련 및 농촌 활력 증진 도모

#### □ 사업개요

##### ① 주민역량강화 (1단계)

###### (1) 파로호랑 Stay on 힐링해마을 조성사업

- 사업기간 : 2023~2024년
- 사업위치 : 양구읍 공수리
- 사업내용 : 주민역량강화, 현장견학, 마을발전계획 수립 컨설팅 등
- 사업비 : 100백만원(국 80, 군 20)

###### (2) 금악 웰니스타운 조성사업

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 방산면 금악리
- 사업내용 : 주민역량강화, 현장견학, 마을발전계획 수립 컨설팅 등
- 사업비 : 100백만원(국 80, 군 20)

## ② 창2리 할매보따리마을 조성사업 (2단계)

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 양구군 국토정중앙면 창2리 일원
- 사업내용
  - 마을 경관 개선 : 소나무길 조성 등 마을 환경 정비
  - 할매보따리 사랑방 카페 조성 : 농산물 창고 리모델링
- 사 업 비 : 500백만원(국 400, 군 100)

## ③ 마을자치연금

- 추진근거 : 「농어업인의 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발 촉진에 관한 특별법」
- 추진기간 : 2022 ~ 2026년
- 위 치 : 양구군 관내
- 사 업 비 : 200백만원 (기금 100, 군 100)
- 사업대상 : 자체사업수익을 보유한 마을공동체 법인(영리법인)
- 추진내용
  - 마을공동체 생산활동에서 창출되는 수익금과 시설물 수익금을 마을어르신(조합원)에게 매월 연금 지급
  - ※ 한전선로 확보 후 재추진

## □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 1,160 | 198   | 362   | 200   | 200   | 200   |      |
| 국 비     | 800   | 150   | 290   | 160   | 100   | 100   |      |
| 도 비     |       |       |       |       |       |       |      |
| 군 비     | 360   | 48    | 72    | 40    | 100   | 100   |      |
| 민간 등 기타 |       |       |       |       |       |       |      |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항                  |                        | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------------|------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                         |                        | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| ① 주민역량강화 (1단계)          | 지식리 체험형 감자공장 조성사업      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                         | 파로호랑 stay on힐링해마을 조성사업 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                         | 금악 웰니스타운 조성사업          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|                         |                        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| ② 창2리 할매보따리마을 조성사업(2단계) |                        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| ③ 마을자치연금 사업             |                        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표                    | 단위  | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| ① 주민역량강화(1단계)           | 백만원 | 350 | 50    | 100   | 100   | 100   | -     |
| ② 창2리 할매보따리마을 조성사업(2단계) | 백만원 | 500 | 188   | 312   | -     | -     | -     |
| ③ 마을자치연금사업              | 식   | 2   |       |       |       | 1     | 1     |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주민역량강화(1단계) 컨설팅 용역 추진 : 200백만원(지석1리 4, 금악리 4, 공수리 2)</li> <li>■ 마을기초사업(2단계) : 500백만원 <ul style="list-style-type: none"> <li>-창2리 할매보따리마을 조성사업 : 준공</li> </ul> </li> <li>■ 마을자치연금사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>-마을자치연금 업무협약 체결 : '22. 12월</li> <li>-마을자치연금 사업추진 계획수립 : '23. 2월</li> <li>-사업대상지 조사 : '23. 2월~3월</li> <li>-대상마을 선정 및 관계자 회의 : '23. 4월</li> <li>-선진지 견학 : '23. 5월 (전북 익산 / 마을자치연금 1호마을)</li> <li>-관련법령 검토 : '23. 7월</li> <li>-사업시행 지침 수립 : '23. 8월</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 향후계획

- 주민역량강화(1단계)
  - 컨설팅 용역 지속 추진 : 100백만원
  - 26년 행정안전부 공모사업 신청마을 발굴 및 선정
- 마을기초사업(2단계)
  - 창2리 할매보따리마을 조성사업 준공에 따른 컨설팅 등 사후관리

## □ 기대효과

- 주민역량 강화 교육 및 주민 참여를 통한 마을발전계획 수립으로 마을공동체 회복 및 지역 활력 증진
- 마을 소득사업을 위한 기반시설 조성으로 주민소득 증대 기여

청춘양구  
양구에 9시면 10년이 젊어집니다

희망찬 농업! 행복한 농촌!

다시 뛰는 청춘양구! 군민 중심 행복양구!

# 1. 농가 경영안정화 및 농업기반시설 확충

## (① 농가경영비 절감 자재지원사업 보조율 확대)

| 관리번호 | Ⅱ-1-①            | 중앙정부 협의       |        | 해당없음☑  | 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |        |           |
|------|------------------|---------------|--------|--------|-------------------|--------|-----------|
| 신규여부 | 신규 □<br>계속 ☑     | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국 비    | 도 비               | 군 비    | 기 타       |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 46,159 | -      | 1,750             | 31,000 | 13,409    |
| 사업기간 | 2022년~계속         | 공약담당          | 농업지원과  | 식량작물팀장 | 김정현               |        | ☎480-7690 |
| 사업주체 | 양구군              |               |        | 식량작물팀원 | 이원석               |        | ☎480-7691 |

### □ 정책목표

- ✓ 국제 원자재 수급불안 및 농자재 가격 급등에 따른 농가경영비 부담 완화

### □ 사업개요

- 추진근거 : 강원특별자치도 농업·농촌 발전에 관한 기본 조례 제5조(농업·농촌 진흥 및 농업 경쟁력 강화 사업)에 따른 『2024년 농산경영분야 도비 지원사업 시행 지침』에 근거함
- 추진기간 : 2022년~계속
- 위 치 : 양구군
- 사 업 비 : 연 7,435백만원(도비350 군비5,400 자부담 1,685) / 2024년 기준
- 사업대상 : 관내 농업인
- 추진내용 : 영농자재 구입비 지원으로 생산비 절감 및 농업경영 안정성 도모

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 46,159 | 8,000 | 8,419 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 |
| 국 비     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 도 비     | 1,750  | -     | 350   | 350   | 350   | 350   | 350   |
| 군 비     | 31,000 | 4,000 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| 민간 등 기타 | 13,409 | 4,000 | 2,669 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 |

[목표 Ⅱ] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항            | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 사업 신청·접수 및 대상자 선정 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 영농자재 구매           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업완료 확인 및 사업비 집행  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업 정산 및 관리        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표   | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 보조율 확대 | %  | 80 | 50    | 70    | 80    | -     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 농가경영비절감 자재지원사업 보조율 상향 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초농자재 분야에 한하여 예산 허용 범위 내 점진적으로 보조율 상향</li> <li>※ 보조율 상향 실적: '22년 50%, '23년 70%, '24년 80% *단, 농약·제초제 50%</li> </ul> </li> </ul> |

□ 향후계획

- 농가에서 필요한 영농자재 전품목을 지원하여 지원효과 극대화
  - ('23년) 지원품목 15개 → ('24년) 지원품목 확대
  - ※ 면세유, 종자, 종묘 제외
- 카드 결제를 허용함으로써 자부담 결제 편의성 도모

□ 기대효과

- 보조율을 상향함으로써 농가소득 증대에 기여
- 중소농 중심의 영농자재 지원으로 농가경영 안정성 도모
- 논·밭을 구분하여 지원함으로써 지원의 적정성과 형평성 제고

□ 문제점 및 대책

- 민간위탁업체의 사업완료신고 및 사업비 청구 지연에 따른 신속집행 불가
  - 매출실적 보고 및 사업비 청구 기한을 설정하여 원활한 사업 추진 도모

# 1. 농가 경영안정화 및 농업기반시설 확충

## (② 농작업 대행지원사업 및 영농도우미 지원사업)

| 관리번호 | II-1-②           | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ 협의사항(제도☐ 재정☐ 권한☐) |     |           |     |
|------|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----|-----------|-----|
|      |                  | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비                     | 도 비 | 군 비       | 기 타 |
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 ☐     |               |       |                         |     |           |     |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |               | 885   | -                       | 18  | 807       | 60  |
| 사업기간 | 2022년~계속         | 공약담당          | 농업정책과 | 농업기계팀장                  | 정윤섭 | ☎480-7640 |     |
| 사업주체 | 양구군              |               |       |                         |     |           |     |

### □ 정책목표

- ✓ 농업 인구의 고령화 및 취약농가의 적기 영농작업 어려움 해소
- ✓ 기계화작업이 어려운 고령 영세농가 지원으로 노동력 및 경영비 절감

### □ 사업개요

- 추진근거 : 강원도 고령 농업인 영농지원 조례
- 추진기간 : 2022년 ~
- 위 치 : 관내일원
- 사 업 비 : 885백만원(도비 18, 군비 807, 기타 60)

#### ① 취약농가 영농도우미 지원

- 사업내용 : 기초농작업, 노후비닐 교체작업 비용 일부 지원
  - 기지원 : 경운, 정지, 모심기, 벼베기, 노후비닐 교체작업
- 지원단가
  - 기초농작업(경운·정지·벼베기 등) : 농가당 500천원/년(1회)
  - 노후비닐 교체 작업비용 : 농가당 1,100천원/년(1회)
- 사업대상: 만 75세 이상, 여성단독세대, 당해연도 장애, 영농활동 불가 농업인

#### ② 고령농업인 농작업비 지원

- 사 업 량 : 20ha
- 사업내용 : 경운·정지 및 기타 농작업 비용 지원 ※ 지원단가 : 1,000㎡당 105천원
- 사업대상 : 만 65세 이상 고령농업인

[목표 Ⅱ] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

□ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 885  | 95    | 170   | 140   | 140   | 170   | 170  |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | 18   | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3    |
| 군 비     | 807  | 82    | 157   | 127   | 127   | 157   | 157  |
| 민간 등 기타 | 60   | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10   |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항      | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|             | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 추진계획 및 예산수립 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업추진(지원)    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 드론 방제 및 노후 비닐 교체작업 비용 등 추가 지원 : 2023년 ~</li> <li>■ 취약농가 영농도우미 지원 : 261농가</li> <li>■ 고령농업인 농작업비 지원 : 48농가</li> </ul> |

□ 향후계획

- 상시추진

□ 기대효과

- 농업 인구의 고령화 및 취약농가의 적기 영농작업 어려움 해소
- 여성, 일시적 장애 등으로 영농활동 불가능가 지원으로 농업인의 지속영농 지원

# 1. 농가 경영안정화 및 농업기반시설 확충

## (③ 기후변화에 맞는 새 소득 작목 발굴 육성)

| 관리번호 | II-1-③           | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ | 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |       |           |
|------|------------------|---------------|-------|-------|-------------------|-------|-----------|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비   | 도 비               | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 1,600 | 100   | 400               | 1,100 | -         |
| 사업기간 | 2022년~계속         | 공약담당          | 농업지원과 | 원예팀장  | 최봉희               |       | ☎480-7700 |
| 사업주체 | 양구군              |               |       | 원예팀원  | 이석노               |       | ☎480-7702 |

### □ 정책목표

기후변화, 지역여건 및 소비자 기호변화에 맞는 경쟁력 있는 새소득 작목 발굴 육성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 24년사업비 : 175,000천원(국비25,000 군비125,000 자부담25,000)
  - \* 파속채소 신품종 안정생산 기술시범(국비25,000 군비25,000)
  - \* 새소득작목 개발시범(군비100,000 자부담25,000)
- 사업대상
  - 농업경영체 등록 농업인
  - 양파, 마늘 연구회, 작목반 등 생산자 단체(파속채소 신품종 안정생산 기술시범)
  - 새소득작목(원예, 과수, 식량, 특용작물 분야) 재배 희망 농업인(새소득작목 개발시범)
- 사업내용 : 새로운 소득작목 발굴을 위한 종묘 및 자재비 등 지원

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 1,600 | 500   | 500   | 150   | 150   | 150   | 150  |
| 국 비     | 100   | -     | -     | 25    | 25    | 25    | 25   |
| 도 비     | 400   | 200   | 200   | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 1,100 | 300   | 300   | 125   | 125   | 125   | 125  |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

[목표 Ⅱ] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항  | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|         | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 추진계획 수립 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업 추진   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표      | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 보조금 지원 현황 | 식  | 5  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2022년 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초당옥수수 명품단지 조성: 1개소 / 463백만원 / 생산기반조성, 유통기반시설 구축 등</li> <li>- 새소득작목 개발시범: 4농가 / 48백만원 / 차요테 모종, 지주 등</li> </ul> </li> <li>■ 2023년 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역활력화 작목 기반조성: 7농가 / 514백만원 / 딸기묘, 양액공급기, 내부시설 등</li> <li>- 새소득작목 개발시범: 10농가 / 53백만원 / 달래, 토양교체용 상토 등</li> </ul> </li> <li>■ 2024년 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새소득작목 개발시범: 3농가 / 21백만원 / 생강구근 및 자재 등</li> </ul> </li> </ul> |

□ 추진계획

- 예산확보: 전년도 12월
- 사업 시행지침 수립 및 공고: 1월
- 사업신청 및 대상자 선정: 2월
- 사업추진: 3월 ~ 10월
- 사업 성과분석: 11월

□ 기대효과

- 경쟁력 있는 양구 농특산물 작목개발에 따른 안정적인 농가 소득원 확보
- 새소득작목 종묘 및 자재비 지원, 기반시설 구축으로 생산비 절감 및 농가 경영 안정 도모

# 1. 농가 경영안정화 및 농업기반시설 확충

## (④ 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 추진)

| 관리번호 | II-1-④           | 중앙정부 협의       |        | 해당없음☑     | 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |       |           |
|------|------------------|---------------|--------|-----------|-------------------|-------|-----------|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국 비       | 도 비               | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 20,450 | 14,000    | 1,800             | 4,650 | -         |
| 사업기간 | 2022~2025        | 공약담당          | 농업지원과  | 스마트농업TF팀장 | 박동훈               |       | ☎480-7720 |
| 사업주체 | 양구군              |               |        | 스마트농업TF팀원 | 연제경               |       | ☎480-7721 |

### □ 정책목표

양구특화 작부체계 도입으로 임대농 소득 극대화 및 성공적 창농·정착 지원

### □ 사업개요

- 추진근거 : 강원특별자치도 농정과-987(2022. 1. 21.) 「2022년 지역특화 임대형 스마트팜 조성지역 선정 결과 알림」
- 추진기간 : 2022~2025년
- 위 치 : 해안면 이현리 388-4 외 18필지
- 사 업 비 : 200억원(국 140, 도 18, 군 42)
- 사업대상 : 청년 임대농(만18세 이상 ~ 만40세 미만)
- 추진내용 : 임대형 스마트팜 4.0ha(연계사업(스마트농업 운영지원센터) 0.5ha 포함)

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년  | 2023년  | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 20,450 | 10,000 | 10,000 | 450   | -     | -     | -    |
| 국 비     | 14,000 | 7,000  | 7,000  | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | 1,800  | 900    | 900    | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 4,650  | 2,100  | 2,100  | 450   | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -    |

[목표 Ⅱ] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항      | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|             | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 기본 및 실시설계   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 온실공사        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 임대농 모집 및 운영 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표           | 단위 | 목표    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 관행 농업대비 생산성 증대 | %  | 매년30% | -     | -     | -     | 30%   | 30%   |
| 관행 농업대비 소득률 증대 | %  | 매년30% | -     | -     | -     | 30%   | 30%   |
| 스마트팜 확산        | 농가 | 1     | -     | -     | -     | -     | 1     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 한국농어촌 공사 위수탁협약 체결 : '22. 2.</li> <li>■ 사업대상지 토지 매입완료(73,891.9㎡) : '23. 3.</li> <li>■ A구역 공사 발주/계약/착공 : '23. 9.</li> <li>■ B구역 공사 발주/계약/착공 : '24. 4.</li> </ul> |

□ 향후계획

- 청년임대농 모집 : '24. 10.
- A구역 준공 : '25. 7.
- B구역 준공 : '25. 9.

□ 기대효과

- 고랭지 기후에 기반한 재배작기와 조기출하로 청년임대농 소득 극대화
- 저탄소 에너지 공동이용 스마트팜 조성으로 정부 탄소중립 정책 부합

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

# 1. 농가 경영안정화 및 농업기반시설 확충

## (⑤ 경지정리 및 배수개선사업 등 영농환경 개선)

| 관리번호 | Ⅱ-1-⑤            | 중앙정부 협의       |        | 해당없음☑  | 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |           |     |
|------|------------------|---------------|--------|--------|-------------------|-----------|-----|
| 신규여부 | 신규 □<br>계속 ☑     | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국 비    | 도 비               | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 15,352 | 5,015  | 8,804             | 1,533     | -   |
| 사업기간 | 2021~2025        | 공약담당          | 건설과    | 지역개발팀장 | 박기준               | ☎480-7530 |     |
| 사업주체 | 양구군              |               |        | 지역개발팀원 | 강동희               | ☎480-7532 |     |

### □ 정책목표

✓ 농업기반시설 정비로 영농환경을 개선하여 주민 소득 증대에 기여

### □ 사업개요

- 추진근거 : 「농어촌정비법」 제3장 농업생산기반 정비
- 추진기간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 양구군 관내 일원
- 사 업 비 : 15,352백만원(국 5,015, 도 8,804, 군 1,533)
- 사업대상 : 양구군 내 경지정리 사업 지구
- 추진내용 : 경지정리 사업 지구 내 구획 방향은 유지하되 불량 시설에 대한 용·배수 계통체계 재정비

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 임기 후 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 15,352 | 305   | 4,069 | 3,794 | 5,360 | 1,824 | -    |
| 국 비     | 5,015  | 105   | 1,300 | 1,900 | 1,710 | -     | -    |
| 도 비     | 8,804  | 172   | 2,381 | 1,629 | 3,053 | 1,569 | -    |
| 군 비     | 1,533  | 28    | 388   | 265   | 597   | 255   | -    |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

[목표 Ⅱ] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 자료 수집, 추진계획 수립 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사 착공          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업비 교부         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사 준공          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

공약달성 확인지표

| 확인지표   | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공정률 달성 | %  | 10건 | -     | 60%   | 100%  | 100%  | -     |
| 공사 준공  | 건  | 3건  | -     | -     | 2건    | 1건    | -     |

공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 송우지구 대구획 경지정리사업(시설개량형) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정률 70%(용·배수로 공사 L=7.9km 완료, 잔여물량 L=4.58km)</li> </ul> </li> <li>■ 방산1지구 대구획 경지정리사업(시설개량형) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정률 33%(용·배수로 공사 L=2.1km 완료, 잔여물량 L=7.075km)</li> </ul> </li> <li>■ 양구지구 배수개선사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정률 73%(배수로 공사 L=5.0km, 배수문 4개소, 농경지 매립 6.9ha완료, 잔여물량 L=300m, 매립0.8ha)</li> </ul> </li> </ul> |

향후계획

- 공사 준공
  - 송우지구 대구획 경지정리사업(시설개량형) : '24. 12월
  - 방산1지구 대구획 경지정리사업(시설개량형) : '25. 12월
  - 양구지구 배수개선사업 : '24. 12월
- 실시시설계용역 착수
  - 해안1지구 대구획 경지정리사업(시설개량형) : '24. 09월

기대효과

- 용·배수로 정비를 통한 원활한 영농 활동 기대
- 상습 침수지역 매립을 통한 피해 예방

## 2 농산물 유통여건 개선 및 온오프라인 마케팅 활성화

### (① 농산물 산지유통센터 이전 확충)

| 관리번호 | II-2-①           | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ | 협의사항(제도☐ 재정☐ 권한☐) |       |           |
|------|------------------|---------------|-------|-------|-------------------|-------|-----------|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 ☐     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비   | 도 비               | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기 | 임기 내 ☐<br>임기 후 ☑ |               | 6,570 | 4,800 | -                 | 1,770 | -         |
| 사업기간 | 2023~계속          | 공약담당          | 유통축산과 | 마케팅팀장 | 백인숙               |       | ☎480-7750 |
| 사업주체 | 양구군              |               |       | 마케팅팀원 | 김동현               |       | ☎480-7751 |

#### □ 정책목표

- ✓ 고품질 농산물 생산 기여 및 농촌 유통여건 개선

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026(4개년)
- 사업위치: 양구군 국토정중앙면 죽리 219일원
- 부지면적: 76,541m<sup>2</sup>
- 건축연면적: 3,560m<sup>2</sup>
- 사업내용
  - 집하장, 선별장, 저온저장고 등 건축공사
  - 선별 및 포장·유통관련 기계설비, 장비 등
- 사 업 비: 6,570백만원(국비 4,800, 군비 1,770)

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 6,570 | -     | 820   | 500   | 3,125 | 2,125 | -    |
| 국 비     | 4,800 | -     | 200   | -     | 2,900 | 1,700 | -    |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 1,770 | -     | 620   | 500   | 225   | 425   | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항            | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   | 2027년 |   |   |   |
|-------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 기본 및 실시설계         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업부지 확보를 위한 협의    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 건축, 전기 등 각 공정별 착공 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 기계 설비 및 장비 설치     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표           | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 |
|----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 농산물 산지유통 이전 확충 | 식  | 1  | -     | -     | -     | -     | -     | 1     |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 지방재정 투자심사 완료 : 2023. 6월</li> <li>■ 군부대 사업부지 오염토양 정화작업 : 2023. 8월 ~ 2025. 4월</li> <li>■ 사업부지(군부대 유탄부지) 구역 확정 : 2023. 10월</li> <li>■ 지구단위계획 및 군계획시설사업 실시계획 인가 용역 추진 : 2024. 2월 ~ 2025. 10월</li> </ul> |

### □ 향후계획

- 사전이행 관련 용역 추진(재해영향평가, 소규모환경영향평가, 문화재지표조사): 2025. 5월 ~ 2025. 10월
- 기본 구상 및 설계용역 추진 : 2025. 5월 ~ 2025. 8월
- 사업계획 고시(부지사용 용도, 면적, 건축개요 등) : 2025. 11월
- 사업부지 매입 : 2026. 4월
- 착공 : 2026년 하반기(건축, 전기, 소방 등)
- 준공 : 2027년 하반기(기계·장비설치, 물품구입 등)

### □ 기대효과

- 신속하고 효율적인 유통시스템 구축하여 농가 편의성 확대
- 고품질 농산물 유통으로 고품질 양구 농산물 이미지 제고 및 농가 소득 증대에 기여

### □ 문제점 및 대책

- 토양오염정화작업 일정지연에 따른 지구단위 계획 등 용역기간 연장
- 설계용역, 사업계획 고시, 사업부지 매입, 착·준공시기 지연

## 2 농산물 유통여건 개선 및 온오프라인 마케팅 활성화

### (② 명품관 확대 운영)

| 관리번호 | II-2-②           | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ | 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |           |
|------|------------------|---------------|-------|-------|-------------------|-----|-----------|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비   | 도 비               | 군 비 | 기 타       |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 252   | -     | -                 | 252 | -         |
| 사업기간 | 2022~2026        | 공약담당          | 유통축산과 | 마케팅팀장 | 백인숙               |     | ☎480-7750 |
| 사업주체 | 양구군              |               |       | 마케팅팀원 | 김동현               |     | ☎480-7751 |

#### □ 정책목표

- ✓ 고품질 농산물 판매로 양구산 농산물 인식도 제고

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 계속
- 위 치 : 양구군 양구읍 관공서로 10(양구명품관)
- 사 업 비 : 연 34백만원(군비) / 2024년 기준
- 추진내용 : 시설장비 강화, 온라인몰 리뉴얼

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 252  | 70    | 80    | 34    | 34    | 34    | -    |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 252  | 70    | 80    | 34    | 34    | 34    | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

[목표 Ⅱ] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항           | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                  | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 양구명품관 운영관리 규정 개정 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 당도계 등 장비구입       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 판매장 시설 리모델링      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 리모델링 및 온라인몰 리뉴얼  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 판매품목 다양화 및 입점지원  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표      | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 명품관 확대 운영 | 식  | 1  | -     | 1     | -     | -     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 양구명품관 운영관리 규정 개정</li> <li>■ 명품관 주변 환경정비</li> <li>■ 과수, 멜론 당도 측정을 위한 비파괴 당도계 등 장비 구입</li> <li>■ 명품관 온라인몰 리뉴얼                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결제시스템 강화, 콘텐츠 디자인변경, 제품 상세페이지 작성 등</li> </ul> </li> </ul> |

□ 향후계획

- 판매품목 다양화 및 입점물량 증가를 위한 명품관 확대 운영 지속 추진

□ 기대효과

- 명품관의 시설 및 온라인몰 리뉴얼을 통한 소비자 만족도 상승
- 당도계 구입 등 장비강화를 통한 직원 근무 환경 개선

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

## 2 농산물 유통여건 개선 및 온오프라인 마케팅 활성화

### (③ 농산물 온·오프라인 마케팅 활성화 및 지원)

| 관리번호 | II-2-③           | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |            |     |                        |
|------|------------------|---------------|-------|-------------------------|------------|-----|------------------------|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비                     | 도 비        | 군 비 | 기 타                    |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 290   | -                       | -          | 290 | -                      |
| 사업기간 | 2022~2026        | 공약담당          | 유통축산과 | 마케팅팀장                   | 백인숙        |     | ☎480-7750              |
| 사업주체 | 양구군              |               |       | 마케팅팀원                   | 김태겸<br>김세연 |     | ☎480-7752<br>☎480-7753 |

#### □ 정책목표

- ✓ 적극적인 홍보 마케팅으로 우수 농특산물의 새로운 판매시장 개척
- ✓ 농가 소득 증대 및 양구산 농산물 소비자 인식도 제고

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 연 60백만원(군비)
- 사업내용 : 온·오프라인 마케팅 활성화

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 290  | 50    | 60    | 60    | 60    | 60    | -    |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 290  | 50    | 60    | 60    | 60    | 60    | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

## [목표 II] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항             | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 온라인몰(카카오메이커스) 런칭추진 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 양구농산물 홈쇼핑 판매지원     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 홍보용 사진 및 영상 촬영     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표              | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 농특산물 홍보마케팅·유통 활성화 | 식  | 1  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>온라인몰(카카오메이커스, 네이버스토어, 11번가 등) 마케팅 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>'23년 4회 / 443백만원, '24년 1회 / 40백만원</li> </ul> </li> <li>홈쇼핑을 통한 농특산물 판매지원 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>NS홈쇼핑 티커머스: '23년 6회 / 40백만원</li> </ul> </li> <li>오프라인을 통한 농특산물 판매 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>강원도 농특산물 판매전 참가: '23년 8종 / 3백만원</li> <li>타 시군 농산물 직거래 장터 농가 홍보</li> <li>이동명품관 운영: '23년 5회 / 3.9백만원, '24년 3회 / 2.1백만원</li> <li>서울시 농부의 시장 참가: 4농가</li> <li>서울동행상회×양구군 외부장터: 5농가</li> <li>설맞이 직거래 장터 참가: 3농가</li> <li>추석맞이 직거래 장터 참가: 8개소 / 15농가</li> </ul> </li> <li>우체국을 통한 농산물 판매 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>군장병 효도택배 보내기: 2회, 1,242건, 19백만원 *설, 가정의달</li> <li>우체국 쇼핑몰 이용 촉진: '22년 4개소 3.5백만원, '23년 5개소 3.5백만원</li> </ul> </li> </ul> |

### □ 향후계획

- 주요농특산물 홍보물 제작 : 2024. 9월 완료 예정
- 온·오프라인 및 우체국을 통한 농특산물 판매 지속 추진

### □ 기대효과

- 다양한 판로 개척으로 농가 소득 증대 기여 및 양구산 농산물 이미지 제고

### □ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

### 3. 귀농 귀촌인 정착지원

#### (① 귀농창업지원센터 건립 및 맞춤형 교육)

| 관리번호 | II-3-①           | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |     |           |
|------|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----|-----|-----------|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비                     | 도 비 | 군 비 | 기 타       |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 2,040 | 20                      | 7   | 813 | 1,200     |
| 사업기간 | 2022~계속          | 공약담당          | 농업정책과 | 농촌지원팀장                  | 이정  |     | ☎480-7620 |
| 사업주체 | 양구군              |               |       | 농촌지원팀원                  | 김남준 |     | ☎480-7621 |

#### □ 정책목표

✓ 귀농귀촌인과 지역민의 소통증대 및 갈등해소를 위한 화합프로그램 운영지원을 통한 상호간의 상생 및 귀농귀촌인의 안정적인 정착을 유도

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 양구군 귀농인 지원 조례 제6조, 제7조
- 추진기간 : 2022년 ~ 계속
- 위 치 : 국토정중앙면 청리 1110-11
- 사 업 비 : 2,040백만원(국비 20 도비 7 군비 813 기금 1,200)
- 사업대상 : 귀농인 또는 귀농을 희망하는 자 등
- 추진내용 : 귀농 정착 교육

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 2,040 | 1,000 | 1,020 | 5     | 5     | 5     | 5    |
| 국 비     | 20    | -     | 10    | 2.5   | 2.5   | 2.5   | 2.5  |
| 도 비     | 7     | -     | 2     | 1.25  | 1.25  | 1.25  | 1.25 |
| 군 비     | 813   | 400   | 408   | 1.25  | 1.25  | 1.25  | 1.25 |
| 민간 등 기타 | 1,200 | 600   | 600   | -     | -     | -     | -    |

[목표 Ⅱ] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 귀농창업지원센터 건립    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 맞춤형교육 추진       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 신규농업인 기초영농기술교육 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표            | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 살아보기 후 귀농 정착 인구 | 명  | 40명 | -     | 7명    | 10명   | 10명   | 10명   |
| 맞춤형교육 참여자 수     | 명  | 80명 | -     | 22명   | 20명   | 20명   | 20명   |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 귀농 창업지원센터 건립(2023. 10. 11. 준공)</li> <li>■ 2023년 귀농정착인구: 5가구 7명, 맞춤형교육 수료: 22명</li> </ul> |

□ 향후계획

- 신규농업인 기초영농기술교육 운영
  - \* 귀농인 등 신규농업인을 위한 영농기술교육 개설 및 운영(10회)
- 귀농창업 프로그램 운영
  - \* 영농시기에 맞춘 작목별 현장실습 가능한 공동실습장 조성 후 추진(2025년)

□ 기대효과

- 교육대상에 따른 맞춤형 수준별 교육을 통한 안정적인 농업인력 육성
- 신규농업인 역량강화를 통한 성공적인 농업농촌 정착을 유도

□ 문제점 및 대책

- 없음

### 3. 귀농 귀촌인 정착지원

#### (② 귀농·귀촌 체류형 주택 조성)

| 관리번호 | II-3-②           | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |       |           |
|------|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----|-------|-----------|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비                     | 도 비 | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기 | 임기 내 □<br>임기 후 ☑ |               | 3,000 | -                       | -   | 1,200 | 1,800     |
| 사업기간 | 2023~계속          | 공약담당          | 농업정책과 | 농촌지원팀장                  | 이정  |       | ☎480-7620 |
| 사업주체 | 양구군              |               |       | 농촌지원팀원                  | 김남준 |       | ☎480-7621 |

#### □ 정책목표

✓ 귀농귀촌인 정주여건 조성을 통한 인구유입으로 지역소멸위기 적극 대응

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 양구군 귀농인 지원 조례 제6조, 제7조
- 추진기간 : 2023년 ~
- 위 치 : 양구읍 학조리 561 일원
- 사 업 비 : 3,000백만원(군비 1,200 기금 1,800)
- 사업대상 : 귀농인 또는 귀농을 희망하는 자
- 추진내용 : 맞춤형 귀농 창업 프로그램 운영

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 3,000 | -     | 1,000 | 2,000 | -     | -     | -    |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 1,200 | -     | 400   | 800   | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | 1,800 | -     | 600   | 1,200 | -     | -     | -    |

[목표 Ⅱ] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 공공건축 기획 및 설계공모 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실시설계           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 체류형 주택조성 및 완료  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 귀농창업 프로그램 운영   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표          | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 체류형 주택 조성     | %  | 100% | -     | 10%   | 10%   | 80%   | -     |
| 귀농창업프로그램 참여자수 | 명  | 20명  | -     | -     | -     | 10명   | 10명   |

□ 향후계획

- 귀농·귀촌인 체류형 주택 조성
  - 체류형 주택조성 : 6동(단독형 48.29㎡ 4동, 셰어형 56.96 2동)
  - 주민공동시설: 1식 158㎡

□ 기대효과

- 귀농·귀촌인 정주여건 조성을 통한 인구유입으로 지역소멸위기 적극 대응

□ 문제점 및 대책

- 없음

### 3. 귀농 귀촌인 정착지원

#### (③ 귀농 정착지원(귀농인 융합프로그램 운영 포함))

| 관리번호 | II-3-③           | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑  | 협의사항(제도☐ 재정☐ 권한☐) |       |           |
|------|------------------|---------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------|
| 신규여부 | 신규 ☐<br>계속 ☑     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비    | 도 비               | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |               | 1,140 | 10     | 10                | 1,120 | -         |
| 사업기간 | 2020~계속          | 공약담당          | 농업정책과 | 농촌지원팀장 | 이정                |       | ☎480-7620 |
| 사업주체 | 양구군              |               |       | 농촌지원팀원 | 김남준               |       | ☎480-7621 |

#### □ 정책목표

✓ 귀농인의 농업창업 지원 및 지역민의 소통증대·갈등해소를 위한 화합프로그램 운영지원을 통한 상호간의 상생 및 귀농귀촌인의 안정적인 정착을 유도

#### □ 사업개요

##### <귀농 정착지원>

- 추진근거 : 양구군 귀농인 지원 조례 제7조
- 추진기간 : 2020년 ~ 계속
- 사업비 : 2,080백만원(군비 1,040 자부담 1,040)
- 사업대상 : 전입일로부터 5년이 경과하지 않은 만 65세 이하 귀농인
- 추진내용 : 농업생산기반 조성 및 소규모 농기계 구입 등

##### <귀농귀촌 활성화 지원>

- 추진근거 : 강원특별자치도 귀농·귀촌인 지원 조례 제8조
- 추진기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업비 : 100백만원(국비 10 도비 10 군비 80)
- 사업대상 : 귀농귀촌협의회
- 추진내용 : 귀농귀촌 유치 및 정착을 위한 소프트웨어 사업비

[목표 Ⅱ] 희망찬 농업! 행복한 농촌!

연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 1,140 | 300   | 120   | 180   | 180   | 180   | 180  |
| 국 비     | 10    | -     | 10    | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | 10    | -     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    |
| 군 비     | 1,120 | 300   | 108   | 178   | 178   | 178   | 178  |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항       | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|              | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 귀농 정착지원사업 추진 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 귀농귀촌 활성화 지원  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

공약달성 확인지표

| 확인지표            | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 귀농 정착지원 사업비 집행률 | %  | 100% | 74%   | 96%   | 100%  | 100%  | 100%  |

공약 추진실적

| 구 분                                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~2024.07) | <ul style="list-style-type: none"> <li>2023년 귀농 정착지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>농업생산기반조성 23명 / 96백만원 지원</li> </ul> </li> <li>2023년 귀농귀촌 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>플리마켓 운영·직거래장터 참가 지원 / 4.7백만원</li> </ul> </li> <li>2024년 귀농 정착지원(추진 중) <ul style="list-style-type: none"> <li>농업생산기반조성 12명 / 44백만원 지원</li> </ul> </li> </ul> |

향후계획

- 귀농 정착지원 : 농업생산기반조성(10명/48백만원)
- 귀농귀촌 활성화 지원 : 귀농귀촌 유치 및 정착 지원(1개소)

기대효과

- 농업분야 기반 조성 및 융화합 프로그램 지원을 통해 농업인력 육성 및 농업·농촌 조기정착지원

문제점 및 대책

- 없음

### 3. 귀농 귀촌인 정착지원(제대군인 포함)

#### (④ 청년혁신 주거타운 건립)

| 관리번호 | II-3-③           | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑     | 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |       |           |
|------|------------------|---------------|-------|-----------|-------------------|-------|-----------|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비       | 도 비               | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 5,660 | -         | 4,400             | 1,260 | -         |
| 사업기간 | 2023~2026        | 공약담당          | 농업지원과 | 스마트농업TF팀장 | 박동훈               |       | ☎480-7720 |
| 사업주체 | 양구군              |               |       | 스마트농업TF팀원 | 연제경               |       | ☎480-7721 |

#### □ 정책목표

양구군 지역특화 임대형 스마트팜 사업과 연계하여 청년임대농에게 안정적인 거주공간을 제공하고 지속적인 지역정착 유도

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 강원특별자치도 균형발전과-2486(2022. 4. 19.) 「강원도 지방소멸대응기금 투자 계획 사업(광역계정) 최종 선정 알림」
- 추진기간 : 2023~2026년
- 위 치 : 해안면 이현리 758-2
- 사 업 비 : 5,660백만원(도 4,400 군 1,260)
- 사업대상 : 귀농 청년농
- 추진내용 : 주거시설 14호(공유형 10호 가족형 4호), 커뮤니티공간 등

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분               | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계                 | 5,660 | -     | 2,329 | 375   | 1,626 | 1,330 | -    |
| 국 비               | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비<br>(지방소멸대응기금) | 4,400 | -     | 1,863 | 300   | 1,231 | 1,006 | -    |
| 군 비               | 1,260 | -     | 466   | 75    | 395   | 324   | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항       |         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------|---------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|              |         | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 청년혁신<br>주거타운 | 건축기획    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|              | 설계공모    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|              | 기본/실시설계 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|              | 건축공사    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
|              | 운영      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표                    | 단위  | 목표    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 전입가구 증가                 | 가구  | 30    | -     | -     | -     | 27    | 3     |
| 지역경제 활성화 기여<br>(평균 생활비) | 백만원 | 1,192 | -     | -     | -     | 596   | 596   |
| 농촌 공동체 융합 활동            | 회   | 2     | -     | -     | -     | 1     | 1     |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                                  | 내 용                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~2024.07) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 한국농어촌공사 위수탁협약 체결 : '23. 2.</li> <li>■ 건축기획 용역 시행 : '23. 3. ~ 7.</li> <li>■ 제안공모 방식 설계공모 / 선정: '23. 9. ~ 11.</li> <li>■ 기본 및 실시설계 용역: '23. 11. ~ '24. 5.</li> </ul> |

### □ 향후계획

- 공사 발주/계약 : '24. 8.
- 공사 착공 : '24. 9.

### □ 기대효과

- 청년농이 안심하고 의욕적으로 영농에 종사할 수 있는 여건을 조성하여 지역정착 유도 / 지방소멸위기에 대응

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

### 3. 명품 교육으로 양구의 미래 활짝!

# 1. 생애주기별 맞춤형 교육정책 추진

## (① 초등 돌봄교실 운영)

| 관리번호 Ⅲ-1-① |                  | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |     |           |
|------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----|-----|-----------|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비                     | 도 비 | 군 비 | 기 타       |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 200   | -                       | -   | 200 | -         |
| 사업기간       | 2023~계속          | 공약담당          | 평생교육과 | 교육정책팀장                  | 나윤주 |     | ☎480-2410 |
| 사업주체       | 양구군              |               |       | 교육정책팀원                  | 유지현 |     | ☎480-2413 |

### □ 정책목표

- ✓ 방학중 취약계층(조손가정, 한부모가정) 및 맞벌이 가정의 양육부담을 완화하고, 방학중 돌봄 사각지대에 놓인 초등학생에게 돌봄을 제공하여 아이들의 안전하고 건강한 성장을 지원하고자 함

### □ 사업개요

- 추진근거
  - 농어업인의 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법 제17조의2 및 제18조(농어촌 여성의 복지증진)
  - 아동복지법 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)
- 추진기간 : 2024년 1월, 7월(겨울방학 4주, 여름방학 2주)
- 위 치 : 양구여성회관 2층(양록길 60)
- 사 업 비 : 60백만원(군비)
- 사업대상 : 방학 중 초등돌봄서비스를 제공할 수 있는 양구군 소재 단체
  - ※ 관내 초등학생 90명(30명×3회)
- 추진내용
  - 공모사업 : 관내 유휴시설을 이용하여 방학 중 초등돌봄서비스를 제공할 수 있는 양구군 소재 단체
  - 방학 중 초등돌봄 프로그램 운영 보조금 지원 : 프로그램 운영, 인건비, 중식비, 간식비 등

## □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 200  | -     | 20    | 60    | 60    | 60    | -    |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 200  | -     | 20    | 60    | 60    | 60    | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항          | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 모집공고 및 선정심사     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 보조금 확정 및 교부     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 겨울방학중 초등돌봄교실 운영 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 보조금 정산(겨울방학)    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 여름방학중 초등돌봄교실 운영 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 보조금 정산(여름방학)    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표     | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 초등돌봄 신청자 | 명  | 90 | -     | 38    | 90    | 90    | 90    |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 겨울방학 초등돌봄 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사 업 기 간 : 2024. 1. 15. ~ 2024. 2. 8.</li> <li>- 보조사업자 : 배고미놀이학교 협동조합</li> <li>- 사 업 내 용 : 돌봄교실 내 학습 프로그램 진행, 외부 역사체험</li> <li>- 사 업 대 상 : 관내 초등학교 1학년 ~ 3학년 재학생 60명</li> </ul> </li> <li>■ 여름방학 초등돌봄 지원사업 보조사업자 선정 및 보조금 교부 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보조사업자 : 배고미놀이학교 협동조합</li> <li>- 사 업 기 간 : 2024. 8. 5. ~ 2024. 8. 16.</li> <li>- 교부결정액 : 20백만원</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 기대효과

- 방학 중 맞벌이 가정의 양육부담 해소 및 아이들이 안전하고 건강한 성장 지원
- 관(官) 주도의 정책운영 한계에서 벗어나 민·관·학이 유기적으로 협력하여 지역돌봄 공백 해소를 위한 돌파구 마련

# 1. 생애주기별 맞춤형 교육정책 추진

## (② 다함께돌봄센터 설치·운영)

| 관리번호 Ⅲ-1-② |                  | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |     |           |
|------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----|-----|-----------|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비                     | 도 비 | 군 비 | 기 타       |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 228   | 98                      | 33  | 97  | -         |
| 사업기간       | 2022년~계속         | 공약담당          | 평생교육과 | 드림스타트팀장                 | 조해국 |     | ☎480-2440 |
| 사업주체       | 양구군              |               |       | 드림스타트팀원                 | 이지연 |     | ☎480-2441 |

### □ 정책목표

- ✓ 초등학교 정규교육 이외의 방과 후 돌봄서비스 제공 기관 설치
- ✓ 돌봄 가정의 자녀 양육환경을 개선하고 신뢰받는 돌봄서비스 제공

### □ 사업개요

- 추진근거 : 「아동복지법」 제44조의2 제3항
- 추진기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 위 치 : 양구군 가족센터 1층 (양구군 박수근로 286-11)
- 사 업 비 : 228백만원(국98, 도33, 군97)
- 사업대상 : 관내 초등학생 (입소정원 20명)
- 추진내용 : 초등학생 맞춤형 가정 돌봄 지원

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 228  | -     | 123   | 105   | -     | -     | -    |
| 국 비     | 98   | -     | 55    | 43    | -     | -     | -    |
| 도 비     | 33   | -     | 11    | 21    | -     | -     | -    |
| 군 비     | 97   | -     | 56    | 41    | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항             | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 가족센터(內) 다함께돌봄센터 건립 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 다함께돌봄센터 운영         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표           | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 다함께돌봄센터 설치     | 식  | 1개소 | -     | 1개소   | 1개소   | 1개소   | 1개소   |
| 다함께돌봄센터 돌봄 이용자 | 명  | 20명 | -     | -     | 20    | 20    | 20    |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 가족센터(內) 다함께돌봄센터 공사 착수 : 2022. 7월</li> <li>■ 다함께돌봄센터 설치비 국비 확보 : 2023. 1월</li> <li>■ 다함께돌봄센터 차량구입 계약 : 2023. 6월</li> <li>■ 다함께돌봄센터 리모델링 사업 추진 : 2024. 3월 ~ 5월</li> <li>■ 다함께돌봄센터 인력채용(2명) : 2024. 5월</li> <li>■ 다함께돌봄센터 설치 신고 : 2024. 6월</li> <li>■ 어린이통학차량 구입 및 운영 : 2024. 7월</li> </ul> |

### □ 향후계획

- 다함께돌봄센터 운영 : 계속 추진

### □ 기대효과

- 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 가정의 돌봄 부담 완화 및 아이들의 사회적 발달, 균등한 교육 프로그램 기회 제공

# 1. 생애주기별 맞춤형 교육정책 추진

## (③ 수근수근 복합커뮤니티센터 건립)

| 관리번호 Ⅲ-1-③ |                  | 중앙정부 협의       |        | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |       |           |
|------------|------------------|---------------|--------|-------------------------|-----|-------|-----------|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국 비                     | 도 비 | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 10,950 | 7,800                   | -   | 3,150 | -         |
| 사업기간       | 2021~2024        | 공약담당          | 평생교육과  | 평생학습팀장                  | 조혜경 |       | ☎480-2420 |
| 사업주체       | 양구군              |               |        | 주무관                     | 이은호 |       | ☎480-2423 |

### □ 정책목표

- ✓ 다양한 계층의 주민이 학습을 통해 소통할 수 있는 공간 조성
- ✓ 지역에 맞는 프로그램 제공으로 주민에게 다양한 평생학습 기회 제공

### □ 사업개요

- 추진근거 : 접경지역 지원 특별법
- 사업기간 : 2021년~2024년
- 위 치 : 양구읍 정림리 164-17 일원
- 건축규모 : 지상3층/ 지하1층(연면적: 2,866㎡)
- 사 업 비 : 10,950백만원(국 7,800, 군 3,150)

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 10,950 | 5,000 | 5,750 | 200   | -     | -     | -    |
| 국 비     | 7,800  | 4,000 | 3,800 | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 3,150  | 1,000 | 1,950 | 200   | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항 | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|        | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 실시설계용역 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 건축공사   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공정율  | %  | 100% | 10%   | 60%   | 30%   |       |       |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>2021년 행정안전부 특수상황지역개발 신규사업 선정 : 2020. 8월</li> <li>복합커뮤니티센터 실시설계용역 : 2021. 8월 ~ 2022. 5월</li> <li>BF 예비인증 완료(한국건물에너지기술원) : 2022. 4월</li> <li>건물 용도변경(복합문화시설⇒평생학습관) : 2023. 2월</li> <li>양구군 평생학습관 준공 : 2024. 6월</li> <li>준공식 : 2024. 7월</li> </ul> |

□ 향후계획

- 평생학습관 운영 : 2024. 7월 ~

# 1. 생애주기별 맞춤형 교육정책 추진

## (④ 실내스마트놀이스설 조성)

| 관리번호 Ⅲ-1-④ |                  | 중앙정부 협의       |        | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |       |           |
|------------|------------------|---------------|--------|-------------------------|-----|-------|-----------|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국 비                     | 도 비 | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기       | 임기 내 □<br>임기 후 ☑ |               | 16,100 | 12,880                  | -   | 3,220 | -         |
| 사업기간       | 2023~계속          | 공약담당          | 사회복지과  | 여성아동팀장                  | 조정은 |       | ☎480-2490 |
| 사업주체       | 양구군              |               |        | 여성아동팀원                  | 정윤구 |       | ☎480-2491 |

□ 정책목표

놀이와 체험, 교육이 연계된 스마트한 어린이 공간 놀이공간 조성

□ 사업개요

- 추진기간 : '24 ~ '27(4년)
- 위 치 : 양구군 양구읍 상리 124-6 일원
- 사 업 비 : 16,100백만원(국 12,880 군 3,220)
- 사업대상 : 양구군 어린이, 학부모 등
- 추진내용 : 연면적 2,350㎡/ 지상 3층
  - 1층 : 어린이 창의 놀이터, 장난감 도서관, 편의시설 등
  - 2층 : 스마트 놀이터, 휴게 및 편의공간
  - 3층 : 파티룸, 푸드코트, 프로그램실

□ 연도별 투자소요재원

| (단위 : 백만원) |        |       |       |       |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 구 분        | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
| 계          | 16,100 | -     | -     | 3,125 | 2,964 | 4,636 | 5,375 |
| 국 비        | 12,880 | -     | -     | 2,500 | 2,371 | 3,709 | 4,300 |
| 도 비        | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 군 비        | 3,220  | -     | -     | 625   | 593   | 927   | 1,075 |
| 민간 등 기타    | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항    | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|           | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 사전행정절차    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사착공 및 준공 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표                | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 지원절차 및 선정 요건 검토(예시) | %  | 100% | -     | -     | 10%   | 30%   | 30%   |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 어린이 테마 놀이시설 조성계획 수립 : '22. 12월</li><li>■ 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 준공: '23. 7월</li><li>■ 지방재정 투자심사 : '23. 9월</li><li>■ 건축기획 용역 : '23. 12월 ~ '24. 6월</li><li>■ 공공건축 사업계획 검토 및 심의 : '24. 3월 ~ 6월</li><li>■ 설계공모(조달청) : '24. 7월 ~ 10월</li></ul> |

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 추진 : '24. 11월 ~ '25. 6월
- 설계안전성검토 용역 : '25. 4월 ~ 6월
- 일상감사 및 계약 심사 : '25. 7월
- 착공 및 준공 : '25. 8월 ~ '27년

# 1. 생애주기별 맞춤형 교육정책 추진

## (⑤ 평생학습 지원)

| 관리번호 Ⅲ-1-⑤ |                  | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |       |           |
|------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----|-------|-----------|
| 신규여부       | 신규 □<br>계속 ☑     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비                     | 도 비 | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 5,253 | 61                      | -   | 5,192 | -         |
| 사업기간       | 계속               | 공약담당          | 평생교육과 | 평생학습팀장                  | 조혜경 |       | ☎480-2420 |
| 사업주체       | 양구군              |               |       | 평생학습팀원                  | 김수진 |       | ☎480-2422 |

### □ 정책목표

모두가 참여할 수 있는 평생학습을 통해 삶의 질 향상과 자아실현을 도모할 수 있도록 명품 평생학습도시 완성

### □ 사업개요

- 추진근거 : 평생교육법 및 평생교육법 시행령
- 추진기간 : 3월 ~ 11월
- 위 치 : 문화복지센터, 양구군평생학습관
- 사 업 비 : 1,020백만원(국비12, 군비1,008)
- 사업대상 : 양구군민
- 추진내용
  - 평생학습 및 아동학습 강좌 운영
  - 학습매니저 양성 및 면(面) 평생학습센터 운영
  - 군(軍) 평생학습강좌 운영
  - 평생학습 동아리 활동 지원
  - 평생학습 추진 성과집 발간
  - 대한민국 평생학습 박람회 참가
  - 양구군 평생학습 어울림 축제 개최
  - 성인문해교육 지원사업
  - 찾아가는 정중앙 문해학당 운영
  - 문해의 달 행사「청춘만개」참가 및 문화체험의 날 운영

## □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계   | 5,253 | 1,117 | 1,092 | 1,020 | 1,012 | 1,012 | -    |
| 국 비 | 61    | 13    | 12    | 12    | 12    | 12    | -    |
| 군 비 | 5,192 | 1,104 | 1,080 | 1,008 | 1,000 | 1,000 | -    |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항     | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|            | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 추진계획수립     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 교육운영       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 이용만족도 설문조사 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표    | 단위 | 목표     | 2022년  | 2023년  | 2024년  | 2025년  | 2026년  |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 강좌 수    | 개  | 100강좌  | 100강좌  | 110강좌  | 110강좌  | 120강좌  | 120강좌  |
| 강좌 신청인원 | 명  | 1,000명 | 1,000명 | 1,100명 | 1,100명 | 1,200명 | 1,200명 |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>2024년 상반기 강좌 : 평생학습(44강좌 484명) 및 아동학습강좌(26강좌 238명)</li> <li>평생학습강사 역량강화 과정 실시 : 2. 29.</li> <li>찾아가는 정중앙 문해학당 운영 : 3월 ~ 11월</li> <li>정중앙 문해학당 문화체험의 날 추진 : 5. 22.</li> <li>군(軍) 평생학습강좌 운영 : 4월 ~ 10월 <ul style="list-style-type: none"> <li>1인1악기 강좌(바이올린, 통기타)</li> <li>병영 내 독서문화장려를 위한 독서경영대학 : 4. 3. ~ 5. 1.</li> <li>제대예정 군장병 내일 평생학습</li> </ul> </li> <li>찾아가는 평생교육 운영 : 5. 6. ~ 11. 29.</li> <li>평생학습 동아리 활동 지원 : 4개 동아리</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 평생학습 프로그램 지속 운영

## 2. 학업 전념 여건 조성

### (① 대학생 등록금 전액지원)

| 관리번호 Ⅲ-2-① |                  | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |       |           |
|------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----|-------|-----------|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비                     | 도 비 | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 7,916 | -                       | -   | 7,916 | -         |
| 사업기간       | 2023~계속          | 공약담당          | 평생교육과 | 교육정책팀장                  | 나윤주 |       | ☎480-2410 |
| 사업주체       | 양구군              |               |       | 교육정책팀원                  | 좌해림 |       | ☎480-2412 |

#### □ 정책목표

✓ 대학생 등록금 전액 지원을 통한 균등한 교육기회 제공 및 향토인재 육성

#### □ 사업개요

##### ○ 추진근거

- 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」 제4조(국가와 지방자치단체의 책무) 및 제20조(농어촌 교육여건 개선의 책무)
- 「교육기본법」 제4조(교육의 기회균등)
- 양구군 대학생 등록금 지원 조례

##### ○ 추진기간 : 2023년~계속

##### ○ 사업비 : 연 1,700백만원(군비)

##### ○ 사업대상 및 추진내용

###### - 지원요건

- 부 또는 모 또는 실질적으로 부양한 보호자가 양구군에 주소를 두고 3년이상 계속하여 실거주하고 있는 자
- 지원대상 학생은 관내 초,중,고 중 1개교 이상의 학교를 졸업하거나, 부모 모두 3년이상 계속하여 관내에 주소를 두고 실거주하고 있는 자
- 만30세 미만 대학생
- 국내대학 또는 세계대학평가기관에서 선정한 200위권 이내 국외대학의 재학생 \*대학원 제외
- 직전학기에 12학점 이상 이수 (신입생은 첫학기 미적용)
- 국가장학금 신청 학생(국가장학금 미신청시 등록금 미지원)

※ 소득, 성적, 선발결과와 무관

- 지원금액 : 각종 지원금을 제외한 실납부액 전액 \*국외대학(학기당2백만원)
- 지원방법 등 : 현금(계좌입금) / 연2회 / 총8회(누적관리)
- 사업비 : 17억원 (군비)

## □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 7,916 | -     | 1,116 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 군 비     | 7,916 | -     | 1,116 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항      | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|             | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 자료수집,추진계획수립 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 조례제정        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 신청 및 지급     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표       | 단위 | 목표    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 등록금 지원 학생수 | 명  | 2,000 | -     | 510   | 500   | 500   | 500   |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 조례 제정 및 공포 : 4. 12.</li> <li>■ 2023년 1학기 대학생 등록금 지급(5. 31.) : 255명, 546백만원</li> <li>■ 2023년 2학기 대학생 등록금 지급(9. 27.) : 255명, 567백만원</li> <li>■ 2024년 1학기 대학생 등록금 지급(5. 9.) : 244명, 532백만원</li> </ul> |

## □ 향후계획

○ 위장전입 및 중복수혜등 부정수급에 대한 환수 조치 : 수시

## □ 기대효과

○ 학부모의 교육비 부담을 경감하고 균등한 고등 교육기회의 제공

## 2. 학업 전념 여건 조성

### (② 양록장학금 수혜 확대)

| 관리번호 Ⅲ-2-② |                  | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |     |           |
|------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----|-----|-----------|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비                     | 도 비 | 군 비 | 기 타       |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 3,293 | -                       | -   | -   | 3,293     |
| 사업기간       | 2023~계속          | 공약담당          | 평생교육과 | 교육정책팀장                  | 나윤주 |     | ☎480-2410 |
| 사업주체       | 양구군              |               |       | 교육정책팀원                  | 김수민 |     | ☎480-2412 |

#### □ 정책목표

- ✓ 양구군 출신의 우수한 고등학생 및 대학생을 육성 지원함으로써 면학의욕을 고취시켜  
장차 지역사회 및 국가 발전에 중추적 역할을 담당하게 할 인재를 양성하고자 함.

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 2023년~
- 사업대상 : 양구군민 또는 그 자녀와 총회의 심의를 거쳐 지급대상자로 인정받은 자
- 사업내용 : 학력우수장학금, 예체능 특기장학금, 특별장학금
- 사 업 비 : 3,293백만원(양록장학기금)

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 3,293 | 650   | 658   | 665   | 660   | 660   | 계속   |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | 3,293 | 650   | 658   | 665   | 660   | 660   | 계속   |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항             | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 의결사항 관련 조례 및 규칙 개정 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 정기총회 개최 및 장학금지급    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표       | 단위 | 목표    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 양록장학금 지급인원 | 명  | 2,139 | 399   | 427   | 433   | 440   | 440   |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2023년 양록장학금 수혜확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고등학생 성적기준 완화(현행 20/100→변경 30/100)</li> <li>- 개정 2023. 01. 20.</li> </ul> </li> <li>■ 2024년 양록장학금 수혜확대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대학교 신입생 성적기준 완화(현행 20/100→변경 30/100)</li> <li>- 개정 2023. 09. 19.</li> </ul> </li> </ul> |

### □ 향후계획

- 2025년도 양록장학생 선발 : 2025. 2월
- 2025년도 양록장학생 지급 : 2025. 4월

### □ 기대효과

- 양록장학금 수혜를 통한 학부모 교육비 부담 경감
- 학업에 전념할 수 있는 여건을 조성함으로써 지역인재 양성에 기여

## 2. 학업 전념 여건 조성

### (③ 진로진학 프로그램 운영)

| 관리번호 Ⅲ-2-3 |                  | 중앙정부 협의       |       | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |       |           |
|------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----|-------|-----------|
| 신규여부       | 신규 □<br>계속 ☑     | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국 비                     | 도 비 | 군 비   | 기 타       |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 2,148 | -                       | -   | 2,148 | -         |
| 사업기간       | 2023~계속          | 공약담당          | 평생교육과 | 교육정책팀장                  | 나윤주 |       | ☎480-2410 |
| 사업주체       | 양구군              |               |       | 교육정책팀원                  | 좌해림 |       | ☎480-2411 |

#### □ 정책목표

✓ 진로진학 관련 다양한 체험 및 특기 적성 개발 기회를 제공하여 학생들의 미래설계 지원

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 진로교육법 제5조 및 양구군 청소년 활동 및 인재육성 지원에 관한 조례
- 추진기간 : 2023년 ~ 계속
- 사 업 비 : 연 431백만원(군비)
- 사업대상 : 관내 초·중·고
- 추진내용
  - 2025학년도 일반고 대학입시지원 교육경비 지원 : 2024. 3월
  - 강원외고 양구비전학급운영 교육경비 지원 : 2024. 3월
  - 진로·진학 컨설팅 : 연 2회
  - 양구더나은교육지구 사업 운영 : 2024. 3월 ~ 12월  
→ 학생 행복동아리 활동, 해외생태문화영어체험 운영 등
  - 창의인재양성 프로그램 운영 : 학습컨설팅 소통 및 자기성장 프로그램 운영 여름방학 교육 프로그램 운영

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 2,148 | 407   | 448   | 431   | 431   | 431   | 계속   |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 2,148 | 407   | 448   | 431   | 431   | 431   | 계속   |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항      | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|             | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 자료수집,추진계획수립 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 지원금지급       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 이용만족도 설문조사  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표            | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 지원절차 및 선정 요건 검토 | %  | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| 학교 직접 지원        | 건  | 3    | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 행복동아리 지원        | 건  | 58   | 58    | 58    | 58    | 58    | 58    |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>2024학년도 대학입시 지원(공모사업) 보조금 교부 : 3월</li> <li>강원외고 양구비전학급 운영 : 3월</li> <li>원어민 화상학습 및 온라인 강의 지원 : 3월</li> <li>양구더나은교육지구 업무협약 체결: 2022. 9월</li> <li>2023년 양구더나은교육지구 기본계획 수립: 3월</li> <li>2023년 고등학생대상 진로진학컨설팅 실시 : 7월, 11월</li> <li>양구군 학생 행복동아리 지원: 2023. 4월</li> <li>고등학교 신입생 진로문화탐방 실시: 2023. 5~6월</li> <li>양구군 학생 행복동아리 페스티벌 개최 : 2023. 10월</li> <li>2025학년도 대학입시 지원(공모사업) : 3개교</li> </ul> |

### □ 향후계획

- 창의인재양성 프로그램 운영
- 하반기 진로·진학 컨설팅

### □ 기대효과

- 전문 상담을 통한 체계적인 진로설계 지원
- 다양한 프로그램 운영을 통한 체험 기회 및 경험 제공

## 2. 학업 전념 여건 조성

### (④ 양구군립도서관 건립)

| 관리번호 Ⅲ-2-④ |                  | 중앙정부 협의       |        | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |        |           |     |
|------------|------------------|---------------|--------|-------------------------|--------|-----------|-----|
| 신규여부       | 신규 ☑<br>계속 □     | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국 비                     | 도 비    | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               | 15,000 | -                       | 10,500 | 4,500     | -   |
| 사업기간       | 2024~2026        | 공약담당          | 평생교육과  | 평생학습팀장                  | 조혜경    | ☎480-2420 |     |
| 사업주체       | 양구군              |               |        | 주무관                     | 이은호    | ☎480-2423 |     |

#### □ 정책목표

✓ 지역주민을 위한 다양한 정보이용, 문화활동, 평생학습 등을 향유 할 수 있는 공간을 제공하고 평생학습도시 이미지 제고

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 도서관법
- 추진기간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 양구읍 상리 124-6 일원
- 건축규모 : 지상3층/ 지하1층 (연면적: 2,349㎡)
- 사 업 비 : 15,000백만원(도 10,500 군4,500)

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 15,000 | -     | -     | 745   | 7,500 | 6,755 | -    |
| 국 비     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | 10,500 | -     | -     | 522   | 5,250 | 4,728 | -    |
| 군 비     | 4,500  | -     | -     | 223   | 2,250 | 2,027 | -    |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항        | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|               | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 사전용역 및 실시설계용역 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 건축공사          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공정율  | %  | 100% | -     |       | 5%    | 30%   | 65%   |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 타당성 조사 및 기본 운영 계획 용역 : 2023. 1월 ~ 4월</li><li>■ 2023년 공립공공도서관 설립타당성 최종 결과 적정 통보 : 4. 17.</li><li>■ 강원도 2차 투자심사 최종 결과 조건부 승인 : 6. 1.</li><li>■ 2024년 공공도서관 건립지원 사업 신청 : 2023. 6월</li><li>■ 공공도서관 컨설팅 : 7. 26.</li><li>■ 개관 및 운영 기본계획 수립 연구용역 : 2023. 12월 ~ 4월</li><li>■ 군립도서관 건축기획 용역 : 2023. 12월 ~ 4월</li><li>■ 공공건축사업계획 사전검토 및 지방건축심의 : 2024. 5월 ~ 8월</li></ul> |

□ 향후계획

- 설계 공모(조달청) : 2024. 8월 ~ 10월
- 기본 및 실시설계 용역 : 2024. 10월 ~ 2025. 6월
- 공사계약 및 건축 : 2025. 6월 ~

## 4. 품격이 다른 관광 도시 양구!

# 1. 수도권 접근성 개선에 따른 관광도시 조성

## (① 로컬크리에이터 발굴 및 양성)

| 관리번호 IV-1-① |                  | 중앙정부 협의      해당없음□      협의사항(제도□      재정☑      권한□) |               |       |    |        |     |           |  |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|----|--------|-----|-----------|--|
| 신규여부        | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산                                                  | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국비 | 도비     | 군비  | 기타        |  |
| 완료시기        | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ | 비예산                                                 |               | 150   | -  | -      | 30  | 120       |  |
| 사업기간        | 2023~2024        | 공약실명제                                               |               | 관광문화과 |    | 관광정책팀장 | 이경은 | ☎480-7180 |  |
| 사업주체        | 양구군              |                                                     |               |       |    | 관광정책팀원 | 오진택 | ☎480-7181 |  |

### □ 정책목표

- ✓ 양구군의 관광자원과 문화 특성을 반영한 지역경제 활성화를 도모할 콘텐츠를 기반으로 양구 관광을 이끌어갈 로컬 크리에이터를 양성

### □ 사업개요

- 추진기간 : 2023년 ~ 2024년
- 위    치 : 관내
- 사   업   비 : 150백만원 (대 120 , 군30)
- 사업대상 : 관내 등록된 사업체
- 추진내용 : 로컬 자원 발굴 및 로컬 콘텐츠 개발, 영상물 제작, 홍보마케팅 기술 등 교육 (온라인/오프라인 병행)

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 150  | -     | 50    | 100   | -     | -     | -    |
| 대응기금    | 120  | -     | 40    | 80    | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 30   | -     | 10    | 20    | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

[목표 IV] 품격이 다른 관광 도시 양구!

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항          | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 로컬자원 발굴 및 교육    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 용역 및 홍보마케팅 사업추진 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표                       | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 로컬크리에이터 양성 용역              | %  | 100 | -     | 90    | 10    | -     | -     |
| 로컬자원 홍보 분석 및<br>홍보마케팅사업 용역 | %  | 100 |       |       | 100   |       |       |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 공정관광기반 로컬크리에이터 양성교육 운영 용역: '23. 7. 28. ~ '24. 1. 23.</li><li>- 관내 12개 업체 참여 / 강의, 워크숍, 실습, 멘토링 등 12회 실시 / 7명 수료</li></ul> |

□ 향후계획

- 로컬자원 홍보 분석 및 홍보마케팅사업 용역 추진 사업 추진: '24. 9월 ~ 12월

□ 기대효과

- 로컬크리에이터 양성을 통한 주민중심 관광실현
- 주민중심 新(신) 관광생태계 구축

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

# 1. 수도권 접근성 개선에 따른 관광도시 조성

## (② 종합관광안내소 신축)

| 관리번호 |                                                                           | IV-1-㉓                                                                  |               | 중앙정부 협의 |        |     |     |           | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|-----|-----|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
| 신규여부 | 신규 <input checked="" type="checkbox"/><br>계속 <input type="checkbox"/>     | 예 산 <input checked="" type="checkbox"/><br>비예산 <input type="checkbox"/> | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국 비    | 도 비 | 군 비 | 기 타       |                         |  |  |  |  |
| 완료시기 | 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/><br>임기 후 <input type="checkbox"/> |                                                                         |               | 4,500   | 3,600  | -   | 900 | -         |                         |  |  |  |  |
| 사업기간 | 2023~2026                                                                 | 공약실명제                                                                   |               | 관광문화과   | 관광정책팀장 |     | 이경은 | ☎480-7180 |                         |  |  |  |  |
| 사업주체 | 양구군                                                                       |                                                                         |               |         | 관광정책팀장 |     | 이경은 | ☎480-7180 |                         |  |  |  |  |

### □ 정책목표

- ✓ 동서고속철도 개통에 맞춰 역세권 주변으로 관광안내소 배치하여 찾아오는 관광객 접근성을 높이고자 함
- ✓ 스포츠대회에 방문하는 관광객의 명품관 이용을 용이하게 하여 지역경제 활성화에 이바지하고자 함

### □ 사업개요

- 추진근거 : 양구군 관광 진흥 및 지원에 관한 조례 제7조
- 추진기간 : 2023~2026
- 위 치 : 강원특별자치도 양구군 상리 353-1외 4필지
- 사업비 : 4,500백만원(대3,600 군900)
- 추진내용 : 양구 종합관광안내소 건축

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 4,500 | -     | 925   | 2,500 | 975   | 100   | -    |
| 국비      | 3,600 | -     | 740   | 2,000 | 780   | 80    | -    |
| 도비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 900   | -     | 185   | 500   | 195   | 20    | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

[목표 M] 품격이 다른 관광 도시 양구!

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항                | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                       | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 추진계획수립 및 행정절차 및 용역 이행 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 안내소 건축 공사             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표   | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공사 추진률 | %  | 100% | -     | 10    | 20    | 70    | 100   |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 예정부지 공유재산관리계획(변동분) 군의회 심의 완료: '23. 4월</li> <li>■ 운동장시설내 안내소 신축 실시계획 변경인가 용역 추진: '23. 3월 ~ '24. 1월</li> <li>■ 건립사업 건축기획 용역 추진: '23. 5월 ~ 8월</li> <li>■ 공공건축지원센터 사전신청 및 검토: '23. 6월 ~ 7월</li> <li>■ 기본 및 실시설계 용역 공모 및 심사: '23. 9월 ~ 11월</li> </ul> |

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 계약 및 추진: '23. 11월 ~ '24. 6월
- 각종 행정절차(일상감사·계약심사) 이행: '24. 7월 ~ 8월
- 공사추진: '24. 8월 ~ '26. 6월

□ 기대효과

- 공유지활용으로 부지매입 비용을 절감하고 접근이 용이한 시가지내 배치로 관내외 이용자의 편의 도모
- 스포츠시설(종합운동장, B,C축구장, 야구장, 청춘체육관,문화체육회관등) 방문객을 활용한 양구 관광 홍보 및 지역경제 활성화
- 주변 한반도섬, 수변공원 및 박물관 등 문화관광자원의 활성화 기대
  - 편의시설, 관광안내소 및 명품관 운영으로 지역경제 활성화

# 1. 수도권 접근성 개선에 따른 관광도시 조성 (역세권 개발사업 추진)

| 관리번호 |                                                                           | IV-1-㉓                                                                        |               | 중앙정부 협의 |         |     |       |           | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-----|-------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
| 신규여부 | 신규 <input checked="" type="checkbox"/><br>계속 <input type="checkbox"/>     | 예 산<br><input checked="" type="checkbox"/><br>비예산<br><input type="checkbox"/> | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국 비     | 도 비 | 군 비   | 기 타       |                         |  |  |  |  |
| 완료시기 | 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/><br>임기 후 <input type="checkbox"/> |                                                                               |               | 11,091  | 7,000   | 900 | 3,191 | -         |                         |  |  |  |  |
| 사업기간 | 2024~2026                                                                 | 공약실명제                                                                         |               | 도시교통과   | 역세권개발팀장 |     | 김윤진   | ☎480-7470 |                         |  |  |  |  |
| 사업주체 | 양구군                                                                       |                                                                               |               |         | 역세권개발팀원 |     | 김동현   | ☎480-7471 |                         |  |  |  |  |

## ③-1 양구역세권 스포츠행정복합타운 투자선도지구 지정 및 실시계획 수립 용역

### □ 정책목표

- ✓ 양구역세권 투자선도지구 지정 및 실시계획 인가를 통한 체계적 개발
- ✓ 스포츠행정복합타운의 형성으로 인하여 스포츠 관계인구 유입 및 관광객 인구 증대 등 양구군 지역경제 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 추진근거 : 「지역개발 및 지원에 관한 법률」제45조
- 추진기간 : 2024년 ~ 2026년
- 위     치 : 양구읍 하리 237-1번지 일원
- 사   업   비 : 1,091백만원(군)
- 추진내용 : 투자선도지구 지정 및 실시계획 1식

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 1,091 | -     | -     | 500   | 300   | 291   | -    |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 1,091 | -     | -     | 500   | 300   | 291   | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

[목표 IV] 품격이 다른 관광 도시 양구!

연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항    | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|           | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 투자선도지구 지정 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실시계획인가    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

공약달성 확인지표

| 확인지표      | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 투자선도지구 지정 | %  | 100% | -     | -     | 50%   | 50%   | -     |
| 실시계획 인가   | %  | 100% | -     | -     | -     | 50%   | 50%   |

공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 양구역세권 투자선도지구 지정 타당성검토 연구 용역 : `23. 3. 13. ~ 6. 9.</li> <li>■ 2023년 지역개발사업(투자선도지구) 공모 선정 : `23. 7. 20.<br/>- 공모사업 신청(`23.6.7.) → 현장점검(`23.7.4.) → 종합평가(`23.7.19.)</li> <li>■ LH토지주택연구원(전문평가기관) 사전 협의 : `23. 9. 13. / `24. 7. 9.</li> <li>■ 투자선도지구 지정 및 실시계획 수립용역 착수 : `24. 1. 30.<br/>- 착수보고 : `24. 2. 27. / 중간보고 : `24. 5. 24.</li> <li>■ 개발행위허가 제한 지역 고시 : `24. 3. 15.</li> <li>■ 조성부지 현황조사 및 지장물조사 용역 : `24. 3. 18. ~ 5. 16.</li> <li>■ 재해영향성검토 용역 착수 : `24. 4. 29.</li> <li>■ 전략환경영향평가 용역 착수 : `24. 5. 17.</li> </ul> |

향후계획

- 투자선도지구 신청 및 지정(양구군→강원특별자치도→국토교통부) : `24. 12 ~ `25. 8월
- 사업시행자 지정 신청 및 실시계획 승인(도) : `25. 12월 ~ `26. 12.
- 투자선도지구 조성공사 착공 : `27. 상반기

기대효과

- 춘천~속초 동서고속화철도 양구 역사 주변의 도시기반시설을 조성, 교통 인프라 구축 등 복합개발로 정주환경 개선 및 경제활성화
- 특화자원 연계를 통한 지방소멸 위기 극복 및 스포츠 행정복합타운 조성을 통한 양구의 성장동력 마련

### ③-2 동서고속화철도 연계 지역개발사업

#### □ 정책목표

- ✓ 역세권 주변 수요 파악 등 대내외적 여건 변화를 고려한 랜드마크 조성
- ✓ 군민과 방문객의 휴식 및 소통을 위한 광장문화 공간조성 및 기반 시설 확충

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 「접경지역지원특별법」제18조, 「국토계획법」제7조, 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」제22조
- 추진기간 : 2024년 ~ 2028년
- 위 치 : 양구읍 하리 229-1번지 일원
- 사 업 비 : 10,000백만원(국비 7,000, 시·도비 900, 시·군비 2,100)
- 추진내용 : 광장 1식(5,700㎡), 선상연결통로 1식(에스컬레이터, 엘리베이터, 계단), 도시계획 도로 1개소(중로 345m), 주차장 3식(6,000㎡)

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 10,000 | -     | -     | 500   | 100   | 100   | 9,300 |
| 국 비     | 7,000  | -     | -     | 350   | 70    | 70    | 6,510 |
| 도 비     | 900    | -     | -     | 45    | 9     | 9     | 837   |
| 군 비     | 2,100  | -     | -     | 105   | 21    | 21    | 1,953 |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

#### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항          | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 기본계획 용역 추진      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 기본 및 실시설계 용역 추진 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

[목표 M] 품격이 다른 관광 도시 양구!

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표            | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본계획 용역 추진      | %  | 100% | -     | -     | 100%  | -     | -     |
| 기본 및 실시설계 용역 추진 | %  | 100% | -     | -     | -     | 50%   | 50%   |

□ 공약 추진실적

| 구 분                                                       | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> 그 간<br/>주요 추진실적<br/>(2022.07.~) </div> </div> | <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 양구역세권 투자선도지구 지정 타당성검토 연구 용역 : `23. 3. 13. ~ 6. 9.</li> <li>■ 2023년 지역개발사업(투자선도지구) 공모 선정 : `23. 7. 20.<br/>- 공모사업 신청(`23.6.7.) → 현장점검(`23.7.4.) → 종합평가(`23.7.19.)</li> <li>■ 2024년 접경권 발전지원사업(행정안전부) 신규 선정 : `23. 12. 27.</li> <li>■ 철도건설 제4공구 양구역 양방향 연결통로 설치사업 총사업비 반영 요청(군→국토부) : `24. 4. 5.</li> <li>■ 행정안전부 균형발전진흥과 현장 확인 : `24. 4. 17.</li> <li>■ 동서고속화철도 연계 지역개발 기본계획 용역 착수 : `24. 4. 17. / 착수일로부터 210일</li> </ul> </div> |

□ 향후계획

- 사업부지 매입 지속 추진
- 지방재정 자체 투자심사 의뢰 : `24. 9 ~
- 양구군 중기지방재정계획 반영 : `24. 9 ~ `25. 10월
- 기본 및 실시설계용역 추진 : `24. 12월 ~ `26. 12.
- 춘천~속초 철도건설사업(건축, 시스템 분야) 총사업비 확정 : `25. 상반기
- 위·수탁 업무협약 및 수탁사업비 납부 : `25. 하반기
- 공사 착수 : `27. 상반기      \* 춘천~속초 철도 건설사업 연계 추진

□ 기대효과

- 접경지역 도로 교통망 확충을 위한 춘천~속초 동서고속화철도 건설사업에 따라 지역간 연계 확장으로 광역적 접근성 향상과 유동인구 집중
- 철도역과 스포츠인프라, 관광, 축제 등 양구 특화자원 연계를 통한 양구의 지방소멸 위기 극복

# 1. 수도권 접근성 개선에 따른 관광도시 조성

## (④ 한반도섬·인문학박물관 인근 체류형 관광모델 육성)

| 관리번호 IV-1-④ |                  | 중앙정부 협의      해당없음□      협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |               |        |        |       |           |    |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------|-----------|----|
| 신규여부        | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산                                        | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국비     | 도비    | 군비        | 기타 |
| 완료시기        | 임기 내 □<br>임기 후 ☑ | 비예산                                       |               | 39,500 | 26,960 | 1,546 | 10,994    | -  |
| 사업기간        | 2023~계속          | 공약실명제                                     |               | 관광문화과  | 관광정책팀장 | 이경은   | ☎480-7180 |    |
| 사업주체        | 양구군              |                                           |               |        | 관광정책팀원 | 오진택   | ☎480-7181 |    |

### □ 정책목표

- ✓접경지역인 양구는 국방개혁 2.0으로 인구감소는 물론 지역경제 위축으로 지역에 활력을 일으킬 대안 마련 절실
- ✓양구군 파로호 내 다양한 생태 및 관광 콘텐츠 시설과 더불어 경관조명을 설치하여 한반도섬, 조각공원, 산책로 등의 야간경관 개선으로 관광객 유치 및 지역경제 활성화 기여

### □ 사업개요

- 추진기간 : 2023~계속
- 위 치 : 양구 한반도섬 주변 일대
- 사업비 : 395억원
- 추진내용 : 한반도섬 주변 파로호 수변공원 관광특화모델 육성을 위한 기반구축
  - 스파클링 한반도섬 조성사업(2024~2027/100억원)
  - 파로호꽃섬하늘다리조성사업(2023~2026/133억원)
  - 평화빌리지 조성사업(2023~2025/137억원)
  - 인문학마을 활성화 사업(2023~2024/ 15억원)
  - 용호동산림 공원조성사업(2022~2024/ 10억원)

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년  | 2026년 | 임기 후  |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 계       | 39,500 | 80    | 2,564 | 8,127 | 17,464 | 8,765 | 2,500 |
| 국비      | 26,960 | -     | 1,654 | 6,131 | 12,000 | 5,175 | 2,000 |
| 도비      | 1,546  | 48    | 325   | 299   | 874    | -     | -     |
| 군비      | 10,994 | 32    | 585   | 1,697 | 4,590  | 3,590 | 500   |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -      | -     | -     |

연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 스파클링 한반도섬 조성사업 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 파로호꽃섬하늘다리조성사업  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 평화빌리지 조성사업     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 인문학마을 활성화 사업   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 용호동산림 공원조성사업   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 사업준공 | 건수 | 5  | -     | -     | 1건    | 1건    | 2건    |

공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <div>○ 스파클링 한반도섬 조성사업</div> <div>- 지방재정투자심사(강원특별자치도 심사) 반영: '23. 10월</div> <div>- 한반도섬 전력간선공사 착공: '24. 5월</div> <div>- 한반도섬 경관조명 제작·설치 착수: '24. 8월</div> <div>○ 파로호 꽃섬 하늘다리 조성사업</div> <div>- 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가(P.Q)추진: '23. 10월 ~ 11월</div> <div>- 기본 및 실시설계용역 착수 : '23. 12월</div> <div>- 군관리계획(시설)결정 입안 : '24. 6월</div> <div>- 지반조사 추진 : '24. 6월 ~ 7월</div> <div>- 주탑 고도제한 관련 작전성검토 : '24. 7월 ~ 8월</div> <div>○ 평화빌리지 조성사업</div> <div>- 건축기획업무 완료: '24. 4월</div> <div>- 건축설계공모 완료: '24. 7월</div> <div>- 실시설계용역 착수: '24. 7월</div> <div>○ 인문학마을 활성화 사업</div> <div>- 민속사료관 리모델링공사 준공(음악연습실) : '23. 9월</div> <div>- 박물관 리모델링공사 준공 : '24. 6월</div> <div>○ 용호동산림 공원조성사업</div> <div>- 용호동 산림공원(1차/ 산책로, 용호쉼터데크, 목교 등) 추진 : '23. 5월 ~ 11월</div> |

## □ 향후계획

- 스파클링 한반도섬 조성사업
  - 한반도섬 내 전력간선 공사, 경관조명 제작설치: '24. 12월 한
  - 전망대 실시설계용역 추진: '24. 9월 ~
- 파로호꽃섬하늘다리조성사업
  - 기본·실시설계용역 추진: '23. 12월 ~ '25. 3월
  - 특정공법심의 및 공법선정: '24. 8월 ~ 9월
- 평화빌리지 조성사업
  - 실시설계용역 및 인허가 추진: '24. 7월 ~ '25. 3월
  - 공사추진: '25. 4월 ~ '26.12월
- 인문학마을 활성화 사업
  - 박물관 블록교체공사 준공: '24. 8월
  - 박물관 수장고 및 2관 전시실 시설개선(인테리어) 공사 준공: '24. 9월
  - 박물관 프로그램 운영 완료: '24. 11월
- 용호동산림 공원조성사업
  - 용호동 산림공원(2차/ 산책로, 부대시설, 편의시설 등) 추진 : '24. 5월 ~ 12월

# 1. 수도권 접근성 개선에 따른 관광도시 조성

## (⑤ 백토마을 공원 및 공예창작스튜디오 조성)

| 관리번호 |                                                                                                                                         | IV-1-⑤                                                                        |               | 중앙정부 협의 |         |       |           |     | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-------|-----------|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 신규여부 | 신규 <input checked="" type="checkbox"/><br>계속 <input type="checkbox"/>                                                                   | 예 산<br><input checked="" type="checkbox"/><br>비예산<br><input type="checkbox"/> | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국 비     | 도 비   | 군 비       | 기 타 |                         |  |  |  |  |
| 완료시기 | 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/><br>임기 후 <input type="checkbox"/>                                                               |                                                                               |               | 5,825   | 2,100   | 1,600 | 2,125     | -   |                         |  |  |  |  |
| 사업기간 | 2023~2025 <th colspan="2" rowspan="2">공약실명제</th> <th rowspan="2">관광문화과</th> <th>문화예술담당</th> <th>이춘순</th> <th colspan="2">☎480-7210</th> | 공약실명제                                                                         |               | 관광문화과   | 문화예술담당  | 이춘순   | ☎480-7210 |     |                         |  |  |  |  |
| 사업주체 | 양구군                                                                                                                                     |                                                                               |               |         | 양구백자박물관 | 정두섭   | ☎480-7235 |     |                         |  |  |  |  |

### □ 정책목표

- ✓ 기 조성된 양구백토마을에 「공예창작스튜디오 및 도자캠프를 위한 공원」을 조성하여 청년 예술인의 입주를 유치하고, 주민과 예술인의 상생을 통한 지역 특화산업을 육성하여 인구활력을 증진하고자 함

### □ 사업개요

- 추진기간 : 2022년~2025년
- 위    치 : 방산면 현리 136번지 일원
- 사    업    비
  - 공예창작스튜디오 : 2,625백만원(대 2,100, 군 525)
  - 양구백토마을 공원 조성 : 3,200백만원(도 1,600, 군 1,600)
- 사업대상 : 백토마을 입주를 희망하는 예술인(청년 예술인 우대)
- 추진내용
  - 개인/공용형 창작 스튜디오 490.59㎡ 1식 신축
  - 도예캠프 조성 1식, 백토마을 공원 조성 1식

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계    | 5,825 | 1,000 | 1,625 | 1,600 | 1,600 | -     | -    |
| 대응기금 | 2,100 | 1,000 | 1,100 | -     | -     | -     | -    |
| 도 비  | 1,600 |       |       | 800   | 800   |       |      |
| 군 비  | 2,125 | -     | 525   | 800   | 800   | -     | -    |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공예창작스튜디오 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기획 설계 용역 : '23. 4월 ~ 6월</li> <li>- 실시 설계용역 : '23. 8월 ~ 11월</li> <li>- 건축, 전기, 통신, 소방, 기계설비 공사 계약 : 12월</li> <li>- 동절기 공사중기 : '23. 12월</li> <li>- 공사 재착공 : '24. 3월</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 향후계획

- 공예창작스튜디오
  - 공예창작스튜디오 준공 : '24. 9월
  - 공예창작스튜디오 조경용 소나무 이식 : '24. 8월
  - 공예창작스튜디오 내 전기가마 설치 : '24. 10월
- 백토마을 공원조성
  - 백토마을 공원조성 지형현황측량 및 실시설계 착공 : '24. 9월
  - 백토마을 장작가마 및 보호각 설치공사 준공 : '24. 9월
  - 백토마을 공원조성 착공 : '24. 11월

## □ 기대효과

- 공예인 증가에 따른 분야별 내부 소비 촉진 및 지역 소비 확대
- 지역사회 주민과 함께하는 공예인 육성사업을 통해 공감과 상생의 가치 제고
- 공예 문화를 중심으로 방산 지역의 문화 예술 인프라 구축
- 전문 인력 유입 효과 및 조성시설을 통해 교육생 유치 등 지속 가능한 공예 문화 생태계 구축

# 1. 수도권 접근성 개선에 따른 관광도시 조성

## (⑥ 방산면 수입천 경관개선 사업)

| 관리번호 |                                                                                                                                         | IV-1-㉔         |               | 중앙정부 협의 |        |     |     |           | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------|-----|-----|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □                                                                                                                            | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국 비    | 도 비 | 군 비 | 기 타       |                         |  |  |  |  |
| 완료시기 | 임기 내 □<br>임기 후 ☑                                                                                                                        |                |               | 300     | -      | -   | 300 | -         |                         |  |  |  |  |
| 사업기간 | 2023~2025 <th colspan="2" rowspan="2">공약실명제</th> <th rowspan="2">생태산림과</th> <th colspan="2">녹지조성팀장</th> <th>성락중</th> <th>☎480-7380</th> | 공약실명제          |               | 생태산림과   | 녹지조성팀장 |     | 성락중 | ☎480-7380 |                         |  |  |  |  |
| 사업주체 | 양구군 <th colspan="2">녹지조성팀원</th> <th>이성우</th> <th>☎480-7382</th>                                                                         |                |               |         | 녹지조성팀원 |     | 이성우 | ☎480-7382 |                         |  |  |  |  |

□ 정책목표

- ✓ 방산면 수입천과 연속된 관광자원 확보 및 지역경제 활성화
- ✓ 특색있는 하천경관 조성을 통한 지역이미지 제고

□ 사업개요

- 추진기간 : '23년 ~ '25년
- 위      치 : 방산면 수입천변 일원(고방산~금악리~오미리)
- 사    업    비 : 300백만원 (군 100%) / '23년 100백만원 '24년 100백만원

□ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 300  | -     | 100   | 100   | 100   | -     | -    |
| 국비      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 300  | -     | 100   | 100   | 100   |       | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항       | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   |
|--------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|              | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 현지조사 및 주민설명회 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실시설계용역       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업추진         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 모니터링         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표                        | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|-----------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 방산면 수입천 경관개선 사업<br>(관목류 식재) | 식  | 3  | -     | 1     | 1     | 1     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 최초 시범사업 지역 주민 사업설명회 : '23.01.</li><li>■ 1년차 시범사업 실시설계용역 : '23.01.~02.</li><li>■ 1년차 시범사업 추진 : '23.03.~06. / 자산흥 7,000본</li><li>■ 2년차 사업 지역 주민 의견청취 : '24.02.</li><li>■ 2년차 사업 실시설계용역 : '24.02.~03.</li><li>■ 2년차 사업 추진 : '24.04.~05. / 마가목 60주, 산철쭉 2,570주, 화살나무 150주</li></ul> |

□ 향후계획

- 2년차 사업비 잔액 활용 보완사업 추진: '24.09.~10.
- 3년차 사업대상지 발굴 및 실시설계용역 : '25.02.~03.
- 3년차 사업 추진 : '25.04.~05.

□ 기대효과

- 방산면 수입천변 경관녹지 조성을 통한 피서객(관광객) 유치를 통한 생활인구(유동인구) 증가로 지역소멸 예방 및 지역경제 활성화

# 1. 수도권 접근성 개선에 따른 관광도시 조성

## (7) 시내권 은행나무 가로수 수종 갱신 및 가로수 안내지도 제작

| 관리번호 |                                                                                                                                         | IV-1-㉞         |               | 중앙정부 협의 |        | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |     |           |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------|-----|-----------|--|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □                                                                                                                            | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국 비    | 도 비                     | 군 비 | 기 타       |  |
| 완료시기 | 임기 내 □<br>임기 후 ☑                                                                                                                        |                |               | 958     | -      | -                       | 958 | -         |  |
| 사업기간 | 2023~2025 <th colspan="2" rowspan="2">공약실명제</th> <th rowspan="2">생태산림과</th> <th colspan="2">녹지조성팀장</th> <th>성락중</th> <th>☎480-7380</th> | 공약실명제          |               | 생태산림과   | 녹지조성팀장 |                         | 성락중 | ☎480-7380 |  |
| 사업주체 | 양구군                                                                                                                                     |                |               |         | 녹지조성팀원 |                         | 이성우 | ☎480-7382 |  |

### □ 정책목표

- ✓ 단계별·연차적 가로수 정비 및 수종갱신을 통한 시내권 경관개선, 민원해소 등 쾌적한 가로환경 조성
- ✓ 가로수 안내지도 제작으로 가로수 길에 명칭을 부여하여 주민 및 관광객에게 특색 있는 양구군 가로숲길 홍보

### □ 사업개요(시내권 가로경관 조성사업)

- 사업기간 : '23년 ~ '25년
- 사업내용 : 가로수 수종갱신 1식(5구간, 289본)
  - 1구간 : 하리(종합운동장) ~ 상리(농협중앙회) / 은행나무 90본
  - 2구간 : 송청삼거리 ~ 하리삼거리 / 은행나무 33본
  - 3구간 : 정림교 ~ 중앙철물 / 은행나무 57본
  - 4구간 : 양구읍사무소 ~ 양구군청 / 은행나무 16본
  - 5구간 : 해안면 중심시가지 은행나무 / 48본
- 사업비 : 930백만원 (군 100%) / '23년 200백만원 '24년 200백만원

### □ 사업개요(가로수 안내지도 제작사업)

- 사업기간 : '23 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 가로수 안내지도 제작으로 인한 관광자원 조성
- 사업비 : 28백만원 (군 28)

[목표 IV] 품격이 다른 관광 도시 양구!

연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 958  | -     | 228   | 200   | 530   | -     | -    |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 958  | -     | 228   | 200   | 530   | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항        | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|               | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 시내권 가로경관 조성사업 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 가로수 안내지도 제작   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

공약달성 확인지표

| 확인지표          | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 시내권 은행나무 수종갱신 | 식  | 3  | -     | 1     | 1     | 1     |       |
| 가로수 안내지도 제작사업 | 식  | 1  |       | 1     |       |       |       |

공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <p>① 시내권 가로경관 조성사업</p> <p>[시내권]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>수종갱신 관련 전국 지방자치단체 대상 발생 수목 수요조사</li> <li>1구간 기존 은행나무 가로수 90주 제거공사 준공 : '23. 9.</li> <li>2구간 은행나무 33본 제거공사 준공 : '24. 3.</li> <li>타구간 도시숲 등 조성관리심의위원회 위촉 및 서면심의(식재구간·수종협의 등) : '24.12.</li> <li>3~4구간 은행나무 73본 제거공사 추진 : '25. 2.~3.</li> <li>1구간 소나무 가로수 갱신식재 : '24. 9.~10. ※ 설문조사 결과 반영에 따른 일부구간 조정</li> <li>3~4구간 수종갱신 추진 : '25. 9.~10.</li> </ul> <p>[해안면]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>해안면 가로수 수종갱신 주민설명회 : '23. 3.</li> <li>해안면 가로수 제거공사 준공 : '23. 7.</li> <li>복자기 가로수 갱신식재 : '25. 4.~5. ※ 도시교통과 협의추진</li> </ul> <p>② 가로수 안내지도 제작사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>주요생활권 인근 가로숲길 지도파일 용역 완료 : '23. 10.</li> <li>가로숲길 안내입간판(지도) 설치(4개소) : '23. 11.</li> </ul> |

## 2. 생태자연과 연계한 체류형 관광자원 구축

### (① 소양호수권 관광벨트 조성사업)

| 관리번호 |                                                                                                                                         | IV-2-㉠         |               | 중앙정부 협의 |        |       |           |     | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------|-------|-----------|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □                                                                                                                            | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국 비    | 도 비   | 군 비       | 기 타 |                         |  |  |  |  |
| 완료시기 | 임기 내 □<br>임기 후 ☑                                                                                                                        |                |               | 11,300  | 7,910  | 1,017 | 2,373     | -   |                         |  |  |  |  |
| 사업기간 | 2023~2027 <th colspan="2" rowspan="2">공약실명제</th> <td>생태산림과</td> <td>산림조성팀장</td> <td>오은주</td> <td colspan="2" rowspan="2">☎480-7360</td> | 공약실명제          |               | 생태산림과   | 산림조성팀장 | 오은주   | ☎480-7360 |     |                         |  |  |  |  |
| 사업주체 | 양구군                                                                                                                                     |                |               |         |        |       |           |     |                         |  |  |  |  |

#### □ 정책목표

- ✓ 소양호 거점지역 관광 벨트 육성하여 지역경제 활성화
- ✓ 소양댐 건설 이후 기회비용 상실, 주민 소외 및 낙후환경을 개선

#### □ 사업개요

- 추진기간 : '23년 ~ '27년(5년차)
- 위     치 : 양구군 석현리 양구선착장외
- 사   업   비 : 11,300백만원 (국 7,910, 도 1,017, 군 2,373)
  - '23년 375백만원(기본및실시설계용역) / '24년 929백만원
- 추진내용 : 소양호 순환호수길 조성
  - 출렁다리, 숲속 데크로드 등 호수변 둘레길, 주차장 등 편의시설

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 11,300 | -     | 376   | 929   | 2,000 | 4,000 | 3,995 |
| 국 비     | 7,910  | -     | 263   | 650   | 1,400 | 2,800 | 2,797 |
| 도 비     | 1,017  | -     | 34    | 84    | 180   | 360   | 359   |
| 군 비     | 2,373  | -     | 79    | 195   | 420   | 840   | 839   |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항        | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   | 2027년 |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|               | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 현지조사 및 주민설명회  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실시설계용역        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 인허가협의, 사전절차이행 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업추진          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표            | 단위 | 목표   | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 |
|-----------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 소양호수권 관광벨트 조성사업 | %  | 100% | 3%    | 10%   | 25%   | 35%   | 27%   |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 지방재정투자심사 : '23. 3.</li><li>■ 조성예정지 내수면어업계 등 주민 설명 : '23. 8.</li><li>■ 소양호수권 순환호수길 기본 및 실시설계 용역 :<br/>'23.12.20.~'24.6.16.(용역중지 2024.5.23.)</li></ul> |

□ 향후계획

- 공사 착공 및 완료 : '24. 12.~'27. 12.

□ 기대효과

- 소양호의 변천사(수물단절->수로교통->관광메카)를 스토리텔링 관광테마로 전환 회복 기반 마련
- 호수변 침체된 음식점, 숙박업의 소득증대 및 민간투자 유치 기대

□ 문제점 및 대책

- 향후 시설부지 토지사용 편입에 따른 협의 및 인허가 협의
- 출렁다리 소요 예산 증가로 순환호수길 연장 길이 조정

## 2. 생태자연과 연계한 체류형 관광자원 구축

### (② 양구수목원 명소화 사업)

| 관리번호 IV-2-② |                  | 중앙정부 협의      해당없음□      협의사항(제도□      재정☑      권한□) |               |        |          |    |       |           |  |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|----------|----|-------|-----------|--|
| 신규여부        | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산                                                  | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국비       | 도비 | 군비    | 기타        |  |
| 완료시기        | 임기 내 □<br>임기 후 ☑ | 예산비예산 □                                             |               | 12,000 | 9,600    | -  | 2,400 | -         |  |
| 사업기간        | 2023~2027        | 공약실명제                                               |               | 생태산림과  | 산림자원관리팀장 |    | 정용섭   | ☎480-7390 |  |
| 사업주체        | 양구군              |                                                     |               |        | 산림자원관리팀원 |    | 이국건   | ☎480-7392 |  |

#### □ 정책목표

- ✓ 양구수목원을 양구군의 관광 랜드마크로 확립하고 양구수목원의 브랜드 가치 제고

#### □ 사업개요

① 양구수목원 모노레일 조성사업

- 추진기간 : '23년 ~ '26년(4년간)
- 위      치 : 양구군 동면 숨골로310번길 131
- 사    업    비 : 5,000백만원(균 4,000, 군 1,000)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계     | 2023  | 2024  | 비고 |
|-----|-------|-------|-------|----|
| 총 계 | 5,000 | 1,600 | 3,400 |    |
| 균 특 | 4,000 | 600   | 3,400 |    |
| 군 비 | 1,000 | 1,000 | -     |    |

- 사업내용 : 양구수목원 순환 레일열차 조성
  - 시설길이 1.5km, 터미널 1개소, 정류장 3개소 순환(피크닉 광장, 생태식물원, 야생화분재원)

② 양구수목원 테마온실 조성사업

- 추진기간 : '24년 ~ '27년(4년간)
- 위      치 : 양구군 동면 숨골로310번길 131
- 사    업    비 : 7,000백만원(균 5,600, 군 1,400)
- 사업내용 : 사계절 테마온실 건립 1동
  - 사계절 온실(주제별 테마온실), 복합 슬라이드 시설, 장애물 코스, 아케이드 게임, 포토존, 슬라이드 타워, 미로탐험 등

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계     | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| 총 계 | 7,000 | 1,500 | 1,875 | 1,875 | 1,750    |
| 균 특 | 5,600 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,400    |
| 균 비 | 1,400 | 300   | 375   | 375   | 350      |

## □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 12,000 | -     | 1,600 | 4,900 | 1,875 | 1,875 | 1,750 |
| 국 비     | 9,600  | -     | 600   | 4,600 | 1,500 | 1,500 | 1,400 |
| 도 비     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 균 비     | 2,400  | -     | 1,000 | 300   | 375   | 375   | 350   |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항             | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   | 2027년 |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 모노레일 조성(레일공사 등)    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 모노레일 조성(시범운영 및 점검) |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 테마온실 조성(실시설계용역 등)  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 테마온실 조성(업체선정 및 착공) |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표          | 단위  | 목표    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 모노레일 조성공사 지출액 | 백만원 | 4,000 | -     | 15%   | 20%   | 15%   | 50%   |
| 테마온실 조성공사 지출액 | 백만원 | 6,000 | -     | -     | 5%    | 40%   | 55%   |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 모노레일 조성사업 기본계획 용역 완료: '23. 6.</li> <li>■ 모노레일 조성사업 조달청 의뢰 및 시공사 선정: '23. 8.</li> <li>■ 모노레일 레일 및 열차 제작: '23. 10. ~ '25. 12.</li> <li>■ 테마온실 조성사업 기본계획 및 건축심의 : 24. 4 ~ 9.</li> </ul> |

[목표Ⅳ] 품격이 다른 관광 도시 양구!

□ 향후계획

① 양구수목원 모노레일 조성사업

- 모노레일 레일공사 : '25. 10. ~ '26. 9.
- 모노레일 시범운영 및 안전점검: '26. 10.

② 양구수목원 테마온실 조성사업

- 테마온실 조성사업 실시설계 용역 제안공모 : '24. 10 ~ '24. 12.
- 테마온실 조성사업 실시설계 착수: '25. 1 ~ '25. 9.
- 테마온실 조성사업 공사 착공 : '25. 10 ~ '27. 12.

□ 기대효과

- 생태관광의 거점으로서 양구의 관광활성화를 도모하고 랜드마크로서의 역할 기대
- 사계절썰매체험장과 연계로 스릴있는 체험공간 확충을 통한 방문객 볼거리 및 즐길거리 제공

## 2. 생태자연과 연계한 체류형 관광자원 구축

### ③ 캠핑장 조성사업(방산 송현리 캠핑장 편치볼 지오택험 캠핑파크 조성사업 등)

| 관리번호 IV-2-㉓ |  | 중앙정부 협의 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|

#### □ 정책목표

- ✓ 평화의 길 사업 주노선의 주요 지점에 숙박시설·휴게실 등 관광 인프라를 구축하여 평화의 길을 방문하는 관광객들에게 편의를 제공하여 관광효과를 극대화하여 지역경제 활성화에 기여
- ✓ 세계 유일의 특색을 갖춘 한반도 최북단 편치볼(punch bowl) 지질공원지역에 지질체험 캠핑장 조성을 통한 지질공원 활용 관광 경제 활성화
- ✓ 국토정중앙 천문대 일원에 하늘별 체험장을 조성하여 기존 캠핑장 및 노후시설 부지에 별을 보면서 캠핑할 수 있는 야외공간을 개선하여 관광명소화하여 지역경제 활성화 기여

#### □ 사업개요

##### ① 방산면 송현리 캠핑장 조성사업

- 추진근거
  - 남북협력기금법 제8조제6호(민족공동체 회복 지원)
  - 관광기본법 제8조(관광 여건의 조성)
- 추진기간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 양구군 방산면 송현리 1095-28번지 일원
- 사업비 : 1,652백만원(기금)
- 사업대상 : 강원특별자치도 접경지역 기초지방자치단체(철원군, 화천군, 양구군, 인제군, 고성군)
- 추진내용 : 카라반 6조, 글램핑 7조, 오토캠핑장 5개소, 기타 부대시설(샤워실, 화장실, 취사장 등) 1식

## ② 편치볼 지오체험파크 조성사업

- 추진근거 :
  - 접경지역 지원 특별법 제4조(국가 등의 책무)
  - 관광기본법 제8조(관광 여건의 조성)
- 추진기간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 양구군 해안면 후리 DMZ 조이나믹 체험장 일원
- 사 업 비 : 3,000백만원(국 2,100 도 270 군 630)
- 사업대상 : 접경지역 지원 특별법 제2조에 따른 접경지역
- 추진내용 : 지질공원에서의 체류형 캠핑장 및 지오체험장 조성

## ③ 국토정중앙 하늘별 체험장 조성사업

- 추진근거 :
  - 관광진흥법 제76조제1항
  - 관광기본법 제8조(관광 여건의 조성)
- 추진기간 : 2023년 ~ 2024년
- 위 치 : 양구군 국토정중앙면 도촌리 87-6번지 일원
- 사 업 비 : 3,000백만원(도 1,950 군 1,050)
- 사업대상 : 관광진흥법 제76조제1항에 따른 관광에 관한 사업을 하는 지방자치단체
- 추진내용 : 국토정중앙 산책로 정비, 오토캠핑용 데크사이트, 글램핑 설치 등

## □ 연도별 투자소요재원

### ① 방산면 송현리 캠핑장 조성사업

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 1,652 | 1,652 | -     | -     | -     | -     | -    |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | 1,652 | 1,652 | -     | -     | -     | -     | -    |

## ② 펀치볼 지오체험파크 조성사업

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 3,000 | -     | 142   | 1,054 | 1,804 | -     | -    |
| 국 비     | 2,100 | -     | 100   | 738   | 1,262 | -     | -    |
| 도 비     | 270   | -     | 12    | 95    | 163   | -     | -    |
| 군 비     | 630   | -     | 30    | 221   | 379   | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

## ③ 국토정중앙 하늘별 체험장 조성사업

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 3,000 | -     | 200   | 2,800 | -     | -     | -    |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | 1,950 | -     | 130   | 1,820 | -     | -     | -    |
| 군 비     | 1,050 | -     | 70    | 980   | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

#### ① 방산면 송현리 캠핑장 조성사업

| 세부추진사항          | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 실시시설계약역 착수 및 준공 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 관계기관(환경청 등) 협의  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사 착공 및 준공      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

#### ② 펀치볼 지오체험파크 조성사업

| 세부추진사항          | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 실시시설계약역 착수 및 준공 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 관련기관 인허가 추진     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사 착공 및 준공      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### ③ 국토정중앙 하늘별 체험장 조성사업

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 실시설계용역 착수 및 준공 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 관련기관 인허가 추진    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사 착공 및 준공     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

### ① 방산면 송현리 캠핑장 조성사업

| 확인지표   | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공사 공정률 | %  | 100% | -     | 60%   | 40%   | -     | -     |

### ② 편치불 지오체험파크 조성사업

| 확인지표   | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공사 공정률 | %  | 100% | -     | -     | 35%   | 65%   | -     |

### ③ 국토정중앙 하늘별 체험장 조성사업

| 확인지표   | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공사 공정률 | %  | 100% | -     | -     | 100%  | -     | -     |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <p>① 방산면 송현리 캠핑장 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 실시설계용역 준공 : '23. 4월</li> <li>- 관계기관(환경청 등) 협의 '23. 3월 ~ 4월</li> <li>■ 공사 착공 및 준공 : '23. 6월 ~ '24. 4월</li> </ul> <p>② 편치불 지오체험파크 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 신규사업 확정 : '22. 9월</li> <li>■ 실시설계용역 착수 및 준공 : '23. 4월 ~ 12월</li> <li>■ 공사 착공: '24. 3월</li> </ul> <p>③ 국토정중앙 하늘별 체험장 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 투자심사 반영(양구군) : '22. 1월</li> <li>■ 관광자원개발사업 확정 : '23. 4월</li> <li>■ 실시설계용역 추진 : '23. 7월 ~ '24. 5월</li> <li>■ 공사 착공 : '24. 6월</li> </ul> |

## □ 향후계획

### ① 방산면 송현리 캠핑장 조성사업

- 민간위탁자 선정 : '24. 8월

### ② 편치볼 지오체험파크 조성사업

- 공사 착공 및 준공 : '24. 3월 ~ '25. 12월
  - '24년: 굴착을 수반하는 기반시설 공사 추진(글램핑장 부지조성, 전선관, 통신관 매립 등)
  - '25년: 관급자재 설치 및 공사준공, 실내 지질체험장 조성
  - 준공 후: 양구군 지질공원 홍보 및 투어 프로그램 개발 운영

### ③ 국토정중앙 하늘별 체험장 조성사업

- 공사 준공 : '24. 12월

## □ 기대효과

### ① 방산면 송현리 캠핑장 조성사업

- 평화의 길 사업 주노선 주요 지점 내 숙박시설, 휴게실 등 관광 인프라 구축
  - 평화의 길 사업 연계를 통한 관광효과 상승
  - 체류형 관광시설로 주변 지역경제 활성화 기여
  - 숙박시설 부족문제 해소

### ② 편치볼 지오체험파크 조성사업

- 지질공원 연계 DMZ 지질 캠핑장 조성
  - 기존 체험장 시설을 활용한 관광 인프라 조성으로 관광효과 극대화
  - 지질공원 홍보를 통한 지질공원 네트워크 강화 및 인식 제고
  - 숙박시설 부족문제 해소

### ③ 국토정중앙 하늘별 체험장 조성사업

- 국토정중앙 천문대, 산책로 일원에 하늘별 체험장 조성을 통한 관광명소화
  - 체류형 관광시설로 주변 지역경제 활성화 기여

## 2. 생태자연과 연계한 체류형 관광자원 구축

### (④ 평화의 길 구축)

| 관리번호 IV-2-④ |                  | 중앙정부 협의      해당없음□      협의사항(제도□      재정☑      권한□) |               |       |        |     |           |    |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-----|-----------|----|
| 신규여부        | 신규 □<br>계속 ☑     | 예산                                                  | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국비     | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기        | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ | 비예산 □                                               |               | 2,500 | 1,750  | 225 | 525       | -  |
| 사업기간        | 2019~2023        | 공약실명제                                               |               | 관광문화과 | 관광개발팀장 | 김영배 | ☎480-7190 |    |
| 사업주체        | 양구군              |                                                     |               |       | 관광개발팀원 | 최승찬 | ☎480-7192 |    |

#### □ 정책목표

- ✓ DMZ를 직접 체험하며 여행할 수 있는 도보여행길과 거점센터 개발로 기존의 관광문화 자원과 연계한 복합 체류형 관광 인프라 조성

#### □ 사업개요

- 추진근거 :
  - 접경지역 지원 특별법 제4조(국가 등의 책무)
  - 관광기본법 제8조(관광 여건의 조성)
- 추진기간 : 2019년 ~ 2023년
- 위      치 : 양구군 방산면 ~ 해안면 일원
- 사    업    비 : 2,500백만원 (국 1,750 도 225 군 525)
- 사업대상 : 접경지역 지원 특별법 제2조에 따른 접경지역
- 추진내용 : 거점센터(대지면적 562㎡, 건축연면적 184㎡), 주노선 L=62.9km, 테마노선 L=1.35km

#### □ 연도별 투자소요자원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 기투자   | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 2,500 | 2,500 | -     | -     | -     | -     | -    |
| 국비      | 1,750 | 1,750 | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | 225   | 225   | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 525   | 525   | -     | -     | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항  | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|         | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 거점센터 조성 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표     | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 평화의 길 구축 | %  | 100% | 70%   | 30%   | -     | -     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 테마노선(1.35km) 준공 : '21. 6월</li><li>■ 주노선(62.9km) 준공 : '22. 5월</li><li>■ 거점센터 증축 및 리모델링 공사 준공 : '23. 1월</li></ul> |

□ 향후계획

- 해당사항 없음

□ 기대효과

- 세계적인 명품 도보여행길 조성
  - 남북평화 촉진 및 접경지역 경제 활성화 기여

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

## 2. 생태자연과 연계한 체류형 관광자원 구축

### (⑤ 대암산 양수골(옛길) 문화생태탐방로 조성)

| 관리번호 IV-2-⑤ |                  | 중앙정부 협의      해당없음□      협의사항(제도□      재정☑      권한□) |               |       |        |     |           |    |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-----|-----------|----|
| 신규여부        | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산                                                  | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국비     | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기        | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ | 비예산                                                 |               | 1,200 | 600    | 120 | 480       | -  |
| 사업기간        | 2023~2025        | 공약실명제                                               |               | 생태산림과 | 생태자원팀장 | 윤종하 | ☎480-7350 |    |
| 사업주체        | 양구군              |                                                     |               |       | 생태자원팀원 | 김상경 | ☎480-7353 |    |

#### □ 정책목표

- ✓ 양수골(옛길)을 복원하여 주변 생태자원과 연계, 새로운 관광자원을 구축하여 내방객 증가 및 지역소득 창출 도모

#### □ 사업개요

- 추진근거
  - 자연환경보전법 제38조(자연환경보전·이용시설의 설치·운영)
  - 지역주민(팔랑1리) 사업추진 요청서 제출('22. 1월 / 62명 서명부 제출)
- 추진기간 : '23년 ~ '26년(4년)
- 위치 : 동면 팔랑리 산1번지 외(팔랑1리 마을회관~화전민터 구간)
- 사업비 : 1,200백만원(국 600, 도 120, 군 480)
- 사업량 : 생태탐방로 조성 5km
- 추진내용 : 탐방로 조성, 안전 및 편의시설(화장실, 주차장 등) 설치

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 1,200 | -     | 300   | 270   | 630   | -     | -    |
| 국비      | 600   | -     | 150   | 135   | 315   | -     | -    |
| 도비      | 120   | -     | 30    | 27    | 63    | -     | -    |
| 군비      | 480   | -     | 120   | 108   | 252   | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항          | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 현장 답사 및 사전 행정절차 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공모사업 신청 및 현장심사  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 추진계획 수립         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 기본 및 실시설계용역 추진  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 인·허가 및 행정절차 추진  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 1차분 사업 추진       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 2차분 사업 추진 및 준공  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표        | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 생태탐방로 조성 완료 | %  | 100 | -     | 10    | 10    | 40    | 40    |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 신규사업 확정(환경부) : '22. 10월</li> <li>■ 추진계획 수립 : '23. 1월</li> <li>■ 기본 및 실시설계용역 추진 : '23. 2월 ~ 10월</li> <li>■ 인·허가 추진(산림청, 국방부, 문화재청) : '23. 8월 ~ <ul style="list-style-type: none"> <li>- 숲길조성계획 의견수렴(산림청) : '23. 8. 16. ~ 8. 23. ※ 의견없음</li> <li>- 문화재 저촉여부 검토(관광문화과) : '23. 9. 18. ※ 의견없음</li> <li>- 행정기관의 처분에 관한 협의 작전성 검토 요청(21사단) : '23. 9월 ~ 12월<br/>※ <b>부동의</b>(21사단): 화력운영, 폭발물 안전거리(사격장탄착점 기준 500m 이상 이격 必)</li> <li>- 사업노선 변경 가능 구간 조사 : '23. 12월 ~ '24. 7월 / 5회</li> <li>- 행정기관의 처분에 관한 협의 작전성 검토(21사단) 완료 : '24. 8. 20.<br/>※ <b>조건부 동의</b>(21사단): 사격훈련 시 미운영, 사격 시행일 사전 공유 조율 등</li> </ul> </li> <li>■ 변경 추진계획 수립 : '24. 8. 22.</li> <li>■ 사업계획 변경승인 요청(환경부, 강원특별자치도) : '24. 8. 22.</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 인·허가 추진(산림청, 관광문화과) : '24. 8월 ~ '24. 9월
- 일상감사(양구군) 및 계약심사(강원특별자치도) 추진 : '24. 9월 ~ '24. 10월
- 양수골(옛길) 문화생태탐방로 조성사업 추진 : '24. 10월 ~ '26. 12월

## [목표Ⅳ] 품격이 다른 관광 도시 양구!

### □ 기대효과

- 미 개척된 새로운 생태관광자원을 구축하여 문화·역사·힐링 탐방이 가능한 코스로 개발하고 희소성을 갖고 있는 생태관광 명소를 만들어 지역소득 및 발전 제고

### □ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 인·허가(국방부) 작전성 검토 소요시간 증가 및 노선변경에 따른 변동 사항 발생
- 대책
  - 사업계획 변경승인 요청(환경부, 강원특별자치도) : '24. 08. 22.
    - ↳ 사업계획 변경승인 완료 후 일상감사(양구군)·계약심사(강원특별자치도) 추진 가능

## 2. 생태자연과 연계한 체류형 관광자원 구축

### (⑥ 치유의 숲 조성사업)

| 관리번호 IV-2-⑥ |                  | 중앙정부 협의      해당없음□      협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |               |       |        |       |           |    |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|--------|-------|-----------|----|
| 신규여부        | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산                                        | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국비     | 도비    | 군비        | 기타 |
| 완료시기        | 임기 내 □<br>임기 후 ☑ | 비예산                                       |               | 5,000 | -      | 3,250 | 1,750     | -  |
| 사업기간        | 2023~2026        | 공약실명제                                     |               | 생태산림과 | 산림조성팀장 | 오은주   | ☎480-7360 |    |
| 사업주체        | 양구군              |                                           |               |       | 산림조성팀원 | 한혜영   | ☎480-7361 |    |

#### □ 정책목표

- ✓ 코로나19 등으로 건강에 대한 사회적 관심 상승과 이를 극복할 수 있는 정서적 안정 및 휴양·휴식의 중요성 증가
- ✓ 울창한 군유림과 주변 관광자원을 연계한 휴양, 교육, 문화, 치유 및 일자리 창출과 함께 방문객의 건강증진과 삶의질 향상에 기여

#### □ 사업개요

- 추진기간 : '23년 ~ '25년
- 위 치 : 강원도 양구군 양구읍 정림리 산48번지외
- 사업비 : 5,000백만원(도65%, 군35%)
- 추진내용 : 치유센터, 맨발걷기길, 치유숲길, 치유욕장 등

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 5,000 | -     | 300   | 1,700 | 1,700 | 1,300 | -    |
| 국비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | 3,250 | -     | 195   | 1,105 | 1,150 | 950   | -    |
| 군비      | 1,750 | -     | 105   | 595   | 595   | 455   | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

[목표 IV] 품격이 다른 관광 도시 양구!

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항       | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|              | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 현지조사 및 주민설명회 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실시설계용역       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업조성         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 계속사업추진       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표    | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 치유의숲 조성 | %  | 100% | -     | 20%   | 25%   | 25%   | 30%   |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 명품숲(치유의 숲) 기본구상용역 완료: '21. 12.</li> <li>■ 치유의 숲 사업신청(도): '22. 2.</li> <li>■ 지방재정투자심사 완료: '22. 5.</li> <li>■ 치유의숲 전문가 심사(PPT발표): '22. 6.</li> <li>■ 민북지역국유림관리소 연계 명품숲길 조성 1.3km: '22. 7.</li> <li>■ 치유의숲 확정 : '22. 11.</li> <li>■ 기본계획 및 실시설계: '23. 6. ~ '24. 6.</li> <li>■ 치유의숲 자문단 구성 : '23. 7.</li> <li>■ 치유의숲 조성지 선진지 견학 : 10개소</li> <li>■ 치유의숲 일상감사 및 계약심사 : '24. 8.</li> </ul> |

□ 향후계획

- 인허가 협의 및 착공승인 등 : '24. 9.
- 치유의 숲 조성사업 시행 : '24. 9. ~ '26. 12.

□ 기대효과

- 박수근미술관, 국유림 명품숲 등과 연계한 산림휴양인프라 확충 및 대한민국 대표 치유숲 조성

□ 문제점 및 대책

- 의선사 국방부 협조 및 사유지 매입( '24. 3.한)

### 3. 지역축제 활성화 추진

#### (① 사계절 축제 및 소규모 축제 활성화)

| 관리번호 IV-3-① |                  | 중앙정부 협의      해당없음□      협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |               |               |                |            |           |    |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|-----------|----|
| 신규여부        | 신규 □<br>계속 ☑     | 예산                                        | 총사업비<br>(백만원) | 계             | 국비             | 도비         | 군비        | 기타 |
| 완료시기        | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ | 비예산                                       |               | 9,725         | -              | -          | 9,725     | -  |
| 사업기간        | 2024~계속          | 공약실명제                                     |               | (재)양구<br>문화재단 | 사무국장<br>축제공연팀장 | 전현자<br>류진성 | ☎482-9170 |    |
| 사업주체        | 양구군              |                                           |               |               |                |            | ☎482-9173 |    |

#### □ 정책목표

✓ 지역 특색과 전통성을 살린 체험형 콘텐츠 등 축제 별 특화된 아이템을 개발하여 지역경제 활성화 및 생활인구 유입 도모

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 연중
- 위     치 : 양구읍 서천레포츠공원 일원 및 해안면 성황지 일원
- 사   업   비 : 9,725백만원
- 사업대상 : 양구군민 및 타지역 관광객
- 추진내용 : 각 축제별 특화된 아이템 개발로 방문객 유치 및 지역 경제 활성화

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 9,725 | 1,855 | 1,855 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | -    |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 9,725 | 1,855 | 1,855 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항            | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 청춘양구 곰취축제         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 국토정중앙 청춘양구 배꼽축제   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 청춘양구 펀치볼 시래기·사과축제 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 양록제               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표                     | 단위  | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 사계절 축제 활성화 및<br>소규모축제 개발 | 100 | 100% | -     | -     | 25%   | -     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 2022 국토정중앙 양구 배꼽축제 개최</li><li>■ 2022 양록제 개최</li><li>■ 2022 펀치볼 시래기 사과축제 개최</li><li>■ 국토정중앙 달맞이 축제 개최 : 2023. 2.</li><li>■ 2023 청춘양구 곰취축제 개최 : 2023. 5.</li><li>■ 국토정중앙 양구 배꼽축제 개최 : 2023. 9.</li><li>■ 2022 양록제 개최 : 2023. 10.</li><li>■ 2023 청춘양구 펀치볼 시래기 사과축제 개최 : 2023. 10.</li><li>■ 2024 청춘양구 곰취축제 개최 : 2024. 5.</li><li>- 방문객 : 83,821명</li></ul> |

□ 향후계획

- 국토정중앙 청춘양구 배꼽축제 개최예정  
- 2024. 8. 30.(금) ~ 9. 1.(일) / 3일간
- 청춘양구 시래기사과축제 개최예정  
- 2024. 11. 1.(금) ~ 11. 3.(일) / 3일간
- 양록제 예정  
- 2024. 10. 9.(수), 10. 11(금) ~ 10. 12.(토)

## □ 기대효과

- 계절별 축제 개최로 다양한 볼거리 및 문화향유 기회의 제공과 관계인구 활성화로 경제적 사회문화 창출(지역경제 활성화 기대)

## □ 문제점 및 대책

- 축제장 내 주차장 추가 공간 확보 필요
- 우천을 고려하여 시설물 및 배수로 점검 및 우천시 프로그램 개발

## 5. 다양한 계층을 위한 맞춤형 복지정책 추진!

# 1. 맞춤형 복지정책

## (① 어르신 실질적 교통편의 지원(특별교통수단 어르신 무상교통 자원 등))

| 관리번호 | V-1-① | 중앙정부 협의 |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|

### □ 정책목표

- ✓ 신체장애 및 고령으로 거동이 불편한 사회적 교통약자의 경제적 부담을 경감하고 이동권을 보장하여 불편함 해소
- ✓ 군민의 기본권인 이동권 보장을 통한 공공 서비스 실현
- ✓ 수도권 등 대도시와 대중교통 이용에 대한 지역차별 보완
- ✓ 노인 등 사회적 약자의 경제적 지원

### □ 사업개요

#### 1. 특별교통수단

- 추진근거 : 교통약자의 이동편의 증진법 제16조
- 추진기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업비 : 497백만원 (국 63, 기 129, 군 305)
- 사업대상
  - 중증보행장애인으로서는 버스 등의 이용이 어려운 사람
  - 65세 이상의 사람으로서 버스 등의 이용이 어려운 사람 등
- 추진내용
  - 특별교통수단 이동지원센터 위탁운영 / 사)한국지체장애인협회 양구군지부
  - 특별교통수단 차량 6대 운행(관내3, 관외3, / 야간1)
  - 기본요금(4km)1,100원 / 기본거리 초과 시 1km당 100원 추가
  - 관내 이용(즉시콜), 관외 이용(예약제)
  - 관외 이용 시 강원특별자치도 관할구역 및 서울특별시 이동 가능

## 2. 어르신 무상교통 지원

- 추진근거 : 「교통약자의 이동편의 증진법」제3조(이동권)
- 추진기간 : 2025년 ~
- 사업비 : 없음
- 위치 : 관내 일원
- 사업대상 : 공영버스 이용객(양구군민 및 내방객)
- 추진내용 : 공영버스 이용객 버스요금 전면 무료화

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 2,548 | 252   | 308   | 497   | 497   | 497   | 497  |
| 국 비     | 1,099 | 173   | 158   | 192   | 192   | 192   | 192  |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 1,449 | 79    | 150   | 305   | 305   | 305   | 305  |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항            | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 추진계획수립            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 어르신 무상교통 관련 조례 제정 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공영버스 무상교통 시행      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표    | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 무상교통 시행 | 식  | 1  |       |       |       | 1     |       |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공영버스 무상교통 시행 보건복지부 사회보장 신설 협의 완료(2024.4.29.)</li> </ul>                                 |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2023년 특별교통수단 운행 실적 : 9,192건 / 이용신청 상시 접수 및 등록</li> <li>■ 보건복지부 사회보장 신설 협의 완료</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 특별교통수단 이동지원센터 운영 철저
  - 도 광역 이동지원센터와 연계하여 운영
  - 위탁 운영기관 관리 감독
- 2025년 농어촌버스 공영화 추진에 따른 공영버스 이용객 무료화 추진

## □ 기대효과

- 거동이 불편한 어르신들의 교통비 절감 및 사회 참여 확대
  - 편리한 장보기, 병원 진료 등 다양한 외부 활동을 통한 삶의 질 향상
- 군민의 대중교통 이동권 보장을 통한 대중교통서비스 증대
- 군민 및 양구군 방문객의 대중교통 이용 증가 따른 지역경제활성화

## □ 문제점 및 대책

- 특별교통수단 운전원과 이용객 간의 갈등
  - 주기적인 친절 교육을 통한 봉사 정신 함양
- 합리적인 시스템 구축 방안 검토 필요

# 1. 맞춤형 복지정책

## (② 시니어 타운 조성)

| 관리번호 | V-1-②            | 중앙정부 협의        |               | 해당없음☑    협의사항(제도☐    재정☐    권한☐) |         |     |           |     |
|------|------------------|----------------|---------------|----------------------------------|---------|-----|-----------|-----|
|      |                  | 예 산 ☑<br>비예산 ☐ | 총사업비<br>(백만원) | 계                                | 국 비     | 도 비 | 군 비       | 기 타 |
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 ☐     |                |               |                                  |         |     |           |     |
| 완료시기 | 임기 내 ☐<br>임기 후 ☑ |                |               | 24,000                           | 12,000  | -   | 12,000    | -   |
| 사업기간 | 2025~계속          | 공약실명제          |               | 민원서비스<br>과                       | 주택팀장    | 성용진 | ☎480-2350 |     |
| 사업주체 | 양구군              |                |               |                                  | 주택팀원    | 윤영기 | ☎480-2352 |     |
|      |                  |                |               |                                  | 버스공영제팀장 | 구진회 | ☎480-7445 |     |

### □ 정책목표

- ✓ 양구역 스포츠행정복합타운 투자선도지구 지정 및 주거취약계층의 거주환경 안정을 위하여 무장애 설계가 적용된 임대주택과 사회복지시설을 복합한 고령자복지주택을 건립하여 주거와 복지서비스를 함께 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 추진근거 : 공공주택특별법, 고령자복지주택사업 업무처리지침, 장애인·고령자등 주거약자 지원에 관한 법률등
- 추진기간 : '25. 1 ~ '27. 12
- 위      치 : 양구역 스포츠행정복합타운 투자선도지구 내
- 사    업    비 : 24,000백만원
- 사업대상 : 만65세이상 무주택 세대구성원
- 추진내용 : 고령자복지주택 통합공공임대 건립 1식  
※ 주거시설(공동주택 8~15층, 80~100호)/사회복지시설(헬스케어, 경로식당, 프로그램실, 경로당등)

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년  | 임기 후   |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 계       | 24,000 | -     | -     | -     | 3,200 | 10,000 | 10,800 |
| 국 비     | 12,000 | -     | -     | -     | 1,600 | 5,000  | 5,400  |
| 도 비     | -      | -     | -     | -     | -     | -      | -      |
| 군 비     | 12,000 | -     | -     | -     | 1,600 | 5,000  | 5,400  |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -     | -      | -      |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항        | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|               | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 투자선도지구 지정     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공모사업 신청       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 주택건설사업승인 및 착공 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공정률  | %  | 30% | -     | -     | -     | -     | 30%   |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공약사업 관리부서 전환 (사회복지과→민원서비스과) : 2023.02.13.</li> <li>■ 고령자복지주택 국비확보관련 기재부 및 국토부 방문 : 2023.02.15.</li> <li>■ 부지계획 확정(양구역 역세권개발구역 내) : 2023.03.13.</li> </ul> |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 투자선도지구 고령자복지주택 현장설명 (도청, LH) : 2023.07.12.</li> </ul>                                                                                                     |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 고령자복지주택 사업설명회 참석 (대전, LH) : 2023.09.07.</li> </ul>                                                                                                        |

## □ 향후계획

- 투자선도지구 지정(용도에 따른 용지결정) : '23년 7월
- 용지 결정 후 고령자복지주택 공모사업 신청 : '24년 9월 예정
- 주택건설사업승인(국토부) → 사업착공 : '26년 상반기
- ※ 역세권개발팀, 노인장애인팀 협업 추진

## □ 기대효과

- 인구유입을 위한 여건마련과 지역주민 정주여건 개선
- 임대주택과 사회복지시설 통합설치로 건축공사비 절감
- 건물 저층부 복지시설 설치로 의료, 요양, 돌봄서비스 종합제공을 통한 사회적비용 절감

## □ 문제점 및 대책

- 부지 매입 지연으로 공모사업 신청 접수 지연

# 1. 취약계층 자립 교육 및 편의시설 및 서비스 확대

## (③ 돌봄도시락 배달, 장애인편의시설, 생활체육, 교육 등)

| 관리번호 | V-1-⑤            | 중앙정부 협의      해당없음☑      협의사항(제도☐      재정☐      권한☐) |               |       |         |     |           |    |
|------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|---------|-----|-----------|----|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 ☐     | 예산                                                  | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국비      | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ | 비예산                                                 |               | 1,690 | -       | 50  | 1,640     | -  |
| 사업기간 | 2023~계속          | 공약실명제                                               |               | 사회복지과 | 노인장애인팀장 | 이영무 | ☎480-2480 |    |
| 사업주체 | 양구군              |                                                     |               |       | 노인장애인팀원 | 윤원상 | ☎480-2483 |    |

### □ 정책목표

- 결식 우려가 있는 노인에게 기본적인 식생활 지원을 통해 어르신 건강 유지 및 결식 사각지대 해소
- 취약계층에 대하여 도시락 배달 서비스 제공을 통한 결식 방지 및 건강증진 도모
- 장애인 등이 안전하고 편리하게 걸을 수 있는 쾌적한 환경조성을 통한 공공의 복리 증진

### □ 사업개요

- 추진근거 : 「노인복지법」 제4조 및 동법 제27조의2,  
「강원특별자치도 장애인복지 증진 조례」 제5조(지원사업)
- 추진기간 : 2022년 ~ 계속
- 위      치 : 양구군 관내
- 사    업    비 : 294백만원  
(노인 241백만원(군비 100%), 장애인 53백만원(도비 20%, 군비 80%))
- 사업대상 : 노인·장애인 취약계층 및 장애인 편의시설 점검 건축주
- 추진내용 : 노인·장애인 취약계층 도시락 배달 및 장애인 편의시설 점검 및 보완 등

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 1,690 | 167   | 273   | 294   | 307   | 319   | 330  |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | 50    | -     | -     | 11    | 13    | 13    | 13   |
| 군 비     | 1,640 | 167   | 273   | 283   | 294   | 306   | 317  |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항                         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 수행기관 선정 및 대상자 선정               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공공기관 등 장애인편의시설 점검 계획 수립 및 현지점검 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표         | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 돌봄도시락 수혜자 수  | 식  | 1  | 145   | 145   | 296   | 296   | 296   |
| 장애인편의시설 검토 수 | 건  | 건  | 20    | 20    | 20    | 25    | 25    |

## □ 공약사항 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>2023년 재가돌봄 영양지원 사업 운영 실적 : 월 30여명, 1,548회</li> <li>2024년 노인 및 장애인 무료급식(도시락 배달) 사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상자 : 노인 260, 장애인 36명</li> </ul> </li> <li>신축, 증·개축 장애인편의시설 점검 건축물 21건</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 식사배달사업 대상자 선정 및 사후관리(매년 계획수립 하여 대상자 변경)
- 공공시설 BF(장애물 없는 생활환경 인증) 추진, 장애인편의시설 설치 허가
  - 민원서비스과 건축팀, 장애인 편의증진 기술지원센터 협조

## □ 기대효과

- 도시락 배달을 통한 노인, 장애인 등 취약계층의 건강증진 도모
- 신축, 증·개축 시 장애인편의시설 점검을 통해 장애인·노인·임산부 등의 보행의 어려움 감소

## □ 문제점 및 대책

- 위생 및 대상자 관리
  - 정기적 위생점검 및 매년 계획 수립 후 대상자 사후관리
- 장애인 편의시설이 적용되지 않은 건축물 및 구조물로 인한 장애인 편의시설 부재
  - 장애인 편의시설 점검 및 편의시설 설치 독려

# 1. 맞춤형 복지정책

## (④ 온·오프라인 건강케어 및 방문건강 서비스 제공)

<치매안심센터·정신건강복지센터 확대 운영 포함 등>

| 관리번호 | V-1-㉓            | 중앙정부 협의                      해당없음☑      협의사항(제도☐      재정☐      권한☐) |               |        |       |       |           |     |  |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------|-----------|-----|--|
|      |                  | 예 산 ☑<br>비예산 ☐                                                      | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국 비   | 도 비   | 군 비       | 기 타 |  |
| 신규여부 | 신규 ☐<br>계속 ☑     |                                                                     |               |        |       |       |           |     |  |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                                                                     |               | 8,307  | 4,645 | 765.4 | 2,896.6   | -   |  |
| 사업기간 | 2023~계속          | 공약실명제                                                               | 건강증진과         | 치매예방팀장 |       | 임선희   | ☎480-2820 |     |  |
|      |                  |                                                                     |               | 치매예방팀원 |       | 조미옥   | ☎480-2821 |     |  |
| 사업주체 | 양구군              |                                                                     |               | 치매예방팀원 |       | 김유나   | ☎480-2822 |     |  |
|      |                  |                                                                     |               | 치매예방팀원 |       | 김혜린   | ☎480-2824 |     |  |

### □ 정책목표

- 치매 환자 등록 및 사례관리 지원으로 치매 통합관리 서비스 제공
- 정신질환자 조기 발견 및 조기 치료를 통한 정신건강 회복 지원

### □ 사업개요

- 추진근거 : 치매관리법, 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률
- 추진기간 : 연중
- 위     치 : 강원특별자치도 양구군 양구읍 관공서로 42(양구군치매안심센터, 양구군 정신건강복지센터)
- 사   업   비 : 금1,534백만원(국 876, 도 130.4, 군 527.6)
- 사업대상 : 지역주민
- 추진내용
  - 치매, 정신질환 조기 발견 및 조기 치료 / 치매 조기검진, 심리상담 지원
  - 고위험군(치매, 자살) 관리 및 사례관리 / 정신재활프로그램 운영 / 마음안심버스 운영
  - 치매안심마을 운영 / 치매안심센터 분소 운영
  - 치매 및 경도인지저하 대상자 쉼터 및 인지강화교실 운영
  - 치매 및 자살 예방, 인식개선 사업 / 치매치료관리비 및 정신질환자 치료비 지원 사업
  - 지역 간 건강 격차 완화 및 건강 불평등 사각지대 해소를 위한 찾아가는 서비스 운영

## □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 8,307   | 1,725 | 1,534 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |
| 국 비     | 4,645   | 1,009 | 876   | 690   | 690   | 690   | 690   |
| 도 비     | 765.4   | 139   | 130.4 | 124   | 124   | 124   | 124   |
| 군 비     | 2,896.6 | 577   | 527.6 | 448   | 448   | 448   | 448   |
| 민간 등 기타 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항            | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 찾아가는 조기검진(치매, 정신) |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 무인정신건강검진기 운영      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 마음안심버스 운영         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 치매안심마을 운영         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 치매안심센터 분소운영       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표           | 단위    | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 자살예방 관리 운영(상담) | 건     | 3500 | 3300  | 3350  | 3400  | 3450  | 3500  |
| 치매안심마을 운영      | 개소/횟수 | 2/40 | 2/40  | 2/40  | 2/40  | 2/40  | 2/40  |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>정신질환자 등록관리 163명</li> <li>중증 정신질환 및 자살고위험군 상담 2,593건</li> <li>무인정신건강검진기 운영 : 검진 390건, 고위험군 48명 발굴</li> <li>마음안심버스 운영 : 21회 362건</li> <li>치매안심마을 운영 : 5개소(방산면 2개소, 국토정중앙면 3개소) 21회 운영</li> <li>치매안심센터 분소 운영 : 6개소(보건지소 3개소, 보건진료소 3개소) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조기검진 250명 / 치매예방프로그램 60회 441명</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 향후계획

- 치매조기검진 및 무인정신건강검진기 상시 운영으로 고위험군 발굴
- 치매, 정신질환 조기 발견 및 조기 치료, 사례관리 지속 추진
- 치매안심마을 및 분소 지속 운영, 마음안심버스 지속 운영 등

## □ 기대효과

- 치매환자 및 정신질환자의 삶의 질 향상
- 양구읍에 위치한 치매안심센터 및 정신건강복지센터와 접근성이 떨어져 내소하기 어려운 취약지역 대상자들에게 찾아가는 서비스를 제공하여 건강 불평등 사각지대 해소

## □ 문제점 및 대책

- 한정된 예산 안에서 치매안심마을 특색을 나타내는 마을 조성이나 치매어르신들이 이용할 수 있는 물리적 환경 조성의 어려움이 있음
- 관련 기관 및 단체들에 홍보 및 협조 요청
- 지역주민들 대상으로 홍보 및 인식개선 지속 실시

# 1. 맞춤형 복지정책

## (⑤ 안심 출산 및 양육지원 확대)

| 관리번호 | V-1-④            | 중앙정부 협의        |               | 해당없음☑ 협의사항(제도☐ 재정☐ 권한☐) |        |           |        |           |  |
|------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--|
|      |                  | 예 산 ☑<br>비예산 ☐ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국 비    | 도 비       | 군 비    | 기 타       |  |
| 신규여부 | 신규 ☐<br>계속 ☑     |                |               |                         |        |           |        |           |  |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                |               | 5,788                   | 6      | 1.2       | 5780.8 | -         |  |
| 사업기간 | 2022~계속          | 공약실명제          |               | 건강증진과                   | 건강증진팀장 |           | 안경자    | ☎480-2790 |  |
|      | 건강증진팀원           |                |               |                         | 최은주    | ☎480-2792 |        |           |  |
| 사업주체 | 양구군              |                |               |                         | 방문보건팀장 |           | 이규란    | ☎480-2810 |  |
|      |                  |                |               |                         | 방문보건팀원 |           | 정은수    | ☎480-2811 |  |

### □ 정책목표

- ✓ 안심하고 출산할 수 있는 의료인프라 구축으로 분만 사각지대 해소
- ✓ 관내 출산모의 산후조리원 이용 기회를 공평하게 제공하고, 합리적인 감면 혜택 적용을 통해 출산·양육 장려 환경 조성
- ✓ 산모 건강관리 프로그램 운영으로 산모의 건강과 안전한 출산에 도움

### □ 사업개요

- 추진근거
  - 양구군 공공산후조리원 설치 및 운영 조례 / 동 법 시행규칙
  - 모자보건법 제1조, 제3조
- 추진기간
  - 2020. 6. ~ 2024. 12.(공공산후조리원) ※ 의료법인 성심의료재단 위탁
  - 상반기, 하반기 운영(임산부 건강교실)
- 사업대상 :
  - 양구읍 중심로 160 의료법인 성심의료재단 양구성심병원
  - 양구읍 중심로 152-64 양구군 공공산후조리원
  - 보건소 등록 임산부(20주 이상 임산부)
- 사업비 : 연 965백만원 (군 965)
- 추진내용
  - 분만 직후 산모나 출생 직후의 영유아에게 급식과 편의 제공
  - 산모와 신생아에 대한 건강관리 서비스의 체계적 지원
  - 임산부 건강교실 운영

[목표 V] 다양한 계층을 위한 맞춤형 복지정책 추진

□ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계   | 5,788   | 968   | 960   | 965   | 965   | 965   | 965  |
| 국 비 | 6       | 5     | 1     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비 | 1.2     | 1     | 0.2   | -     | -     | -     | -    |
| 군 비 | 5,780.8 | 962   | 958.8 | 965   | 965   | 965   | 965  |

□ 연차별·분기별 추진일정

- 공공산후조리원

| 세부추진사항       | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|              | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 조례개정         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 국·도비 확보 노력   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 관리위탁 수탁기관 선정 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 이용만족도 설문조사   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

- 임산부 건강교실

| 세부추진사항        | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|               | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 체조교실          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 온·오프라인 임산부 교실 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표                | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공공산후조리원 이용자 수       | 명  | 770 | 150   | 152   | 154   | 156   | 158   |
| 체조교실 운영 횟수          | 회  | 5   | 1     | -     | 1     | 1     | 1     |
| 온·오프라인 임산부 교실       | 명  | 75  | 50    | 15    | 15    | 15    | 15    |
| 온·오프라인 임산부 교실 참여 홍보 | 명  | 211 | 154   | 57    | 160   | 160   | 160   |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~2024.07) | <p>&lt;공공산후조리원&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>연도별 공공산후조리원 이용 현황 : 총623명 (2024.7.31. 기준)<br/>※ 2020.7 개원 : 53명 2021년 : 163명 2022년 : 158명 2023년 : 160명 2024년 7월 : 89명</li> <li>감면 혜택자 감면 이용료 지원 현황<br/>※ 2022년- 206백만원 / 2023년- 202백만원 / 2024년 7월 - 106백만원</li> <li>2022. 12. 조례 개정으로 양구군 지역 산모를 위한 감면료 혜택 확대<br/>※ 1년미만 거주 50% → 70% 감면을 확대</li> <li>재난·재해 예방을 위한 안전보건협의체 회의 매월 실시 및 감염병예방관리를 위한 분기별 집중 지도·점검<br/>※ 안전보건협의체 회의 실시 : 2022.12.부터 20회 실시<br/>→ 산업안전보건법 등 종사자·시설안전 관리 강화</li> </ul> <p>&lt;임산부 건강교실&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>임산부 요가(체조)교실 운영(온오프라인 임산부 교실) : 총 8회/15명</li> <li>온오프라인 임산부 교실 참여 홍보 : 임산부 등록자 54명</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 안전보건협의체 및 정기 지도점검 등으로 감염예방 및 시설안전관리 철저
- 2024.12.31. 공공산후조리원 위탁기간 만료에 따른 재위탁(재계약) 추진
- 임산부 등록 및 사업 연계
- 산모 건강관리 프로그램 운영과 안전한 분만 환경 조성
- 강원대학교병원 안전한 출산 인프라구축 사업단 연계

## □ 기대효과

- 공공산후조리원을 설치 운영함으로써 산모와 신생아의 생명·건강 보호 및 출산 가정의 경제적 지원을 통해 저출산 극복에 기여
- 출산 인프라 구축을 통해 원정 출산에 따른 사회비용 감소 및 질 높은 의료서비스 확대를 통한 출산장려 분위기 조성

## □ 문제점 및 대책

- 저출산 대책 극복의 일환으로 공공산후조리원 운영이 이루어지는 점을 반영하여 지속적인 모자보건법 개정을 촉구하여 국비확보 기반 마련
- 임산부 맞벌이로 인한 인원 확보의 어려움 - 온오프라인을 이용한 프로그램 운영의 효율성을 높임

# 1. 맞춤형 복지정책

## (⑥ 저소득층 공공임대아파트 건립)

| 관리번호 | V-1-⑥            | 중앙정부 협의      해당없음☑      협의사항(제도☐      재정☐      권한☐) |               |        |        |     |           |    |
|------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----------|----|
| 신규여부 | 신규 ☐<br>계속 ☑     | 예산                                                  | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국비     | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ | 예산<br>비예산 ☐                                         |               | 24,200 | 19,200 | -   | 5,000     |    |
| 사업기간 | 2018~2024        | 공약실명제                                               |               | 민원서비스과 | 주택팀장   | 성용진 | ☎480-2350 |    |
| 사업주체 | 양구군              |                                                     |               |        | 주택팀원   | 윤영기 | ☎480-2352 |    |

### □ 정책목표

- ✓ 저소득층·노인·사회초년생등의 쾌적한 거주환경 조성을 위하여 정부추진 공공주택사업 유치로 주택난 해소 및 주민편의 제공

### □ 사업개요

- 추진근거 : 민간임대주택에 관한 특별법, 공공주택 특별법, 마을정비형 공공주택사업 업무처리지침
- 추진기간 : 2018 ~ 2024.12.
- 위 치 : 양구군 양구읍 상리 124-1
- 사업비 : 242억원(주택도시기금43, 정부재정지원57, LH92, 군50)
- 사업대상 : 주거 취약계층(영구임대: 생계·의료급여 수급자등, 국민임대: 무주택세대구성원)
- 추진내용 : 공공임대주택 사업 유치를 통한 소외계층 주택난 해소(영구20세대, 국민80세대)

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비   | 2022년  | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 24,200 | 14,002 | 8,898 | 1,300 | -     | -     | -    |
| 국비      | 19,200 | 11,602 | 7,598 | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 5,000  | 2,400  | 1,300 | 1,300 | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -    |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 주택건설 사업계획승인    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 부지매각 및 주택사업자선정 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 입주자모집공고        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 건축공사           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공정률  | %  | 100% | -     | 50%   | 100%  |       |       |

## □ 공약 추진실적

- 마을정비형 공공주택사업 협약체결 : '19. 9.(LH ⇄ 양구군)
- 주택건설사업계획승인(국토교통부) : '21. 12.
- 주택사업 시공사 선정 및 계약 : '22. 10.
- 건축공사 착공 : '23. 1.(현재공정률 80%)
- 마을정비형 공공주택사업 협약체결 : '19. 9.(LH ⇄ 양구군)
- 입주자 모집 접수 : '23. 5. 7 ~ 5. 10.
- 현재 추진공정 : 103동 내부 인테리어 및 외부 단지조성공사

## □ 향후계획

- 입주자 선정발표 : '23. 10. 18.
- 준공 및 입주 : 준공 '24. 10. 24. 예정 / 입주 '25. 2월 예정

## □ 기대효과

- 임대주택 공급으로 소외계층의 주거환경 안정화

# 1. 맞춤형 복지정책

## (⑦ 보훈정책 추진(보훈대상자 수당인상 및 시설 지원))

| 관리번호 | V-1-㉗ | 중앙정부 협의 |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|

### □ 정책목표

- ✓ 참전명예수당 및 미망인 수당 인상을 통해 국가유공자 예우 및 생활안정 지원
- ✓ 보훈시설의 재정비 및 기능보강을 지원하여 안전사고를 예방하고 쾌적한 환경 조성

### □ 사업개요

- 추진근거
  - 양구군 참전유공자 지원조례 제4조
  - 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 조례 제6조
  - 양구군재향군인 예우 및 지원에 관한 조례 제6조
- 추진기간 : 2023년 ~ 2024년
- 위      치 : 참전유공자, 향군회관, 보훈회관
- 사    업    비 : 연 518백만원(2024년 기준)
- 사업대상 : 참전유공자, 향군회관, 보훈회관
- 추진내용
  - 참전명예수당 인상 : 20만원 → 30만원(10만원 인상)
  - 미망인수당 인상 : 5만원 → 10만원(5만원 인상)
  - 보훈시설 시설개선
    - \* 현충시설 정비공사 : 순직 및 전적비 이전, 보수 등
    - \* 향군회관 : 엘리베이터 설치 등
    - \* 보훈회관 : 리모델링 등

## □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 1,127 | -     | 87    | 518   | 174   | 174   | 174  |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 1,127 | -     | 87    | 518   | 174   | 174   | 174  |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항               | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 수당 신청 및 지급           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 현충시설 정비공사<br>착공 및 준공 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 보훈시설 기능보강<br>착공 및 준공 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 지원금액 | %  | 100% | -     | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| 완공개소 | 개소 | 2개소  | -     | 2개소   | 2개소   | -     | -     |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 미망인수당 인상 : `23. 1월</li> <li>■ 참전명예수당 인상 : `24. 1월</li> <li>■ 육탄4용사 순직지비 이전 및 보수 : 21백만원</li> <li>■ 보훈시설 기능보강               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보훈회관 : 완료(리모델링) / 36백만원</li> <li>- 향군회관 : 추진중(엘리베이터 설치 등) 242백만원</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 향후계획

- 보훈시설 기능보강(향군회관) 준공 : `24. 9월

## □ 기대효과

- 나라를 위해 희생하고 헌신한 참전유공자의 보훈수당을 인상하여 안정적인 생활 지원
- 노후된 보훈시설을 재정비하여 안전사고를 예방하고 쾌적한 실내환경을 조성
- 국가유공자의 예우 및 지원을 강화하여 전국민적인 보훈정신 함양

# 1. 맞춤형 복지정책

## (⑧ 다문화가정 맞춤형 지원)

| 관리번호 | V-1-㉠ | 중앙정부 협의 |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|

### □ 정책목표

- ✓ 결혼이주여성의 특성에 맞는 취업 지원 및 문화적 교류와 지역사회 소통의 기회 제공
- ✓ 다문화 가족의 한국사회 조기적응 및 사회·경제적 자립지원 도모

### □ 사업개요

- 추진근거 : 양구군 외국인주민 및 다문화가족지원 조례 제6조, 제7조
- 사업비전 : 결혼이민자와 함께 미래를 여는 양구군
- 추진기간 : 2023년 ~ 계속
- 사 업 비 : 연 64백만원(군비 44, 수자원공사 20)
- 사업대상 : 양구군 관내 거주 다문화가정
- 추진내용 : 다문화가정 결혼이주여성의 지역사회 정착지원을 위한 환경조성

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 307  | 30    | 68    | 64    | 70    | 75    | -    |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 207  | 10    | 48    | 44    | 50    | 55    | -    |
| 민간 등 기타 | 100  | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | -    |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항          | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 결혼이민자 인력풀 사업추진  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 결혼이민자 자조모임 지원   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 취업지원 컨설팅 및 취업연계 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 다문화가족 모국방문지원    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표          | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 결혼이민자 취업지원 참여 | 명  | 10명  | -     | 22명   | 10명   | 10명   | 10명   |
| 동아리활동 참여      | 명  | 50명  | -     | 32명   | 40명   | 45명   | 50명   |
| 결혼이민자 인력풀 참여  | 명  | 10명  | -     | 7명    | 10    | 10    | 10명   |
| 모국방문지원참여참여    | 가구 | 15가구 |       | 17가구  | 15가구  | 15가구  | 15가구  |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (춘천고용지원센터 업무협약) 직업훈련, 구직신청 간소화 : 업무협약 2023. 03. 29</li> <li>■ (국민취업지원제도 참여자) 취업지원 장려금 : 컨설팅 22명, 교육이수6명, 취업 2명</li> <li>■ (동아리활동지원) 결혼이민자 교류 및 소통 기회제공 : 4개팀 32명</li> <li>■ (인력풀지원) 재능·특기활용 지역사회 참여 : 청춘어학당 등 5개 사업 6명,</li> <li>■ (모국방문지원확대) 다문화가족 모국방문 예산 증액 : (증) 20백만원</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 계속사업 추진

## □ 기대효과

- 결혼이주여성 맞춤 취업 지원으로 소득창출 연계
- 지역 행사 참여를 통한 지역사회 구성원으로서의 자긍심 고취
- 결혼이주여성 동아리 지원을 통한 소통의 기회 제공

# 1. 맞춤형 복지정책

## (9) 양구군 가족센터 건립

| 관리번호 | V-1-9            | 중앙정부 협의      해당없음☑      협의사항(제도☐      재정☐      권한☐) |               |       |         |     |           |    |
|------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|---------|-----|-----------|----|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 ☐     | 예산<br>비예산 ☐                                         | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국비      | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                                                     |               | 5,100 | 1,500   | -   | 3,600     | -  |
| 사업기간 | 2021~2024        | 공약실명제                                               |               | 평생교육과 | 드림스타트팀장 | 조해국 | ☎480-2440 |    |
| 사업주체 | 양구군              |                                                     |               |       | 드림스타트팀원 | 이지연 | ☎480-2441 |    |

### □ 정책목표

- ✓ 생활SOC복합화 사업을 통해 가족센터 기능 외 돌봄기능을 확대 추진하여 통합적 (가족센터, 돌봄 기관) 서비스 제공

### □ 사업개요

- 추진근거 : 건강가정기본법 제35조(건강가정지원센터의 설치)
- 추진기간 : 2021년 ~2024년
- 위 치 : 양구군 양구읍 박수근로 286-11
- 사업비 : 5,100백만원(국1,500, 군3,600)
- 사업규모 :  
(사업규모) 지하1층/지상 2층(연면적 1,387)  
- 1층 : 공동육아나눔터(112㎡), 다함께돌봄센터(86㎡), 다목적가족소통교류공간(250㎡)  
- 2층 : 사무실(139㎡), 상담실(102㎡), 교육실(150㎡), 다문화자녀언어교실(64㎡)

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 5,100 | 3,000 | 2,100 |       | -     | -     | -    |
| 국비      | 1,500 | 750   | 750   | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 3,600 | 2,250 | 1,350 | -     | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항    | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|           | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 기본 및 실시설계 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사추진      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 가족센터운영    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표        | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 가족센터 건립 공정률 | 식  | 1개소 | 45%   | 35%   | 20%   | -     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~2024.07) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 기본 및 실시 설계 완료 : 2022. 6월</li><li>■ 가족센터 공사 착수 : 2022. 7월</li><li>■ 가족센터 건축, 전기 2차분 착공 : 2023년 4월 27일 / 준공 10월 23일</li><li>■ 가족센터 건축, 전기 1차분 준공 : 2023년 4월 26일</li><li>■ 가족센터 공사 중지 : 2023년 11월 20일</li><li>■ 공사 재착공 : 2024. 3월</li><li>■ 가족센터 준공 : 2024. 6월</li><li>■ 가족센터 운영 개시 : 2024. 7월</li><li>■ 가족센터 BF 인증 : 2024. 8월</li></ul> |

□ 향후계획

- 가족센터 시설물 하자보수 및 유지관리 및 프로그램 운영

□ 기대효과

- 가족·다문화·돌봄 사업을 통합적 서비스 제공기관으로 운영
- 복합커뮤니티센터와의 연결을 통한 가족센터 기능 확장성 제공
- 지역주민들의 소통과 교류 할수있는 공간 제공 지역사회 결속력 강화 공동체 의식 함양기여
- 다양한 가족형태와 구성원 요구를 반영한 가족 간 유대감 강화와 가족 기능 역할 지원 할 수 있는 서비스 제공

# 1. 맞춤형 복지정책

## (10) 다기능 통합복지시설 건립

| 관리번호 | V-1-10           | 중앙정부 협의      해당없음☑      협의사항(제도☐      재정☐      권한☐) |               |       |        |     |           |    |
|------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-----|-----------|----|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 ☐     | 예산 ☑<br>비예산 ☐                                       | 총사업비<br>(백만원) | 계     | 국비     | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                                                     |               | 3,902 | 3,122  | -   | 780       | -  |
| 사업기간 | 2022~계속          | 공약실명제                                               |               | 사회복지과 | 복지정책팀장 | 이미숙 | ☎480-2470 |    |
| 사업주체 | 양구군              |                                                     |               |       | 복지정책팀원 | 윤종필 | ☎480-2471 |    |

### □ 정책목표

주민들의 다양한 복지 욕구를 한 곳에서 해결하며 다양한 계층이 혜택을 받을 수 있는 통합복지시설 조성

### □ 사업개요

- 추진근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 시행령 제24조
- 추진기간 : '22년 ~'25년
- 위치 : 양구읍 상리 334-3(중앙 공원)
- 사업비 : 3,902백만원(국 3,122 군 780)
- 추진내용 : 다기능 통합복지시설 신축(925㎡ / 지상3층)

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 3,902 | 1,875 | 2,027 | -     | -     | -     | -    |
| 국비      | 3,122 | 1,500 | 1,622 | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 780   | 375   | 405   | -     | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항                     | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 공유재산 관리계획 심의 및 사업계획 검토심의 등 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 설계 제안 공모 심사                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 건축기본 및 실시설계 용역             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 도 계약심사 및 인허가 신청등           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 착공 및 준공                    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표  | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공 정 율 | %  | 100% | -     | 5%    | 40%   | 55%   | -     |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공유재산 관리계획 심의 : '23. 1월</li> <li>■ 주민의견 수렴 : '23. 2월(2회), 7월, 9월</li> <li>■ 건축기획 용역 : '23. 3. ~ 6월</li> <li>■ 공공건축 사업계획 검토 및 심의 : '23. 7. ~ 8월</li> <li>■ 설계 제안공모 : '23. 9월</li> <li>■ 건축기본 및 실시설계 용역 : '23. 10. ~ '24. 5월</li> <li>■ 설계안전성검토 용역 : '24. 3. ~ 6월</li> <li>■ 일상감사 및 계약심사(자체) : '24. 5월</li> <li>■ 부지조성 공사 : '24. 5월</li> <li>■ 착공 : '24. 6월</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 준공 : '25. 7월

## □ 기대효과

- 양질의 복지, 교육, 일자리 서비스 제공

## □ 문제점 및 대책

- 인근 주민 및 상가 민원 발생
  - 민원 발생시 시공사, 발주처 등 즉시 해결 및 민원 최소화를 위한 소통
  - 인접건축물 사전조사 용역을 통한 인근 건축물 피해 최소화 및 방지

# 1. 맞춤형 복지정책

## (⑪) 펀치볼 종합복지타운 건립)

| 관리번호 | V-1-㉪ | 중앙정부 협의 |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|

### □ 정책목표

문화·복지 공간 마련과 지역사회 안전망 확충으로 주민들의 복지증진과 정주여건 개선

### □ 사업개요

- 추진근거 : 접경지역지원법 시행령 제21조, 국가균형발전 특별법 제34조, 제35조의 2, 제40조
- 추진기간 : '23년 ~'25년
- 위 치 : 해안면 현리 154번지(구 복지회관)
- 사 업 비 : 4,500백만원 (국 3,600 군 900)
- 추진내용 : 펀치볼 종합복지타운 건립(990m<sup>2</sup> / 지하1층, 지상2층)

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 4,500 | -     | 400   | 3,980 | 120   | -     | -    |
| 국 비     | 3,600 | -     | 320   | 3,280 | -     | -     | -    |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 900   | -     | 80    | 700   | 120   | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항                     | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 공유재산 관리계획 심의 및 사업계획 검토심의 등 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 설계 제안 공모 심사                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 건축기본 및 실시설계 용역             |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 도 계약심사 및 인허가 신청등           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 착공 및 준공                    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표  | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공 정 율 | %  | 100% | -     | 5%    | 20%   | 75%   | -     |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 공유재산 관리계획 심의 : '23. 1월</li> <li>■ 주민의견 수렴 : '23. 2월, 7월, 11월</li> <li>■ 건축기획 용역 : '23. 3. ~ 6월</li> <li>■ 공공건축 사업계획 검토 및 심의 : '23. 7. ~ 8월</li> <li>■ 설계 제안공모 : '23. 9월</li> <li>■ 건축기본 및 실시설계 용역 : '23. 11. ~ '24. 4월</li> <li>■ 도 계약심사 및 각종 인증 : '24. 5. ~</li> <li>■ 신축에 따른 인허가 신청 : '24. 7월</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 착공 및 준공 : '24. 9. ~ '25. 11월

## □ 기대효과

- 복지회관 신축으로 해안면 주민의 삶의 질 향상과 안전망 확충

## □ 문제점 및 대책

- 각종 인증절차(BF 예비인증 및 본인증, 제로에너지, 녹색인증 등)제도 복잡  
→ 설계용역사와 인증 절차 단축 이행 협의(본인증 전 예비인증 사전 신청)

# 1. 맞춤형 복지정책

## (12) 봉안당 신축 및 주차장 확장(선진장례문화 조성)

| 관리번호 | V-1-12 | 중앙정부 협의 |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
|------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|

### □ 정책목표

- 장사시설 신규설치에 따른 불법묘지 설치 예방 및 추모객 편의 증진 도모

### □ 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2024년
- 위     치 : 양구읍 하리 352번지 일원
- 사   업   비 : 6,683백만원(국1,594.4 도81.1 군5,007.6)
- 추진내용
  - 봉안당 신축 1식(지상1층, 연면적 832㎡ / 사무실, 휴게실, 제례실, 봉안실-6,016기)
  - 주차장 및 쉼터조성(2,964㎡, 주차장 60면)

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비    | 2022년   | 2023년   | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 6,683.1 | 2,000   | 4,683.1 | -     | -     | -     | -    |
| 국 비     | 1,594.4 | 693     | 901.4   | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | 81.1    | 59.4    | 21.7    | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 5,007.6 | 1,247.6 | 3,760   | -     | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -       | -       | -       | -     | -     | -     | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항          | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 봉안당신축           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 봉안공원 주차장 및 쉼터조성 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 봉안당 운영          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표            | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 봉안당 신축          | 식  | 1  | -     | -     | 1     | -     | -     |
| 봉안공원 주차장 및 쉼터조성 | 식  | 1  | -     | -     | 1     | -     | -     |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <div> <div>■ 봉안당 신축</div> <div> <div>- 공유재산 관리계획 반영 : 2022. 3월</div> <div>- 기본 및 실시설계 용역 : 2022. 5 ~ 11월</div> <div>- 일상감사 및 계약심사 등 사전절차 이행 : 2022. 11월</div> <div>- 공사착공 : 2022. 12월</div> <div>- BF 예비인증 용역 : 2023.7월</div> <div>- 장사시설 설치 지원사업 예산 추가 확보 : 123백만원</div> </div> </div> <div> <div>■ 봉안공원 주차장 및 쉼터조성</div> <div> <div>- 토지 경계복원 현황측량 완료 : 2022. 4월</div> <div>- 기본 및 실시설계 용역 : 2023. 3 ~ 8월</div> <div>- 특별교부세 확보 : 2023. 7월(800백만원)</div> <div>- 일상감사 및 계약심사 등 사전절차 이행 : 2023. 8~ 9월</div> <div>- 공사착공 : 2023. 10월</div> </div> </div> |

### □ 향후계획

- 공사 준공 : 2024. 10월
- 관련 조례 개정 : 2024. 10월
  - 양구군 장사시설 등의 설치 및 운영조례 및 시행규칙
- 봉안당 운영 : 2024. 10월

### □ 기대효과

- 선진 장례문화 확산 및 추모객 편의 증진

## 6. 내실 있는 스포츠 산업 및 양구체육활성화!

# 1. 스포츠 산업을 통한 지역경제 활성화

## (① 전략적인 스포츠마케팅으로 지역경제 활성화견인)

| 관리번호 VI-1-① |                  | 중앙정부 협의        |               | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |        |     |           |     |
|-------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|-----|-----------|-----|
| 신규여부        | 신규 □<br>계속 ☑     | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국 비    | 도 비 | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기        | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |                |               | 36,400                  | -      | -   | 36,400    | -   |
| 사업기간        | 2023~계속          | 공약실명제          |               | 스포츠재단                   | 마케 팅팀장 | 최길한 | ☎482-9609 |     |
| 사업주체        | 양구군              |                |               |                         | 마케 팅팀원 | 김태욱 | ☎482-9609 |     |

### □ 정책목표

- ✓ 양구군의 우수한 스포츠 인프라를 활용한 대회 및 전지훈련 유치로 지역경제 활성화 및 지역브랜드 가치 제고

### □ 사업개요

- 추진근거 : 양구군스포츠재단 설립 및 운영에 관한 조례
- 추진기간 : 2023~계속
- 위 치 : 양구군 일원
- 사업비 : 연 6,100백만원(군비) / 2024년 기준
- 사업내용
  - (재)양구군스포츠재단의 스포츠마케팅 및 체육시설 통합관리 체계를 통한 전문성 확보
  - 전국단위 대회 및 장기체류형 전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화
  - "스포츠-관광-지역경제" 지역연계형 스포츠산업 모델 구축
- 추진내용
  - (재)양구군 스포츠재단을 통한 전문적·체계적 스포츠마케팅 사업추진
  - 스포츠마케팅 사업을 통해 실질적 지역경제 활성화 유도
    - 대회 유치 계약 시 20~30%에 해당하는 관내 업체 사용 내역 영수증 첨부 등
    - 대회 진행방식 개선을 통한 대회 참가인원의 체류 기간 연장
  - 스포츠마케팅 사업추진에 따른 경제효과 분석자료를 통해 개선사항 검토
    - 참가인원의 소비패턴·생활환경 분석 및 체류 기간 중 불편사항 파악 등

[목표 VI] 내실 있는 스포츠 산업 및 양구체육활성화

연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 36,400 | 5,000 | 5,800 | 6,100 | 6,300 | 6,500 | 6,700 |
| 국 비     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 도 비     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 군 비     | 36,400 | 5,000 | 5,800 | 6,100 | 6,300 | 6,500 | 6,700 |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

공약달성 확인지표

| 확인지표          | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 전국단위 스포츠대회 유치 | 건  | 110 | 100   | 110   | 110   | 120   | 120   |
| 체류형 전지훈련 유치   | 건  | 100 | 100   | 100   | 100   | 110   | 110   |

공약 추진실적

| 구 분               |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022.07.~2023.12. |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 스포츠대회 14개 종목, 104개 대회</li> <li>■ 전지훈련 11개 종목, 90개팀</li> <li>■ 연 방문인원 290,000여명 / 경제효과 약 232억원</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024.01.~         | 실 적 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 스포츠대회 : 14개 종목, 64개 대회 유치</li> <li>■ 전지훈련 : 9개 종목, 75개팀 유치</li> <li>■ 총 방문인원 : 271,000명</li> <li>■ 경제효과 : 212억원</li> <li>■ 스포츠마케팅 경제효과 분석 연구용역 완료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설문조사를 통한 스포츠마케팅 관계자 만족도 조사 실시</li> <li>- 상권 분석을 통한 스포츠마케팅 활성화 기간 실질적 지역경제 활성화 기여도 분석</li> </ul> </li> </ul> |

향후계획

- 2024년도 스포츠마케팅 유치 목표

| 구 분   | 종 목 | 유 치     | 방문인원      | 경제효과    |
|-------|-----|---------|-----------|---------|
| 스포츠대회 | 14개 | 110개 대회 | 약 320,000 | 약 250억원 |
| 전지훈련  | 11개 | 100개 팀  |           |         |

기대효과

- 전문적 스포츠마케팅 운영을 통한 전국 최고의 스포츠 도시 이미지 제고
- 실질적 지역경제 활성화를 위한 최적의 스포츠산업 모델 구축
- 스포츠 종목별 경기력 향상과 더불어 지역과 상생하는 스포츠마케팅 추진

## 2. 생활체육 및 엘리트 체육활성화

### (① 지역특화 엘리트 종목 육성)

| 관리번호 VI-2① |                                                                                                                                       | 중앙정부 협의        |               | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |        |     |     |           |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|-----|-----|-----------|--|
| 신규여부       | 신규 □<br>계속 ☑                                                                                                                          | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국 비    | 도 비 | 군 비 | 기 타       |  |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 □                                                                                                                      |                |               | 647                     | -      | -   | 647 | -         |  |
| 사업기간       | 2023~계속 <th colspan="2" rowspan="2">공약실명제</th> <th rowspan="2">경제체육과</th> <th colspan="2">체육진흥팀장</th> <td>김아름</td> <td>☎480-7150</td> | 공약실명제          |               | 경제체육과                   | 체육진흥팀장 |     | 김아름 | ☎480-7150 |  |
| 사업주체       | 양구군 <th colspan="2">체육진흥팀원</th> <td>배재익</td> <td>☎480-7152</td>                                                                       |                |               |                         | 체육진흥팀원 |     | 배재익 | ☎480-7152 |  |

#### □ 정책목표

- ✓ 학교체육 체계적 지원으로 지역 엘리트 체육 인재 육성
- ✓ 체육 명문학교 육성과 스포츠 마케팅 연계로 지역경기 활성화

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 「국민체육진흥법」 제3조(체육진흥시책과 권장)
- 추진기간 : 2022~2026년
- 위 치 : 양구관내
- 사 업 비 : 647백만원
- 사업대상 : 관내 학교 운동부 및 우수선수
- 추진내용
  - 관내 학교 운동부 지원 : 출전비, 장비구입비 등
  - 체육 우수선수 육성 지원 : A(300천원), B(200천원), C(100천원) D(50천원) / 매월
  - 체육대회 우수선수 포상 지원 (단위 : 천원)

| 구분   |    | 포상금 |     |     | 비고 |
|------|----|-----|-----|-----|----|
|      |    | 1위  | 1위  | 3위  |    |
| 도민체전 | 개인 | 100 | 70  | 50  |    |
|      | 단체 | 70  | 50  | 100 |    |
| 전국체전 |    | 300 | 200 | 100 |    |

[목표 VI] 내실 있는 스포츠 산업 및 양구체육활성화

□ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 647  | 125.5 | 125.5 | 99    | 99    | 99    | 99   |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 647  | 125.5 | 125.5 | 99    | 99    | 99    | 99   |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항        | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|               | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 사업신청 및 교부(정산) |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업추진          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표          | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 학교 및 우수선수 지원률 | 식  | 1  | -     | 1     | 1     | -     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                       |     | 내 용                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2023년) |     | ■ 도지사기 대회 출전지원<br>■ 체육 우수선수 육성지원(A 1명, B 5명, C 11명, D 17명)<br>■ 전국체전(금1 은3 동1) 및 도민체전(금86 은51 동 41) 성적우수자 포상<br>■ 관내 학교 훈련비, 장비구입비 지원(6.5백만원) |
| 2024.01.~                 | 실 적 | ■ 도지사기 대회 출전지원(수영, 육상)<br>■ 체육 우수선수 육성지원(B 4명, C 12명, D 20명)<br>■ 도민체전(금71 은48 동 44) 성적우수자 포상                                                 |

□ 향후계획

- 1학교 1체육 특화종목 육성지원 : 유관기관 협의 및 시범운영
  - 엘리트 선수 발굴 및 육성 지원
- 체육 우수선수 육성 지원금과 체육대회 포상금 지속 추진

## □ 기대효과

- 학교별 체육 명문학교 육성을 통한 타 지역 운동부 학생 유입으로 인구 증가 효과 기대
- 스포츠 도시로서 양구군 이미지 제고

## □ 문제점 및 대책

- 인구감소로 인한 출전 선수 감소 문제
  - 군부대 적극 협조 요청을 통한 선수선발 문제 해소 필요
  - 체육대회 우수자에 대한 포상 확대 필요

## 2. 생활체육 및 엘리트 체육활성화

### (② 생활체육 동아리 활동 등 활성화)

| 관리번호 I-1-① |                  | 중앙정부 협의        |               | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |        |     |       |           |  |
|------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|-----|-------|-----------|--|
| 신규여부       | 신규 □<br>계속 ☑     | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국 비    | 도 비 | 군 비   | 기 타       |  |
| 완료시기       | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |                |               | 584.2                   | -      | 60  | 524.2 | -         |  |
| 사업기간       | 2023~계속          | 공약실명제          |               | 경제체육과                   | 체육진흥팀장 |     | 김아름   | ☎480-7150 |  |
| 사업주체       | 양구군              |                |               |                         | 체육진흥팀원 |     | 배재익   | ☎480-7152 |  |

#### □ 정책목표

- ✓ 엘리트체육 및 생활체육 활성화를 통한 체육인구 저변확대

#### □ 사업개요

##### ○ 추진근거

- 국민체육진흥법 제8조(지방 체육의 진흥) ①지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육 활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다.
- 양구군 체육진흥 조례 제5조(생활체육의 진흥 지원) 군수는 생활체육을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지원할 수 있다.

##### ○ 추진기간 : 2023 ~ 2026년

##### ○ 위 치 : 양구 관내

##### ○ 사업비 : 584.2백만원(도비 60, 군비 524.2)

##### ○ 사업대상 : 양구관내 주민

##### ○ 추진내용

- 생활체육교실 운영지원 사업
- 생활체육활성화 용품지원 사업
- 직장운동경기부 스포츠 체험교실 운영

## □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계       | 584.2 | 60    | 83    | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3 |
| 국 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 도 비     | 60    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 군 비     | 524.2 | 50    | 73    | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항 | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|        | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 교부신청   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업진행   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업정산   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표        | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 생활체육교실 운영 수 | 강좌 | 50 | 46    | 55    | 43    | -     | -     |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                       |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2023년) |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활체육프로그램 운영지원(30개강좌 1,485회 21,347명 참여)</li> <li>■ 생활체육지도자 교실운영(25개강좌 2,779회 32,465명 참여)</li> <li>■ 생활체육활성화 용품 지원(38백만원 지원 완료)</li> <li>■ 직장운동경기부 스포츠 체험교실 운영(펜싱 등 4개 종목)</li> </ul> |
| 2024.01.~                 | 실 적 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 생활체육프로그램 운영지원(24개강좌 653회 9,863명 참여)</li> <li>■ 생활체육지도자 교실운영(19개강좌 911회 7,887명 참여)</li> <li>■ 생활체육활성화 용품 지원(18백만원 지원 완료)</li> <li>■ 직장운동경기부 스포츠 체험교실 운영(1팀 2회)</li> </ul>            |

## [목표 VI] 내실 있는 스포츠 산업 및 양구체육활성화

### □ 향후계획

- 종목별 협회 및 동호회 물품 지원(지속)
- 생활체육프로그램 운영 활성화 : 강좌개설 및 참여인원 확대
- 직장운동경기부 스포츠 체험교실 운영 : 4개팀(재능기부)

### □ 기대효과

- 생활체육교실의 적극적인 지원을 통해 생활체육의 대한 군민의 지속적인 관심을 촉발하여 생활체육인구 저변 확대에 기여
- 직장운동경기부 스포츠체험교실 운영을 통하여 지역의 체육인재 조기발굴에 기여

### □ 문제점 및 대책

- 프로그램 강사 수급 문제
  - 다양한 프로그램 계획에 따른 외부강사 적극 초빙 노력

## 2. 생활체육 및 엘리트 체육활성화

### (③ 취약계층 체육복지 실현)

| 관리번호 VI-2-③ |                  | 중앙정부 협의     |               | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |        |      |       |           |
|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------|------|-------|-----------|
| 신규여부        | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국비     | 도비   | 군비    | 기타        |
| 완료시기        | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |             |               | 635                     | 396.6  | 73.8 | 164.6 | -         |
| 사업기간        | 2023~계속          | 공약실명제       |               | 경제체육과                   | 체육진흥팀장 |      | 김아름   | ☎480-7150 |
| 사업주체        | 양구군              |             |               |                         | 체육진흥팀원 |      | 배재익   | ☎480-7152 |

#### □ 정책목표

- ✓ 스포츠활동에 대한 공정한 기회를 부여함으로써 체육복지를 통한 사회적 소외감 해소 및 삶의 질 향상

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 「국민체육진흥법」 제16조(여가체육의 육성) 및 제22조 제1항 11호  
(저소득층의 체육활동 지원), 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」  
제25조(체육활동의 차별금지)
- 추진기간 : 2023 ~ 2026
- 위 치 : 양구관내 스포츠시설(민간, 공공)
- 사업비 : 635백만원(국비 396.6, 도비 73.8, 군비 164.6)
- 사업대상
  - 스포츠강좌이용권 지원 : 만5세 ~ 만18세 저소득층 대상
  - 장애인스포츠강좌이용권 지원 : 만5세 ~ 만64세 장애인 대상
  - 장애인 생활체육교실 : 관내 장애인 대상
- 추진내용
  - 1인 월10천원/11만원(장애인)(12개월) 범위 내 스포츠강좌 수강료 지원
  - 장애인스포츠강좌이용권 단기강좌로 변경 운영
  - 장애인 생활체육교실운영

[목표 V] 내실 있는 스포츠 산업 및 양구체육활성화

연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 635   | 81.7  | 98.5  | 103.8 | 111   | 117   | 123  |
| 국 비     | 396.6 | 51.3  | 62.8  | 66.5  | 70    | 72    | 74   |
| 도 비     | 73.8  | 7.8   | 10.2  | 10.8  | 13    | 15    | 17   |
| 군 비     | 164.6 | 22.6  | 25.5  | 26.5  | 28    | 30    | 32   |
| 민간 등 기타 |       | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항    | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|           | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 사업홍보      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업신청 및 선정 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 사업진행      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

공약달성 확인지표

| 확인지표             | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 스포츠강좌 이용자 수      | 명  | 50 | 35    | 37    | 39    | -     | -     |
| (장애인)생활체육교실 참여자수 | 명  | 30 | -     | 15    | 24    | -     | -     |

공약 추진실적

| 구 분                       | 내 용                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2023년) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■저소득층 : 태권도, 검도 등 7개 종목 / 35명 지원(바우처)</li> <li>■장 애 인 : 그라운드골프, 볼링 2개 종목 / 35명 지원(단기강좌)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2024.01.~                 | 실 적                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■저소득층 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태권도, 헬스 등 6개 종목 / 35명 지원(바우처)</li> <li>- 스포츠클럽이용 단기강좌 완료 / 9명</li> <li>- 유아체조 등 2개 종목 단기강좌 진행중 / 24명 지원</li> </ul> </li> <li>■장 애 인 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 헬스 등 3개 종목 / 4명 지원(바우처)</li> <li>- 볼링 1개 종목 단기강좌 완료 / 10명 지원</li> <li>- 볼링 1개 종목 단기강좌 진행중 / 17명 지원</li> </ul> </li> <li>■장애인생활체육지도자 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 게이트볼, 파크골프 한궁 3개 종목 운영 : 14명 지원</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 향후계획

- 스포츠강좌이용권 적극 홍보 및 대상자 확대 건의
- 스포츠강좌이용권 단기스포츠강좌 개설
- 장애인스포츠강좌이용권 활성화를 위한 단기스포츠강좌 확대 운영
  - 탁구, 볼링 등 강좌 개설
- 장애인 생활체육교실 확대 운영 : 외부강사 섭외를 통한 종목 다양화

## □ 기대효과

- 경제적 소외계층 유·청소년의 스포츠 참여기회 확대 및 체력향상, 건강증진
- 장애인들의 생활체육 참여 기회 확대 및 삶의 질 향상

## □ 문제점 및 대책

- 장애인스포츠 시설 부족(1개 운영)으로 단기스포츠강좌를 개설하여 사업 추진
- 장애인생활체육교실 운영 첫 실시 단계로 장애인협회와의 소통을 통한 내실있는 교실 운영 추진

### 3. 체육시설 인프라 조성

#### (① 양구종합스포츠타운 조성)

| 관리번호 VI-3-① |                  | 중앙정부 협의 |               | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |        |       |           |    |
|-------------|------------------|---------|---------------|-------------------------|--------|-------|-----------|----|
| 신규여부        | 신규 □<br>계속 ☑     | 예산      | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국비     | 도비    | 군비        | 기타 |
| 완료시기        | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ | 비예산     |               | 34,416                  | 11,002 | 2,190 | 21,224    | -  |
| 사업기간        | 2023~계속          | 공약실명제   |               | 경제체육과                   | 체육시설팀장 | 김미영   | ☎480-7160 |    |
| 사업주체        | 양구군              |         |               |                         | 체육시설팀원 | 전진한   | ☎480-7161 |    |

#### □ 정책목표

- ✓ 체육시설 현대화를 통한 쾌적하고 안전한 체육활동 여건 조성
- ✓ 다양한 종목과 동호회 활성화로 관내 체육인구 저변 확대

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육 진흥 시책과 권장), 제8조(지방 체육의 진흥)
- 추진기간 : 2022. 7월 ~ 2025. 3월
- 위 치 : 양구읍 고대리 448번지 일원
- 사업비 : 34,416백만원 (국비 11,002 도비 2,190 군비 21,224)
- 사업대상 : 공공체육시설 신규 조성
- 추진내용 : 국민체육센터 1동, 다목적실내체육관 2동, 주차장, 진입도로 등

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비   | 2022년이전 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 34,416 | 22,274  | 6,089 | 6,053 | -     | -     | -    |
| 국비      | 11,002 | 11,002  | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | 2,190  | 1,323   | 867   | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 21,224 | 9,949   | 5,222 | 6,053 | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -      | -       | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 사전행정절차처리       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실시설계용역         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 기초/골조/외장공사추진   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실내마감/조경/기타공사추진 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표                | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공공체육시설물 이용객 만족도     | %  | 95  | 0     | 0     | 0     | 92    | 95    |
| 목표 연도 내 체육시설 사업 준공률 | %  | 100 | 5     | 54    | 85    | 100   | 100   |
| 체육시설 내 안전사고 발생률     | %  | 100 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

□ 공약 추진실적

- 사업 공정률 계획 76%
- 실적 74.23 (97% 달성)

□ 향후계획

- 지붕/외벽 판넬 시공 : `24. 5월 ~ 12월
- 창호/금속/유리공사 : `24. 3월 ~ 11월
- 습식/수장/도장공사 : `24. 4월 ~ 11월
- 부대토목공사 (토공, 우/오수, 포장) : `24. 7월 ~ `25. 2월
- 기타공사 및 준공 : `24. 11월 ~ `25. 3월
- 건물준공검사 및 BF 승인 등, 사업비 정산 : `25. 4월 ~ `25. 12월

□ 기대효과

- 양구군의 장기 전략산업으로 스포츠마케팅이 안정화 되면서 지역의 경제 활성화에 크게 기여
- 다양한 시설 간 유기적 연계와 지역 주민들의 적극적 생활체육 참여로 주민 수요 유지

### 3. 체육시설 인프라 조성

#### (② 제2실내테니스장 건립)

| 관리번호 VI-3-㉔ |                  | 중앙정부 협의        |               | 해당없음☑ 협의사항(제도☐ 재정☐ 권한☐) |        |       |           |     |
|-------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|-------|-----------|-----|
| 신규여부        | 신규 ☐<br>계속 ☑     | 예 산 ☑<br>비예산 ☐ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국 비    | 도 비   | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기        | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                |               | 12,065                  | 2,280  | 1,597 | 8,188     | -   |
| 사업기간        | 2023~계속          | 공약실명제          |               | 경제체육과                   | 체육시설팀장 | 김미영   | ☎480-7160 |     |
| 사업주체        | 양구군              |                |               |                         | 체육시설팀원 | 전진한   | ☎480-7161 |     |

□ 정책목표

- ✓ 스포츠마케팅 시설 확충 및 국제 대회 유치기반 마련
  - ✓ 실내 체육공간 확충으로 주민 여가문화 기반 확대를 통한 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 추진근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육 진흥 시책과 권장), 제8조(지방 체육의 진흥)
- 추진기간 : 2022. 7월 ~ 2024. 11월
- 위 치 : 양구읍 하리 436-1번지 일원
- 사업비 : 12,065백만원 (국비 2,280 도비 1,597 군비 8,188)
- 사업대상 : 공공체육시설 신규 조성
- 추진내용 : 실내테니스장 4면(지하1층 ~ 지상3층) 및 부대시설, 주차장 등

□ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년이전 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 12,065 | 8,101   | 1,982 | 1,982 | -     | -     | -    |
| 국비      | 2,280  | 2,280   | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | 1,597  | 1,597   | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 8,188  | 4,224   | 1,982 | 1,982 | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -      | -       | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 사전행정절차처리       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실시설계용역         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 기초/골조/외장공사추진   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실내마감/조경/기타공사추진 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표                | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공공체육시설물 이용객 만족도     | %  | 95  | 0     | 0     | 0     | 92    | 95    |
| 목표 연도 내 체육시설 사업 준공률 | %  | 100 | 5     | 54    | 100   | 100   | 100   |
| 체육시설 내 안전사고 발생률     | %  | 100 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

□ 공약 추진실적

- 사업 공정률 계획 80%
- 실적 79.36 (99% 달성)

□ 향후계획

- 습식/수장/도장공사 : `24. 4월 ~ `24. 11월
- 부대토목공사 (토공, 우/오수, 포장 등) : `24. 7월 ~ `24. 10월
- 기타공사 및 준공 : `24. 10월 ~ `24. 11월
- 건물준공검사 및 BF 승인 등, 사업비 정산 : `25. 1월 ~ `25. 12월

□ 기대효과

- 기존 실내테니스장과 야외테니스장과 연계하여 시너지 효과 기대
- 양구군민의 건강과 레저를 위한 생활체육 관심 및 이용 수요 지속적 증가
- 도내 최대 규모의 스포츠 시설 밀집하여 양구군에 대한 긍정적 인식 확산

### 3. 체육시설 인프라 조성

#### (③ 양구 종합체육공원 조성)

| 관리번호 VI-3-③ |                  | 중앙정부 협의     |               | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |        |     |           |    |
|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------|-----|-----------|----|
| 신규여부        | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국비     | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기        | 임기 내 □<br>임기 후 ☑ |             |               | 19,000                  | 10,088 | -   | 8,912     | -  |
| 사업기간        | 2022~2026        | 공약실명제       |               | 경제체육과                   | 체육시설팀장 | 김미영 | ☎480-7160 |    |
| 사업주체        | 양구군              |             |               |                         | 체육시설팀원 | 이성재 | ☎480-7162 |    |

□ 정책목표

- ✓ 양구 종합스포츠타운 연계(2단계) 사업으로, 지역주민의 건강한 삶을 위한 여건 조성 및 스포츠마케팅 활성화와 체육기반시설 확충을 통해 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 추진근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육 진흥 시책과 권장), 제8조(지방 체육의 진흥)
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 양구읍 고대리 448번지 일원
- 사업비 : 190억원
- 추진내용 : 축구장 2면, 야구장 1면, 주차장, 기반시설 등

□ 연도별 투자소요자원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비   | 2022년 | 2023년  | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 19,000 | 2,430 | 10,961 | 3,798 | 1,811 | -     | -    |
| 국비      | 10,088 | 352   | 7,750  | 1,986 | -     | -     | -    |
| 도비      | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 8,912  | 2,078 | 3,211  | 1,812 | 1,811 | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항               | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 강원도개발공사 업무협약         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실시설계용역 추진            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 보상계획공고 및 협의보상        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 조달청 공사원가 사전검토 및 공사발주 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사 추진                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표             | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 강원도개발공사 업무협약     | 건  | 1   | 1     | -     | -     | -     | -     |
| 실시설계 용역 준공       | 건  | 1   | -     | -     | 1     | -     | -     |
| 양구 종합체육공원 조성 공정률 | %  | 100 | -     | -     | 20    | 60    | 100   |

### □ 공약 추진실적

| 구 분       |     | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022.07.~ | 실 적 | <ul style="list-style-type: none"> <li>강원도개발공사 대행사업 업무협약 체결 : 2022. 7월</li> <li>실시설계용역 도계약심사, PQ실시 : 2022. 12월 ~ 2023. 2월</li> <li>토취장 기반조사용역 및 현황측량용역 : 2023. 3월 ~ 6월</li> <li>토취장 개발 매장문화재 지표조사용역 : 2023. 4월 ~ 5월</li> <li>토지이용계획 확정 : 2023. 5월</li> <li>실시계획인가 승인 : 2023. 11월</li> <li>재해영향평가 심의 및 소규모환경영향평가 협의 완료 : 2023. 12월</li> <li>토석채취허가 승인 : 2024. 5월</li> <li>강원도 지방건설기술심의 완료 : 2024. 6월</li> <li>개찰 및 적격심사 : 2024. 8월</li> </ul> |

### □ 향후계획

- 본공사 착공 및 무연분묘 이전용역 착수 : 2024. 9월
- 주민설명회 개최 : 2024. 9월
- 공사 추진 : 2024. 9월 ~ 2026. 12월

### □ 기대효과

- 종합스포츠타운과 연계한 체육시설 설치로 각종 대회 및 전지훈련 유치 등 스포츠마케팅 경쟁력 확보
- 대회 및 전지훈련에 따른 외부 인구 유입으로 지역경제 활성화

### □ 문제점 및 대책

- 강원개발공사 실집행액 부진에 따라 매월 실집행액 현황 및 계획관리 대책

### 3. 체육시설 인프라 조성

#### (④ 공공·생활체육시설 조성 및 개선)

<양구탁구장, 파크골프장, 전문트레이닝 센터>

| 관리번호 VI-3-㉔ |                  | 중앙정부 협의        |               | 해당없음☑ 협의사항(제도☐ 재정☐ 권한☐) |        |       |           |     |
|-------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|-------|-----------|-----|
| 신규여부        | 신규 ☑<br>계속 ☐     | 예 산 ☑<br>비예산 ☐ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국 비    | 도 비   | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기        | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |                |               | 3,900                   | 30     | 1,538 | 2,332     | -   |
| 사업기간        | 2022~2024        | 공약실명제          |               | 경제체육과                   | 체육시설팀장 | 김미영   | ☎480-7160 |     |
| 사업주체        | 양구군              |                |               |                         | 체육시설팀원 | 이성재   | ☎480-7162 |     |
|             |                  |                |               |                         | 체육시설팀원 | 이강산   | ☎480-7163 |     |

#### □ 정책목표

- ✓ 지역주민들에게 건강한 생활습관과 지역의 문화활동을 촉진하고 다양한 문화이벤트와 활동을 지원하여 지역주민들에게 다양한 즐거움을 제공

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 국민체육진흥법 제3조(체육 진흥 시책과 권장), 제8조(지방 체육의 진흥)
- 추진기간 : 2022. 1월 ~ 2025. 12월
- 위 치 : 실내탁구장(양구읍 함춘로10), 파크골프장(양구읍 동수리, 방산면 현리), 트레이닝센터(하리 445)
- 사업비 : 3,900백만원
- 사업대상 : 실내탁구장, 파크골프장, 양구트레이닝센터
- 추진내용
  - 실내탁구장 1층 규모 신축(탁구대 5대, 화장실 1식 등)
  - 파크골프장 조성(방산면 현리 파크골프장 9홀, 한반도섬 파크골프장 9홀)
  - 트레이닝센터 2층 규모 신축

## □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 3,900 | 1,000 | 2,900 | -     | -     | -     | -    |
| 국 비     | 30    | 30    | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | 1,538 | 671   | 867   | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 2,332 | 299   | 2,033 | -     | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항     | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|            | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 실내탁구장 증축사업 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 파크골프장 조성   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 트레이닝센터 신축  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표           | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 실내탁구장 증축사업 준공률 | %  | 100% | -     | 10%   | 100%  | -     | -     |
| 파크골프장 조성 준공률   | %  | 100% | 20%   | 100%  | -     | -     | -     |
| 트레이닝센터 신축 준공률  | %  | 100% | 0%    | 12%   | 100%  | -     | -     |

## □ 공약 추진실적

| 구 분       | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022.07.~ | <div> 실 적 </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 실내탁구장 증축사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계용역 : 2023. 2월 ~ 6월</li> <li>- 실내탁구장 증축사업 착공 및 준공 : 2023. 7월 ~ 12월</li> <li>- 실내탁구장 증축사업 물품구입(탁구대 외) 및 추가 공사 : 2024. 1월 ~ 5월</li> </ul> </li> <li>■ 파크골프장 조성공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계용역 : 2022. 2월 ~ 5월</li> <li>- 착공 및 준공 : 2022. 6월 ~ 2023. 11월</li> </ul> </li> <li>■ 양구트레이닝센터 신축사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계용역 : 2022. 6월 ~ 2023. 5월</li> <li>- 공사 착공 : 2023. 6월</li> <li>- 법면정비공사 실시설계용역 : 2023. 6월</li> <li>- 하수관로 설치공사 : 2023. 10월</li> <li>- 기초 및 판넬, 창호, 내외부 공사 및 마감 : 2024. 3월 ~ 8월</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 향후계획

- 양구트레이닝센터 신축사업
  - 준공 및 준공식 : 2024. 9월 / 10월

## □ 기대효과

- 쾌적한 체육 인프라 조성을 통한 주민 체육복지 실현
- 민군협력시설 현대화를 바탕으로 민·관·군 체육교류 활성화
- 체육인구 증대·스포츠마케팅 활성화를 기반으로 한 관내 지역경제활성화

## □ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

## 7. 행복한 삶이 있는 명품양구!

# 1. 반려동물이 함께하는 테마공원 조성

## (① 반려동물 테마공원 조성사업)

| 관리번호 VII-1-① |                  | 중앙정부 협의       |               | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |        |     |     |           |  |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|-----|-----|-----------|--|
| 신규여부         | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국비     | 도비  | 군비  | 기타        |  |
| 완료시기         | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               |               | 1,100                   | 300    | 240 | 560 | -         |  |
| 사업기간         | 2025 ~ 2028      | 공약실명제         |               | 유통축산과                   | 동물방역팀장 |     | 윤원락 | ☎480-7780 |  |
| 사업주체         | 양구군              |               |               |                         | 동물방역팀원 |     | 이주원 | ☎480-7782 |  |

### □ 현황 및 정책목표

- 동물보호소 현황
  - 위치 : 양구군 국토정중앙면 삼팔선로 680
  - 면적 및 수용규모 : 60㎡/12마리(개)
  - 운영인력 : 3명(공무원 1, 구조원 1, 보호관리 1)
- 정책목표 : 동물과 사람이 함께 행복한 동물복지 문화 확산 기반조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업내용 : 동물보호소 및 반려동물 놀이터 조성
- 사업비 : 1,100백만원(국비 300 도비 240 군비 560)

### □ 추진계획

- 부지확보 : 군유휴지 중 선정
- 사업신청
  - 2024년 반려동물 인프라구축사업 신청(2023년 1~2월 중)
  - 반려동물 놀이터 조성사업 신청(2023년 사업 신청)
- 사업선정 후 사업진행: 2024년 시행 예정

## □ 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 사업신청 및 사업기반계획  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 동물보호소 및 놀이터 조성 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 예산계획

| 구 분 | 계     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기 후 |
|-----|-------|------|------|------|------|------|------|
| 계   | 1,100 |      |      | 800  | 300  |      |      |
| 국 비 | 300   |      |      | 210  | 90   |      |      |
| 도 비 | 240   |      |      | 177  | 63   |      |      |
| 군 비 | 560   |      |      | 413  | 147  |      |      |
| 기 타 |       |      |      |      |      |      |      |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표           | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 동물보호소 및 놀이터 완공 | 식  | 1  | -    | -    | -    | 1    | -    |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>반려동물 테마공원 부지확보 추진(관내 군유휴부지 활용)</li> <li>국비 신청 완료</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 반려동물 테마공원 부지 확정
  - 직영 유기견보호소 신축 후 다른 곳에 조성 예정
  - ※ 유기견보호소와 테마공원이 한 공간에 있으면 감염병에 취약

## □ 기대효과

- 반려동물 친화도시의 이미지 제고
- 반려동물 관련 사업종사자 채용에 따른 신규 일자리 창출
- 생활인구 및 체류인구 증대에 따른 지역 경제 활성화

## 2. 읍면 문화공간 확대 및 문화수준 향상

### (① 문화예술단체 복합문화공간 조성)

| 관리번호 VII-2-① |                                                                                                                                       | 중앙정부 협의        |               | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |        |     |           |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------|-----|-----------|-----|
| 신규여부         | 신규 ☑<br>계속 □                                                                                                                          | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국 비    | 도 비 | 군 비       | 기 타 |
| 완료시기         | 임기 내 ☑<br>임기 후 □                                                                                                                      |                |               | 3,940                   | 2,000  | 640 | 1,300     | -   |
| 사업기간         | 2021~계속 <th colspan="2" rowspan="2">공약실명제</th> <th rowspan="2">관광문화과</th> <td>문화예술팀장</td> <td>이춘순</td> <td colspan="2">☎480-7210</td> | 공약실명제          |               | 관광문화과                   | 문화예술팀장 | 이춘순 | ☎480-7210 |     |
| 사업주체         | 양구군                                                                                                                                   |                |               |                         | 문화예술팀원 | 이한솔 | ☎480-7211 |     |

#### □ 정책목표

- 농협창고를 복합문화공간으로 리뉴얼하여 지역문화의 거점 및 문화교류의 기반으로 활용하고 외부 방문객 유치 효과 제고 및 지역경제 활성화 도모
- 양구의 다양한 문화예술 인프라를 적극 활용하여 인구감소로 인한 지역소멸위기를 문화예술을 통해 극복

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 2021 ~ 2024년(4년)
- 위 치 : 양구읍 상리 191-1(중심로 118) 일원
- 사업비 : 4,250백만원(기 2,000, 도 800, 군 1,450)
  1. 양구문화예술비축기지조성: 1,750백만원(도 800, 군 950)
  2. 양구 버드나무 예술창고 조성사업: 2,500백만원(대 2,000, 군 500)
- 사업대상 : 양곡보관 등 농협창고로 이용되는 노후시설 리모델링
- 추진내용
  - 양구농협 창고 리모델링(3동, 931㎡)으로 전시, 연습실 등 복합 문화예술공간 조성
  - 양구농협 창고시설 리모델링(2동, 564.6㎡)
  - 공연장, 다목적 문화예술공간, 조경, 주차장 조성

[목표 Ⅷ] 행복한 삶이 있는 명품양구

□ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계   | 3,940 | 2,330 | 1,610 | -     | -     | -     | -    |
| 국 비 | 2,000 | 1,360 | 640   | -     | -     | -     | -    |
| 도 비 | 640   | 230   | 410   | -     | -     | -     | -    |
| 군 비 | 1,300 | 740   | 560   | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항             | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 사업계획 수립 및 예산확보     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 실시설계 용역            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 조례제정·운영계획 수립 및 재차공 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 운영개시               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표             | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 문화예술단체 복합문화공간 조성 | 식  | 1  | -     | -     | 1     | -     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 양구 버드나무 예술창고 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본구성용역: '21. 9 ~ 12월</li> <li>- 사업계획 수립: '22. 7월</li> <li>- 지방소멸대응기금 사업 선정·예산확보: "22. 9월</li> <li>- 건축물 구조 정밀진단 용역: '23. 3월</li> <li>- 실시설계 용역: '23. 3 ~ 8월</li> <li>- 계약심사(강원도): '23. 8월</li> <li>- 공사계약 및 착공: '23. 10월 ※ 대수선 허가신고절차에 따른 공사중지</li> <li>- 동절기 공사중지: '23. 12월 ※ 재차공(건축, 전기, 소방, 통신): '24. 2월</li> <li>- 지정폐기물(석면) 철거공사 준공: '24. 4월</li> <li>- 복도증축공사 실시설계용역: '24. 5 ~ 6월 ※ 공사비 2회 추경 예산반영</li> </ul> </li> <li>■ 양구 문화예술 비축기지 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본구성용역: '21. 9 ~ 12월</li> <li>- 건축물구조정밀안전진단용역: '22. 9월</li> <li>- 실시설계 용역: '22. 4 ~ 9월</li> <li>- 건축, 전기, 소방, 통신 공사 추진: '23. 4월 ~ 9월</li> <li>- 리모델링 준공: '23. 10월</li> <li>- 사업계획(기간변경) 1년 연장 승인: '23. 11월</li> <li>※(당초) 2021 ~ 2023년(3년) → (변경) 2021 ~ 2024년(4년)</li> <li>- 실내 인테리어(2층 다목적실) 준공: '24. 5월</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 향후계획

- 양구 문화예술 비축기지 조성사업
  - 집기류 제작·설치: '24. 9 ~ 11월
- 양구 버드나무 예술창고 조성사업
  - 공사실시: '24. 3 ~ 11월
  - 관리운영 조례 제정 및 운영(위탁) 계획 수립: '24. 1 ~ 11월
- 운영개시: '25. 1월 ~

## □ 기대효과

- 영유아부터 노년층까지 다양한 계층의 주민과 관광객이 소통하는 새로운 다목적 거점 공간 조성
- 문화공간을 건립하여 문화적 갈증 해소 및 정주여건 개선
- 안정적 일자리 공급뿐만 아니라 관계인구 유치 증진

## □ 문제점 및 대책

- 일상생활 속 지역민 문화예술 향유 기회 취약
- 복합 문화예술공간 및 참여 프로그램 절대 부족

## 2. 읍면 문화공간 확대 및 문화수준 향상

### (② 수준높은 문화예술공연 개최)

| 관리번호 |                  | VII-2-㉔        |               | 중앙정부 협의       |        | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |           |     |  |
|------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|-----------|-----|--|
| 신규여부 | 신규 □<br>계속 ☑     | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계             | 국 비    | 도 비                     | 군 비       | 기 타 |  |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |                |               | 823           | 340    | -                       | 483       | -   |  |
| 사업기간 | 2024~계속          | 공약실명제          |               | (재)양구<br>문화재단 | 사무국장   | 전현자                     | ☎482-9170 |     |  |
| 사업주체 | 양구군              |                |               |               | 축제공연팀장 | 류진성                     | ☎482-9173 |     |  |

#### □ 정책목표

- ✓ 양구군민에게 문화예술 향유 기회를 제공하고 전통예술 및 수준높은 문화공연을 개최하여 재단의 정체성 확립과 주요 문화공연 예술지원 사업 및 유통지원 사업을 통해 공연 예산을 절감하고 공연 사업과 공연장 활성화 추진

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 연중
- 위 치 : 양구문화복지센터 공연장
- 사업비 : 296백만원(국비105+군비191)
- 사업대상 : 양구군민
- 추진내용 : 양구문화재단 기획공연과 한국메세나협회 및 강원문화재단과 예술경영지원센터 유통지원 공연사업

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 823  | 181   | 346   | 296   | -     | -     | -    |
| 국비      | 340  | 42    | 193   | 105   | -     | -     | -    |
| 도비      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 483  | 139   | 153   | 191   | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

[목표 Ⅷ] 행복한 삶이 있는 명품양구

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항                    | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 양구문화재단 기획공연               |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 한국메세나협회<br>문화공헌지원사업       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 강원문화재단 문화공연<br>제작 지원사업    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 예술경영지원센터 공연<br>창제작 유통지원사업 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표-1

| 확인지표        | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 양구문화재단 기획공연 | 식  | 1  | 1     | 1     | 1     |       |       |
| 문화가있는날 지원사업 | 식  | 1  | 0     | 1     |       |       |       |
| 방방곡곡 우수공연   | 식  | 1  | 1     | 1     |       |       |       |
| 공연유통협력지원사업  | 식  | 1  | 0     | 1     |       |       |       |

□ 공약달성 확인지표-2

| 확인지표                      | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 양구문화재단 기획공연               | 식  | 1  | 1     | 1     | 1     |       |       |
| 한국메세나협회<br>문화공헌지원사업       | 식  | 1  |       |       | 1     |       |       |
| 강원문화재단 문화공연<br>제작 지원사업    | 식  | 1  |       |       | 1     |       |       |
| 예술경영지원센터 공연 창제작<br>유통지원사업 | 식  | 1  |       |       | 1     |       |       |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 양구문화재단 기획공연 22회 추진(상반기 19회 + 하반기 3회)</li> <li>■ '24. 9월 신규 추진</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 다양한 장르의 기획공연 추진예정
- 한국메세나협회 문화공연 1회 추진예정
- 강원문화재단 문화공연 제작 지원사업 1회 추진예정
- 예술경영지원센터 유통협력지원사업 2회 추진예정

## □ 기대효과

- 양구군민의 보편적 문화향수권 신장
- 양질의 공연 초청을 통한 양구군민에 대한 문화복지 실현

## □ 문제점 및 대책

- 다양한 장르를 공연할 수 있는 공연장 확보
- 노쇼를 고려하여 공연티켓 발권 및 충성 관객 혜택 부분 고려

## 2. 읍면 문화공간 확대 및 문화수준 향상

### (③ 양구 향토 문화자료 아카이브 구축)

| 관리번호 VII-2-③ |                  | 중앙정부 협의       |               | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |        |     |           |    |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|-----|-----------|----|
| 신규여부         | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국비     | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기         | 임기 내 □<br>임기 후 ☑ |               |               | 200                     | -      | -   | 200       | -  |
| 사업기간         | 2023~계속          | 공약실명제         |               | 관광문화과                   | 문화예술팀장 | 이춘순 | ☎480-7210 |    |
| 사업주체         | 양구군              |               |               |                         | 선사박물관장 | 김수연 | ☎480-7220 |    |

#### □ 정책목표

- ✓ 지역 역사·문화자료에 대한 체계적인 수집과 보존 및 활용 체계 마련
- ✓ 지역민들을 사업에 직접 참여하도록 하여 자생적이고 지속적인 활동을 이끌고, 애향심을 고취하도록 함.

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 양구읍 금강산로 439-52(양구근현대사박물관)
- 사업비 : 200백만원
- 사업대상 : 양구 지역의 역사 문화 관련 자료
- 추진내용 : 지역 역사·문화자료 아카이빙 사업 기본구상용역, 지역활동가 양성 및 조사, 아카이빙 시스템 구축, 아카이빙 센터 신축 및 운영

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 200  | -     | 20    | 44    | 76    | 60    | -    |
| 국비      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 200  | -     | 20    | 44    | 76    | 60    | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항                | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                       | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 사업계획수립                |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 기본구상 및 계획 용역          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 지역 역사·문화 자료 조사        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 지역 역사·문화 자료 데이터화 및 입력 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 지역 역사·문화 아카이빙 시스템 구축  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표         | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 자료 조사 및 데이터화 | %  | 100 | -     | 10    | 30    | 30    | 30    |
| 시스템 구축 및 입력  | %  | 100 | -     | -     | -     | 50    | 50    |
| 지역 아키비스트 양성  | 명  | 30  | -     | 13    | 10    | 7     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 양구지역 역사문화자료 아카이빙사업 기본구상 및 계획 용역 완료 : '23. 2월 ~ '23. 7월</li><li>■ 양구지역 역사·문화자료 아카이빙사업 지역협의체 구성 : '23. 5월</li><li>■ 양구지역 역사문화자료 아카이빙사업 기록가 양성 및 조사 용역 완료 : '23. 8월 ~ '23. 12월</li><li>■ 양구지역 역사문화자료 아카이빙사업 기록가 1기 위촉식(13명) : '23. 10월</li><li>■ 역사·문화 자료 조사 용역, 역사문화자료 데이터화 용역(추진중) : '24. 5월 ~ '24. 11월</li><li>■ 역사문화자료 아카이빙사업 기록가 2기 양성 및 조사 용역(추진중) : '24. 5월 ~ '24. 11월</li></ul> |

□ 향후계획

- 아카이브 시스템 구축 및 데이터 입력 : '25. 1월 ~ '26. 12월
- 역사·문화자료 아카이빙사업 기록가 3기 양성 및 조사 용역 추진 : '25. 3월 ~ '25. 12월
- 아카이빙 센터 구축 계획 및 예산 확보 추진 : '24. 12월까지

□ 기대효과

- 양구지역의 역사와 문화를 담고 있는 다양한 자료들을 체계적으로 조사 및 수집하여 지역사 연구와 이를 통한 콘텐츠 개발에 기초 마련
- 지역 자료 조사 및 수집에 있어 지역민들에게 홍보하여 참여할 수 있도록 하며 향후 자발적 참여를 통해 로컬 아키비스트(지역자료 기록가) 양성
- 아카이브센터 구축을 통해 지역자료의 체계적인 보존 및 홍보 활용

## 2. 읍면 문화공간 확대 및 문화수준 향상

### (④ 청소년 문화의집 조성 및 개선)

| 관리번호 VII-2-④ |                  | 중앙정부 협의       |               | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |       |       |           |    |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------|-------|-----------|----|
| 신규여부         | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국비    | 도비    | 군비        | 기타 |
| 완료시기         | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               |               | 2,900                   | 400   | 1,820 | 680       | -  |
| 사업기간         | 2021~2024        | 공약실명제         |               | 평생교육과                   | 청소년팀장 | 최진희   | ☎480-2430 |    |
| 사업주체         | 양구군              |               |               |                         | 청소년팀원 | 고봉열   | ☎480-2433 |    |

#### □ 정책목표

- ✓ 쾌적하고 안전한 전용 공간 마련으로 청소년 활동보장 및 건강한 청소년 육성

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 청소년활동진흥법 제11조 제3항
- 추진기간
  - 국토정중앙면 청소년문화의집 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
  - 해안면 청소년문화의집 : 2023. 9. ~ 2024. 10.
- 위치
  - 국토정중앙면 청소년문화의집 : 양구군 국토정중앙면 청리 895-9
  - 해안면 청소년문화의집 : 양구군 해안면 편치볼로 1299-10
- 사업비 : 2,900백만원(국 400, 도 1,820 군 680)
  - 국토정중앙면 청소년문화의집 : 2,000백만원(국 0, 도 1,720, 군 280)
  - 해안면 청소년문화의집 : 900백만원(국 400, 도 100, 군 400)
- 추진내용 : 건축·기계설비, 토목, 전기·통신·소방공사(설계 및 BF용역 포함)

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 2,900 | 1,250 | 770   | 880   | -     | -     | -    |
| 국비      | 400   | -     | -     | 400   | -     | -     | -    |
| 도비      | 1,820 | 1,032 | 698   | 90    | -     | -     | -    |
| 군비      | 680   | 218   | 72    | 390   | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항        | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|               | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 실시설계용역        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사착공 및 준공     |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| BF인증용역착수 및 완료 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

※  국토정중앙면 청소년문화의집,  해안면 청소년문화의집

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표             | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 국토정중앙 청소년문화의집 건립 | 식  | 1식 | -     | 1식    | -     | -     | -     |
| 해안면 청소년문화의집 시설개선 | 식  | 1식 | -     | -     | 1식    | -     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 국토정중앙면 청소년문화의집 개관 : 2023. 11. 22.</li><li>■ 해안면 청소년문화의집 시설개선 사업<ul style="list-style-type: none"><li>- 실시설계 용역 추진(건축·기계, 전기·통신·소방) : 2024. 1월중</li><li>- BF인증 용역 추진 : 2024. 1월중</li><li>- 공사 착공 : 2024. 6. 14.(건축,기계,전기,통신,소방,토목)</li></ul></li></ul> |

□ 향후계획

- 해안면 청소년문화의집 시설개선 사업
  - 공종별 준공 및 개관 : 2024. 11월중

□ 기대효과

- 장애물 없는 생활환경 조성으로 이용자(장애인,노인,임산부,영유아 등) 편의제공
- 시설개선으로 쾌적한 환경조성 및 이용자 안전 제고

□ 문제점 및 대책

- 잦은 강우 및 폭염 등으로 공사 지연
  - 대책: 적절한 공기 연장으로 노무자 안전 확보 및 하자발생 최소화

### 3. 도로접근성 개선 등 SOC사업 추진

(① 국도46호선 4차선 확장)

| 관리번호 VII-3-① |                  | 중앙정부 협의        |               | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |         |     |     |           |
|--------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------|-----|-----|-----------|
| 신규여부         | 신규 ☑<br>계속 □     | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국 비     | 도 비 | 군 비 | 기 타       |
| 완료시기         | 임기 내 □<br>임기 후 ☑ |                |               | 217,300                 | 217,300 | -   | -   | -         |
| 사업기간         | 2023~계속          | 공약실명제          |               | 건설과                     | 도로관리팀장  |     | 김정현 | ☎480-7510 |
| 사업주체         | 양구군              |                |               |                         | 도로관리팀원  |     | 김용순 | ☎480-7511 |

□ 정책목표

- ✓ 제6차 국도·국지도 건설계획(2026년~2030년) 반영을 통한 국도46호선(춘천시 추곡~양구군 공리) 4차선 확장

□ 사업개요

- 추진근거 : 제6차 국도·국지도 건설관리계획
- 추진기간 : 2022. 12월 ~ 2026. 6월
- 위 치 : 양구군 공리 ~ 춘천시 추곡
- 사 업 비 : 2,173억원
- 사업대상 : 국도46호선
- 추진내용 : 국도46호선 4차선 확장(양구 공리 ~ 춘천 추곡 L=9.0km)

□ 연도별 투자소요재원

| (단위 : 백만원) |         |       |       |       |       |       |         |
|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 구 분        | 총사업비    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후    |
| 계          | 217,300 | -     | -     | -     | -     | -     | 217,300 |
| 국 비        | 217,300 | -     | -     | -     | -     | -     | 217,300 |
| 도 비        | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| 군 비        | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -       |
| 민간 등 기타    | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -       |

## □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항           | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                  | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 수요조사서 제출         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 국토부 타당성 및 경제성 검토 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 기재부 일괄예비타당성조사    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 제6차 국토·국지도 계획 확정 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표             | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 수요조사서 작성 및 제출    | %  | 20% | -     | 20%   | -     | -     | -     |
| 국토부 타당성 및 경제성 검토 | %  | 30% | -     | 10%   | 20%   | -     | -     |
| 기재부 일괄예비타당성조사    | %  | 50% | -     | -     | -     | 50%   | -     |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 제5차 국토·국지도 건설계획(2021년 ~ 2025년) : 미반영</li> <li>■ 원주지방국토관리청 건의 : '22. 12. 7.</li> <li>■ 강원도(도로과) 건의 : 3회('22. 8. 3. / 9. 28. / 10. 17.)</li> <li>■ 국도46호선(춘천 ~ 양구) 4차선 확장 노선 및 타당성검토용역 추진 : '23. 1월 ~</li> <li>■ 국토교통부, 기재부, 국회 건의 : '23. 1. 6. / 3. 22.</li> <li>■ 제6차 국토·국지도 수요조사서 제출(양구군 ⇒ 강원특별자치도) : '23. 3. 31.</li> <li>■ 수요조사서 1차 보완 제출(양구군 ⇒ 강원특별자치도) : '23. 4. 11.</li> <li>■ 강원특별자치도 ⇒ 원주지방국토관리청 : '23. 4. 18.</li> <li>■ 원주지방국토관리청 ⇒ 국토부 : '23. 4. 21.</li> </ul> |

## □ 향후계획

- 국토부 타당성 및 경제성 검토 : '23. 6월 ~ '24. 11월(국토연구원 시행)
- 국토부 ⇒ 기재부 제출 : '24. 12월
- 기재부(KDI수행) 일괄 예비타당성 조사 : '25. 1. ~ 12월
- 제6차 국토·국지도 건설계획(2026 ~ 2030) 확정 : '26년 상반기

## □ 기대효과

- 국도46호선 4차선 확장을 통해 교통환경 개선 및 지역주민의 응급상황 안전확보는 물론 접경지역 교통망의 획기적 개선을 통한 미래 지역발전 기반 마련 및 국가 균형발전 실현

### 3. 도로접근성 개선 등 SOC사업 추진

(② 두무터널 개설(양구-인제간))

| 관리번호 VII-2-㉔ |                                                                                                                                       | 중앙정부 협의        |               |        | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |       |           |     |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|-------------------------|-------|-----------|-----|--|
| 신규여부         | 신규 ☑<br>계속 □                                                                                                                          | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계      | 국 비                     | 도 비   | 군 비       | 기 타 |  |
| 완료시기         | 임기 내 □<br>임기 후 ☑                                                                                                                      |                |               | 31,100 | 15,550                  | 7,775 | 7,775     | -   |  |
| 사업기간         | 2023~2027 <th colspan="2" rowspan="2">공약실명제</th> <th rowspan="2">건설과</th> <td>방재시설팀장</td> <td>김희진</td> <td colspan="2">☎480-7500</td> | 공약실명제          |               | 건설과    | 방재시설팀장                  | 김희진   | ☎480-7500 |     |  |
| 사업주체         | 양구군                                                                                                                                   |                |               |        | 방재시설팀원                  | 문동환   | ☎480-7502 |     |  |

□ 정책목표

✓ 재난·재해에 취약한 두무리 지역의 도로를 정비하여 안전하고 편리한 지역기반 마련

□ 사업개요

- 추진근거 : 자연재해대책법 제 3조
- 추진기간 : 2024년 1월 ~ 2027년 12월
- 위 치 : 양구군 국토정중앙면 청리 산1-10
- 사업비 : 311억원
- 사업대상 : 양구군민
- 추진내용 : 도로개선 1.97km(터널 565m, 교량 3개소)

□ 연도별 투자소요자원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년  | 2026년  | 임기 후  |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 계       | 31,100 | -     | -     | 2,500 | 11,000 | 15,200 | 2,400 |
| 국비      | 15,550 | -     | -     | 1,200 | 5,500  | 7,600  | 1,250 |
| 도비      | 7,775  | -     | -     | 600   | 2,750  | 3,800  | 625   |
| 군비      | 7,775  | -     | -     | 700   | 2,750  | 3,800  | 525   |
| 민간 등 기타 | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항      | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|             | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 기본 및 실시설계용역 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사추진        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표   | 단위 | 목표  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 예산 집행률 | %  | 80% | -     | -     | 54%   |       |       |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 타당성 조사용역 추진 : '22. 8월 ~ '23. 5월</li> <li>■ 재해위험지구 일제조사(행안부) : '22. 8. ~ 11월</li> <li>■ '24~'28 재해위험지역정비사업 중기계획(변경) 제출 : '23. 3월</li> <li>■ 두무 자연재해위험개선지구 지정 : '23. 4월</li> <li>■ '24 자연재해위험개선지구 정비사업 선정 : '23. 9월</li> <li>■ 기본 및 실시설계용역 사전규격 공고 : '24. 1월</li> <li>■ 기본 및 실시설계용역 착수 : '24. 2월</li> </ul> |

### □ 향후계획

- 기본설계 사전설계 검토(행안부) : '24. 9월
- 실시설계 사전설계 검토(행안부) : '25. 1월
- 건설기술 심의 및 계약심사 : '25. 3월
- 공사 착공 : '25. 6월
- 공사 준공 : '27. 12월

### □ 기대효과

- 겨울철 대설·결빙 및 여름철 집중호우로 인한 두무리 마을고립을 해소하여 주민의 생명 보호(68세대 105명)

### 3. 도로접근성 개선 등 SOC사업 추진

(③ 박수근교 건설)

| 관리번호 VII-2-③ |                  | 중앙정부 협의     |               | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |        |     |       |           |
|--------------|------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------|-----|-------|-----------|
| 신규여부         | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국비     | 도비  | 군비    | 기타        |
| 완료시기         | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |             |               | 13,224                  | 7,840  | 200 | 5,184 | -         |
| 사업기간         | 2020~2024        | 공약실명제       |               | 건설과                     | 도로관리팀장 |     | 김정현   | ☎480-7510 |
| 사업주체         | 양구군              |             |               |                         | 도로관리팀원 |     | 김용순   | ☎480-7511 |

□ 정책목표

안대리와 송청리 간 마을 연결을 통한 시가지 접근성을 개선하고 지역 간 균형발전 도모  
낙후된 비행장 주변마을 개발여건 마련

□ 사업개요

- 추진근거 : 특수상황지역개발사업
- 추진기간 : 2020. 10월 ~ 2024. 10월
- 위 치 : 양구읍 정림리44-1번지 일원
- 사업비 : 132억원 (국 78, 도 2, 군 52)
- 사업대상 : 박수근교 개설 1개소
- 추진내용 : 교량 L=127m, B=20m, 접속도로 L=165m, B=20m

□ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비   | 2022년 이전 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 13,224 | 10,174   | 2,550 | 500   | -     | -     | -    |
| 국비      | 7,840  | 5,290    | 2,550 | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | 200    | 200      | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 5,184  | 4,684    | -     | 500   | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -      | -        | -     | -     | -     | -     | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 실시설계용역         |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 소규모 환경·재해영향평가  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 계약심의위원회 및 원가심사 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사추진           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표   | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 실시설계용역 | %  | 100% | 100%  | -     | -     | -     | -     |
| 공사추진   | %  | 100% | 10%   | 61%   | 100%  | -     | -     |

### □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ `20년 양구군관리계획 변경 : `19. 4월</li> <li>▪ 평화교 개설 타당성 조사용역 완료 : `19. 6월</li> <li>▪ `21년 사업확정(행안부) : `20. 8월</li> <li>▪ 실시설계용역 완료 : `21. 11월</li> <li>▪ 사전 절차 이행 : `22. 8월 (소규모 환경·재해영향평가 등)</li> <li>▪ 계약심의위원회(거더) 및 원가심사(강원도) : `22. 9월</li> <li>▪ 공사착공 : `22. 10월(전체 공정율 88%)</li> </ul> |

### □ 향후계획

- 공사준공 : `24. 10월

### □ 기대효과

- 시가지 접근성 개선뿐 아니라 지역 랜드마크 및 경관개선의 효과로 양구군의 새로운 명소로 지역경제 활성화 도모

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

### 3. 도로접근성 개선 등 SOC사업 추진

#### (④ 국도31호선 월운리 도로정비공사)

| 관리번호 |                                                                                                                                     | VII-3-㉔        |               | 중앙정부 협의 |        | 해당없음□    협의사항(제도□    재정☑    권한□) |           |     |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|-----------|-----|--|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □                                                                                                                        | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국 비    | 도 비                              | 군 비       | 기 타 |  |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □                                                                                                                    |                |               | 3,473   | 3,473  | -                                | -         | -   |  |
| 사업기간 | 2023~계속 <th colspan="2" rowspan="2">공약실명제</th> <th rowspan="2">건설과</th> <th>도로관리팀장</th> <td>김정현</td> <td colspan="2">☎480-7510</td> | 공약실명제          |               | 건설과     | 도로관리팀장 | 김정현                              | ☎480-7510 |     |  |
| 사업주체 | 양구군 <th>도로관리팀원</th> <td>김용순</td> <td colspan="2">☎480-7511</td>                                                                     |                |               |         | 도로관리팀원 | 김용순                              | ☎480-7511 |     |  |

#### □ 정책목표

국도31호선은 내금강산을 연결하는 중북부 내륙 유일의 남·북 연결도로이며, 내금강 관광개발 여건의 성숙과 양구군에서 추진 중인 두타연 안보관광지 개발사업과 연계를 위한 국도의 정비 필요.

#### □ 사업개요

- 추진근거 : 국도31호선 유지보수
- 추진기간 : 2023. 6월 ~ 2024. 10월
- 위 치 : 양구군 동면 월운리
- 사 업 비 : 3,473백만원
- 사업대상 : 국도 31호선(동면 월운리 ~ 비득검문소 구간) 도로확포장
- 추진내용 : 국도 31호선 도로확포장 1식(L=2.3km, B=7.0m)

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 3,473 | 953   | 1,695 | 825   | -     | -     | -    |
| 국 비     | 3,473 | 953   | 1,695 | 825   | -     | -     | -    |
| 도 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항    | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|           | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 실시설계용역 추진 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 공사추진      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표      | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 실시설계용역 추진 | %  | 100% | -     | 100%  | -     | -     | -     |
| 공사추진      | %  | 100% | -     | 80%   | 20%   | -     | -     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 공사착공 : '23. 6월</li><li>■ 1차분 준공 : '23. 12월</li></ul> |

□ 향후계획

- 2차분 사업추진 : '24. 3월 ~ 10월(전체 공정율 92%)

□ 기대효과

- 내금강산을 연결하는 남·북 연결도로의 기반 마련
- 국도 31호선 미포장 구간에 대해 도로 정비가 조속히 시행되어 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

## 4. 군장병 한가족화 운동 추진

### (① 군장병 한가족화 운동 추진)

| 관리번호 VII-4-① |                  | 중앙정부 협의     |               | 해당없음□ 협의사항(제도□ 재정☑ 권한□) |        |     |           |    |
|--------------|------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------|-----|-----------|----|
| 신규여부         | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국비     | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기         | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |             |               | 1,000                   | -      | -   | 1,000     | -  |
| 사업기간         | 2022~계속          | 공약실명제       |               | 자치행정과                   | 민군협력팀장 | 김석환 | ☎480-2230 |    |
| 사업주체         | 양구군              |             |               |                         | 민군협력팀원 | 허준영 | ☎480-2232 |    |

#### □ 정책목표

- ✓ 군장병 프로그램 확대를 통한 복지 지원
- ✓ 관내 외출장병을 위한 편의시설 확충(군사문화시설 등)

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 연중
- 사업비 : 1,000백만원(군 1,000) / 연 200백만원
- 사업대상 : 관내 군장병
- 추진내용 : 군장병 한가족화운동 추진
  - 민군관 체육대회 지원, 주민등록이전 우수부대 선정 및 시상, 준·부사관 현장연수 지원, 군간부 생일 광치휴양림 숙박지원, 휴게시설 관리 등

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 1,000 | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | -    |
| 국비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 1,000 | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 군장병 한가족화 운동 추진 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표           | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 군장병 한가족화 운동 추진 | 식  | 5  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 군간부 결혼기념일 광치휴양림 숙박지원 : 21회</li><li>■ 민군관 체육대회 지원 : 1회</li><li>■ 모범 준·부사관 현장연수 실시 : 18명 / 7가족</li><li>■ 신병 수료 대상자 양구사랑상품권 1만원권 증정 : 1,930명 / 1회</li><li>■ 모범훈련병 농·특산물 증정 : 48명 / 16회</li><li>■ 군장병 휴게시설 관리·운영 : 2개소<ul style="list-style-type: none"><li>- 민군생활 복합문화공간, 민군어깨동무센터 스크린야구장</li></ul></li><li>■ 관내주둔 모범용사 효도선물 지원 : 30명</li></ul> |

□ 향후계획

- 민군관 체육대회 지원 : 연 3회
  - 음향장비, 초대가수, 스태프 등
- 군간부 지원프로그램 운영
  - 군간부 생일 광치휴양림 숙박지원 : 연중
  - 준·부사관 현장연수 지원 : 5가족(부부동반 10명 / 연 1회)
- 신병입영수료식 모범훈련병 농·특산물 증정 : 기수별 3명
- 신병수료 대상자 양구사랑상품권 증정 : 1만원
- 관내주둔 모범용사 효도선물 지원 : 추석 각 30명

□ 기대효과

- 군장병 프로그램 확대를 통한 복지 지원
- 관내 외출장병을 위한 편의시설 확충(군사문화시설 등)

## 8. 적극적이고 신뢰받는 공직문화 조성!

# 1. 공정하고 깨끗한 신뢰받는 행정서비스

## (① 친절행정 생활화)

| 관리번호 |                  | Ⅷ-1-①          |               | 중앙정부 협의 |        | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |           |  |  |
|------|------------------|----------------|---------------|---------|--------|-------------------------|-----|-----------|--|--|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □     | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국 비    | 도 비                     | 군 비 | 기 타       |  |  |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |                |               | 834     | -      | -                       | 834 | -         |  |  |
| 사업기간 | 2023~계속          | 공약실명제          |               | 민원서비스과  | 민원행정팀장 |                         | 정수지 | ☎480-2310 |  |  |
| 사업주체 | 양구군              |                |               |         | 민원행정팀원 |                         | 최예림 | ☎480-2371 |  |  |

### □ 정책목표

민원응대 공무원 친절 교육 및 전문성 제고로 민원인과 공감하고 행정의 신뢰성 향상

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 계속
- 사업내용
  - 전직원 민원친절 교육 및 민원실 직원 자체교육 실시
  - 민원실 직원 워크숍 실시
  - 민원응대 공무원 심리치료 상담
  - 민원처리 우수부서 및 우수직원 시상
- 사 업 비 : 연 137백만원

### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 834  | 137   | 137   | 140   | 140   | 140   | 140  |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 834  | 137   | 137   | 140   | 140   | 140   | 140  |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   | 2027년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 민원 친절교육 및 워크숍  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 민원처리상황 확인 및 점검 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표           | 단위    | 목표 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 |
|----------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 민원 친절교육        | 회     | 14 | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    |
| 민원처리상황 확인 및 점검 | 회(분기) | 4  | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <div>■ 2023년 추진실적</div> <div>- 전직원 친절서비스 교육 : 2회 / 2월, 11월</div> <div>- 민원실 직원 자체교육 실시 : 월 1회</div> <div>- 고충민원처리 담당자 역량강화 교육 : 1회</div> <div>- 민원실 직원 힐링프로그램 실시 : 2회</div> <div>- 민원실 친절공무원 칭찬함 운영 : 월1회</div> <div>- 민원처리담당자 및 대체근무자의 직무전문교육 : 2회 / 4월, 8월</div> <div>- 민원마일리지제 우수부서 및 직원 포상 : 12월</div> <div>■ 2024년 추진실적</div> <div>- 전직원 친절서비스교육 : 1회 / 7월</div> <div>- 민원실 직원 자체교육실시 : 월 1회</div> <div>- 민원실 직원 힐링프로그램 실시 : 1회</div> <div>- 민원실 친절공무원 칭찬함 운영 : 월 1회</div> |

□ 향후계획

- 고충민원처리 담당자 역량강화 교육 : 1회
- 전직원 친절서비스 교육 실시 : 1회(하반기)
- 민원실 직원 자체교육 실시 : 월 1회

- 민원처리담당자 및 대체근무자의 직무전문교육 실시
- 민원실 직원 워크숍 실시
  - 민원 안내 교육 및 힐링 프로그램 병행 추진
- 민원응대 공무원 대상 심리치료 상담 : 외부 전문기관 이용
- 민원처리 우수부서 및 우수직원 시상 : 연말, 수시
- 특이민원대비 경찰합동 모의훈련 실시

## □ 기대효과

- 지속적인 교육을 통해 친절행정 생활화로 민원만족도 향상
- 민원공무원의 역량강화에 따른 행정신뢰도 기여

# 1. 공정하고 깨끗한 신뢰받는 행정서비스

## (② 민원원스톱 운영 및 적극행정 추진)

| 관리번호 |                  | 증양정부 협의       |               | 해당없음☑ 협의사항(제도☐ 재정☐ 권한☐) |         |     |           |    |
|------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------|-----|-----------|----|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 ☐     | 예산 ☐<br>비예산 ☑ | 총사업비<br>(백만원) | 계                       | 국비      | 도비  | 군비        | 기타 |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 ☐ |               |               | 18.8                    | -       | -   | 18.8      | -  |
| 사업기간 | 2022~계속          | 공약실명제         |               | 민원서비스과                  | 민원행정 팀장 | 정수지 | ☎480-2310 |    |
|      |                  |               |               |                         | 민원행정 팀원 | 최예림 | ☎480-2371 |    |
| 사업주체 | 양구군              |               |               | 기획예산실                   | 기획팀장    | 나성춘 | ☎480-2120 |    |
|      |                  |               |               |                         | 기획팀원    | 김기순 | ☎480-2123 |    |

### □ 정책목표

- ✓ 복합민원 맨투맨 안내로 민원만족도 및 신뢰성 향상
- ✓ 일하는 방식과 생각의 과감한 변화를 통한 군민중심의 적극행정 구현

### □ 사업개요

#### 1. 민원원스톱 운영

- 추진현황 : 민원창구 2유형 설치운영 : 건축 2, 개발행위(농지전용 포함) 1팀(4), 지적측량, 환경  
\* 1유형 : 민원실 내 허가전담과 운영, 2유형 : 민원실 내 허가전담팀 운영
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업내용  
- 인허가 등 복합민원 및 취약계층 맨투맨 민원 안내 실시

#### 2. 적극행정 추진

- 추진근거 : 지방공무원 적극행정 운영지침
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년(계속)
- 추진내용 : 5대 핵심과제\* 13개 세부과제를 통한 적극행정 구현  
\*1. 기관장이 선도하는 적극행정 문화 조성 2. 적극행정 우수공무원 우대 강화  
3. 적극행정 공무원 보호 및 지원 4. 소극행정 예방 및 혁파 5. 적극행정 참여·소통 강화

# □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 18.8 | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 4     | 4     | -    |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 18.8 | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 4     | 4     | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

※ 적극행정 우수공무원 선발에 따른 포상금 지급

# □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항            | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 복합민원 안내           |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 취약계층 민원 안내        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 적극행정 인식·개선 설문조사   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 추진계획수립            |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 적극행정 중점과제 선정      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 반기별 적극행정 우수공무원 선발 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 적극행정 우수사례 발굴·홍보   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 적극행정 온라인 교육       |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

# □ 공약달성 확인지표

| 확인지표              | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 민원만족도 조사          | %  | 93.5 | 93.5  | 93.2  | 94    | 93.5  | 93.5  |
| 적극행정 인식·개선 설문조사   | %  | 95%  | -     | 60%   | 10%   | 10%   | 15%   |
| 적극행정 중점과제 선정      | 건  | 12건  | -     | -     | 3건 이상 | 4건 이상 | 5건 이상 |
| 적극행정 우수공무원 선발     | 건  | 8회   |       | 2회 이상 | 2회 이상 | 2회 이상 | 2회 이상 |
| 적극행정 우수사례 발굴      | 건  | 45건  | 5건    | 10건   | 10건   | 10건   | 10건   |
| 적극행정 우수사례 홍보(반기별) | 건  | 10건  | 2건    | 2건    | 2건    | 2건    | 2건    |

## □ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2022.07.~) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt;민원원스톱 운영&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민원안내 도우미 총원 : '22. 7월</li> <li>- 주요민원 처리책임자 지정(민원후견인) 운영</li> <li>- 민원 조정위원회 운영</li> <li>- 민원상담 카카오톡 채널 챗봇(자동응답) 서비스 운영</li> </ul> </li> <li>■ &lt;적극행정 추진&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 : 행안부 주관 '적극행정 종합평가' 최우수 기관 선정</li> <li>- 2023년 : 행안부 주관 '적극행정 종합평가' 우수 기관 선정</li> <li>- 적극행정 우수사례 발굴, 적극행정 우수공무원 선발</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 향후계획

- 민원안내를 위한 민원안내도우미제 운영
- 취약계층 배려 맞춤형 민원창구 운영
- 민원사전심사 청구제도 운영
- 민원상담 카카오톡 채널 챗봇(자동응답) 서비스 운영
- 인허가 등 복합민원 및 취약계층 민원 안내 실시
  - 각 부서별 민원업무 내용 숙지 : 전문인력으로 양성
- 군민 불편 해소를 위한 적극행정 상시 추진

## □ 기대효과

- 맨투맨 민원 안내로 민원 해결 원활
- 신속 정확한 민원 안내로 만족도 상승
- 민원인의 요구사항 정확히 파악 · 수렴 후 신속 해결로 만족도 향상
- 적극행정 분위기 조성을 통해 신뢰받는 행정 구현

# 1. 공정하고 깨끗한 신뢰받는 행정서비스

## (③ 일상생활 불편 해소 공감행정)

| 관리번호 |                  | Ⅷ-1-③         |               | 중앙정부 협의 |      | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |      |           |  |  |
|------|------------------|---------------|---------------|---------|------|-------------------------|------|-----------|--|--|
| 신규여부 | 신규 ☑<br>계속 □     | 예산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국비   | 도비                      | 군비   | 기타        |  |  |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               |               | 21.5    | -    | -                       | 21.5 | -         |  |  |
| 사업기간 | 2022~계속          | 공약실명제         |               | 기획예산실   | 기획팀장 |                         | 나성춘  | ☎480-2120 |  |  |
| 사업주체 | 양구군              |               |               |         | 기획팀원 |                         | 김기순  | ☎480-2123 |  |  |

### □ 정책목표

- ✓ 지역주민에게 필요한 행정서비스는 먼저 발굴하여 제공하고, 일상생활에서 느끼는 불편 관련 규제개혁, 적극행정, 혁신 등으로 형식주의를 타파하여 유연하게 일하는 공감행정 구현

### □ 사업개요

#### ○ 추진근거

- 지방공무원 적극행정 운영지침(행정안전부 지역활성화정책과-1057)
- 지방자치단체 정부혁신 종합계획(행정안전부 혁신기획과-1089)
- 지방규제혁신 추진 계획(행정안전부 지방규제혁신과-488)

#### ○ 추진기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)

#### ○ 추진내용

- 규제개혁·정부혁신 종합 실행계획 수립
- 군민이 제안하고 개선하는 규제개선 아이디어 공모전 실시
- 지역주민의 삶과 밀접한 규제 발굴 및 해소 추진
- 적극행정 제도를 활용한 지역 문제해결 중심의 행동하는 행정 추진
- 적극행정 공직문화 확산을 통한 전 직원 적극행정 추진
- 찾아가는 규제신고센터 운영(찾아가는 현장 군수실 병행)
- 정부혁신 우수사례 벤치마킹 추진



| 구 분                                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2023.1.~2023.12.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt;적극행정 추진&gt;</li> <li>○ 2023년 적극행정 주요실적               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 적극행정 설문조사를 통해 직원이 희망하는 인센티브를 마련하여 적극행정 우수 사례를 28건 발굴, 우수공무원을 24명을 선발하여 적극행정 참여 문화를 확산함.</li> <li>- 특히, 주민에게 먼저 다가가는 지적민원 하나더 서비스, 가축사육제한구역 내 축사 이전명령에 따른 보상금 선지급 문제 해결 사례는 행정안전부 1, 3분기 우수사례로 선정 되었으며,</li> <li>- 적극행정 면책보호관을 기획예산실장으로 지정하여 적극행정 확산에 적극 이바지함. 이러한 실적을 바탕으로 전국 지방자치단체를 대상으로 행정안전부 지역활성화정책과에서 추진한 전국 지자체 적극행정 종합평가에서 기관 노력도, 적극행정 이행성과, 국민체감도 등 5대 항목 16개 지표에 대해 우수한 성적으로 2년 연속 '우수' 기관으로 선정됨.</li> </ul> </li> </ul> |

## □ 향후계획

- 규제개혁·정부혁신·적극행정 종합 실행계획 수립
- 군민이 제안하고 개선하는 규제개선 아이디어 공모전 실시
- 적극행정 우수공무원 선발(반기별)
- 지역주민의 삶과 밀접한 규제 발굴 및 해소 추진
- 찾아가는 규제신고센터 운영(찾아가는 현장 군수실 병행)
- 조직문화·일하는 방식 개선을 통한 유연하게 일하는 행정 추진
- 정부혁신 우수사례 벤치마킹 추진

## □ 기대효과

- 규제혁신·적극행정을 통한 지역경제활성화 및 군민 불편 규제해소로 공감행정 구현

## 2. 자기개발 기회와 여건제공 및 조성

### (① 교육대상별 공무원 맞춤형 교육 운영)

| 관리번호 |                  | Ⅷ-2-①          |               | 중앙정부 협의 |        | 해당없음☑    협의사항(제도□    재정□    권한□) |           |     |  |
|------|------------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|-----------|-----|--|
| 신규여부 | 신규 □<br>계속 ☑     | 예 산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국 비    | 도 비                              | 군 비       | 기 타 |  |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |                |               | 1,195   | -      | -                                | 1,195     | -   |  |
| 사업기간 | 계속               | 공약실명제          |               | 자치행정과   | 인사조직팀장 | 이미연                              | ☎480-2220 |     |  |
| 사업주체 | 양구군              |                |               |         | 인사조직팀원 | 김정희                              | ☎480-2222 |     |  |

#### □ 정책목표

- ✓ 급변하는 행정 환경과 사회적 요구에 적극적으로 대응할 수 있도록 혁신 역량 강화
- ✓ 다양한 교육 프로그램을 통한 실무 중심의 교육을 강화하고, 조직 내 협업과 소통 능력 함양
- ✓ 조직 내 능동적인 학습 분위기를 조성하여 자율적인 학습 문화 정착

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 계속
- 사업비 : 공무원 교육훈련비 1,195백만 원(군비) 내
- 추진내용
  - 급변하는 디지털 환경에 대응할 수 있도록 최신 정보기술과 디지털 행정 역량 강화
  - 각 공무원의 직급, 업무 분야, 경력 등을 고려하여 대상에 맞는 교육 프로그램 지원
  - 실무 중심 교육 및 전문성 강화를 위한 전문 교육 프로그램 발굴 지원
  - 조직 내 자율적이고 능동적인 학습 환경 조성 및 협업과 소통 능력 함양

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구분      | 총사업비  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 1,195 | 270   | 165   | 190   | 270   | 300   | -    |
| 국비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도비      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군비      | 1,195 | 270   | 165   | 190   | 270   | 300   | -    |
| 민간 등 기타 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항         | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 교육프로그램 운영 및 지원 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표      | 단위 | 목표     | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 교육훈련 실적   | 건  | 45,600 | 8,200 | 8,300 | 9,500 | 9,700 | 9,900 |
| 자격증 취득 지원 | 건  | 31     | 5     | 5     | 5     | 7     | 9     |

□ 공약 추진실적

| 구 분                           | 내 용                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 그 간<br>주요 추진실적<br>(2023.01.~) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 직무 내 성장단계에 따른 교육 훈련 지원</li><li>- 신규 공직자(41회, 151명), 초급·중간·고급관리자(13회, 41명)</li></ul> |

- 직무 내 성장단계에 따른 교육 훈련 지원
  - 신규공직자(41회, 151명), 초급·중간·고급관리자(13회, 41명) 등
- 사이버, 대면 교육 등 전체 교육훈련 실적: 총 25,066건

□ 향후계획

- 맞춤형 교육과정 지속 개선
  - 국내 선진기업 견학 및 기업체 교육 프로그램 적극 활용
  - 직장 내 비정형 학습(정책현장 방문, 직무 관련 노하우 보고서, 독서 등) 강화
- 자율적인 학습 환경 확대
  - 시간과 장소에 구애받지 않고 학습할 수 있도록 온라인 플랫폼 확장 및 콘텐츠 제공
- 실무중심 및 현장 교육 확대
- 세대 간 소통 강화
- 직무 관련 자격증 취득 지원
  - 자격증 취득 지원 분야 및 대상자 선정 기준 등 내부 방침 마련

□ 기대효과

- 최신 동향을 반영한 교육 프로그램을 발굴하여 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 조직 역량 및 전문성 강화
- 자율적인 학습 환경 조성과 다양한 교육 기회를 통해 조직 내 학습 문화 정착 및 지속적인 자기개발 촉진

## 2. 자기개발 기회화 여건제공 및 조성

### (② 힐링프로그램 확대)

| 관리번호 |      | Ⅷ-2-② |               | 중앙정부 협의 |        | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |           |  |  |
|------|------|-------|---------------|---------|--------|-------------------------|-----|-----------|--|--|
| 신규여부 | 해당없음 | 예산    | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국비     | 도비                      | 군비  | 기타        |  |  |
| 완료시기 | 추진완료 | 비예산 □ |               | 31      | -      | -                       | 31  | -         |  |  |
| 사업기간 | 2022 | 공약실명제 |               | 자치행정과   | 자치행정팀장 |                         | 임남재 | ☎480-2210 |  |  |
| 사업주체 | 양구군  |       |               |         | 자치행정팀원 |                         | 유지수 | ☎480-2215 |  |  |

#### □ 정책목표

직원 힐링프로그램 운영을 통한 사기진작 및 후생복지 향상

#### □ 사업개요

- 추진근거
  - 「지방공무원법」 제77조(능률 증진을 위한 사항)
  - 「양구군 공무원 후생복지 지원에 관한 조례」 제6조(후생복지사업의 시행)
- 추진기간 : 2022년
- 위     치 : 한국여성수련원(강릉시 옥계면)
- 사   업   비 : 31백만원
- 사업대상 : 소속직원(공무원 및 공무원직)
- 추진내용 : 직원 힐링프로그램 운영(154명 참가)

#### □ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | 31   | 31    | -     | -     | -     | -     | -    |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 31   | 31    | -     | -     | -     | -     | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

### □ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항       | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|--------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|              | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 운영계획 수립      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 힐링프로그램 참가 지원 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

### □ 공약달성 확인지표

| 확인지표         | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 힐링프로그램 참가자 수 | 명  | 100명 | 154명  | -     | -     | -     | -     |

### □ 공약 추진실적

- 신규공무원 공직역량강화교육 시 힐링프로그램 포함하여 추진
  - 기 간: 2022. 2월 ~ 3월
  - 참가인원: 71명(1기 23명, 2기 22명, 3기 26명)
  - 장 소: 한국여성수련원
  - 내 용: 직무교육, 양구 역사 문화 바로 알기 등
- 직원 힐링프로그램 운영(개별 힐링 벤치마킹 프로그램 포함)
  - 기 간: 2022. 4월 ~ 10월
  - 참가인원: 83명
  - 장 소: 한국여성수련원 등
  - 내 용: 업무 스트레스 해소 및 재충전의 기회 제공이 목적으로 부담 없는 체험 프로그램 위주 구성

### □ 기대효과

- 장기간 코로나 관련 업무로 지친 직원들의 코로나 증후군 치유 및 사기진작

## 2. 자기개발 기회와 여건제공 및 조성

### (③ 공무원 아이디어 및 시책발굴 확대)

| 관리번호 |                  | Ⅷ-2-③         |               | 중앙정부 협의 |        | 해당없음☑ 협의사항(제도□ 재정□ 권한□) |     |           |  |  |
|------|------------------|---------------|---------------|---------|--------|-------------------------|-----|-----------|--|--|
| 신규여부 | 신규 □<br>계속 ☑     | 예산 ☑<br>비예산 □ | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국비     | 도비                      | 군비  | 기타        |  |  |
| 완료시기 | 임기 내 ☑<br>임기 후 □ |               |               | 150     | -      | -                       | 150 | -         |  |  |
| 사업기간 | 2022~계속          | 공약실명제         |               | 기획예산실   | 기획팀장   |                         | 나성춘 | ☎480-2120 |  |  |
|      |                  |               |               |         | 기획팀원   |                         | 이지원 | ☎480-2124 |  |  |
|      |                  |               |               |         | 미래전략팀장 |                         | 조재만 | ☎480-2140 |  |  |
| 사업주체 | 양구군              |               |               |         | 미래전략팀원 |                         | 윤예린 | ☎480-2141 |  |  |

#### □ 정책목표

- ✓ 직무연찬회,M·Z·X혁신보드 등 추진 중인 일부 제도를 확대·개편하여 정책제안 활성화 도모
- ✓ 군정 현안에 대한 깊이 있고 실현가능성 높은 실질적 정책 제안 기대
- ✓ 현안업무의 효율적 추진 및 신규정책 개발을 위한 참신하고 다양한 아이디어 발굴

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 2024. 2. ~
- 사업비 : 150백만원(연 군50) ※ 혁신보드24, 브레인스토밍26
- 추진내용

| 구 분           | 기 준                                | 개 선 안                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 직무연찬회         | 부서별 관내·외 직무연찬회 개최 및 신규 시책 발굴       | <div>&lt;확 대&gt;</div> <div>전 부서 3~4개팀 벤치마킹단 구성</div> <div>1박 2일 관외출장(팀별 연찬회 개최)</div> <div>및 신규시책 발굴(팀별 1개 이상)</div> |
| M·Z·X<br>혁신보드 | 20~40세 공직자 대상 팀 구성을 통한 정책제안        | <div>&lt;폐 지&gt;</div>                                                                                                |
| 군정 톡톡<br>시책발굴 | 브레인스토밍, 새올 톡톡 아이디어 창고방 운영, 인센티브 지급 | <div>&lt;현행유지&gt;</div>                                                                                               |

□ 연도별 투자소요재원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 총사업비 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계       | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 국 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 도 비     | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 군 비     | 150  | -     | -     | 50    | 50    | 50    | -    |
| 민간 등 기타 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

□ 연차별·분기별 추진일정

| 세부추진사항                  | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                         | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 부서별 벤치마킹단 구성 및 직무연찬회 실시 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 팀별 결과 보고 및 군정시책 제안      |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 군정발전 아이디어 시책반영          |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 브레인스토밍 개최 및 시책반영        |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표                     | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 우수시책 벤치마킹단 운영에 따른 시책 발굴  | 식  | 3  | -     | -     | 1     |       |       |
| 혁신보드 운영에 따른 시책 및 국비확보    | 식  | 3  | 1     | -     | 추진중   |       |       |
| 군정톡톡 브레인스토밍 운영에 따른 시책 발굴 | 식  | 3  | -     | -     | 추진중   |       |       |

□ 공약 추진실적

- 주니어보드 1기 최우수팀 제안에 따른 양구군 마스코트 공모 시행
  - 마스코트 공모(151건 접수) : '23. 2. 16. ~ 4. 28.
  - 상징물관리위원회 구성 및 개최(평가) : '23. 6. 23. ~ 7. 6.
  - \* (위원회 심의 결과) 양구군 공식 상징물 선정 일시 보류
  - 공모전 최우수작 “배꼬비” 활용 배꼽축제 기념품 시범 제작 : '23. 9. 1.
  - 공모전 최우수작 “배꼬비” 활용 배꼽축제 팝업 스토어 운영 : '24. 9. 1.
- 2024 군정 톡톡 시책 발굴 브레인스토밍 실시(2회) : '24. 5. / '24. 6.
- 부서별(팀별) 벤치마킹단 구성 및 관외 벤치마킹 실시 : '24. 2. ~
  - 벤치마킹 추진완료 부서 1차 상시학습 부여 : '24. 8. 16

## □ 향후계획

- 양구군 추가 마스코트(상징물) 선정 검토(군민 의견수렴 등 절차 이행)
- 부서별 벤치마킹단 구성 및 직무연찬회 실시 : '24. 2. ~ 7.
- 청춘양구 우수시책 벤치마킹단 개최결과 보고 : '24. 9월 한
- 2024 군정 톡톡 시책 발굴 브레인스토밍 실시 : 하반기 1회 추가 실시 예정
- 팀별 벤치마킹단 구성 및 벤치마킹 실시 : '25. 2. ~

## □ 기대효과

- 추진 중인 일부 제도(직무연찬회, 혁신보드) 확대·개편을 통한 정책제안 활성화 도모
- 군정 현안에 대한 깊이 있고 실현가능성 높은 실질적 정책 제안 기대

## 2. 자기개발 기회화 여건제공 및 조성

### (① 공감하는 소통 민원서비스 전환)

| 관리번호 |                                                                           | Ⅷ-2-①                                            |               | 중앙정부 협의 |        | 해당없음☑    협의사항(제도□    재정□    권한□) |           |     |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------|--------|----------------------------------|-----------|-----|--|--|
| 신규여부 | 신규 <input checked="" type="checkbox"/><br>계속 <input type="checkbox"/>     | 예 산 □<br>비예산 <input checked="" type="checkbox"/> | 총사업비<br>(백만원) | 계       | 국 비    | 도 비                              | 군 비       | 기 타 |  |  |
| 완료시기 | 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/><br>임기 후 <input type="checkbox"/> |                                                  |               | -       | -      | -                                | -         | -   |  |  |
| 사업기간 | 2023~계속                                                                   | 공약실명제                                            |               | 민원서비스과  | 민원행정팀장 | 정수지                              | ☎480-2310 |     |  |  |
|      |                                                                           |                                                  |               |         | 민원행정팀원 | 황지영                              | ☎480-2311 |     |  |  |
| 사업주체 | 양구군                                                                       |                                                  |               | 자치행정과   | 자치행정팀장 | 임남재                              | ☎480-2210 |     |  |  |
|      |                                                                           |                                                  |               |         | 자치행정팀원 | 최성희                              | ☎480-2213 |     |  |  |

#### □ 정책목표

- 군민들의 애로사항과 다양한 의견수렴으로 소통과 공감행정 구현
- 군수와 직접 만남을 통해 민원을 해결함으로써 반복적인 민원제기 해소로 신뢰행정 구현
- 친절 · 신속 · 정확한 민원 처리로 민원만족도 제고 및 신뢰도 향상
- 취약계층을 배려하는 맞춤형 서비스 제공으로 고객 감동

#### □ 사업개요

##### <찾아가는 현장군수실 운영>

- 사업기간 : 2023 ~ 2024
- 사업내용
  - 각 마을을 방문하여 군민들의 불편·애로사항, 정책제안 등 군민 의견수렴
  - 건의내용 및 처리상황의 지속적 관리

##### <민원서비스>

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사업내용
  - 다양한 방식의 맞춤형 민원서비스 제공

□ 연차별·분기별 추진일정

<찾아가는 현장군수실 운영>

| 세부추진사항         | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 추진계획 수립        |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 운영계획 알림        |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 찾아가는 현장 군수실 운영 |       |   |   |   |       |   |   |   |

<민원서비스>

| 세부추진사항          | 2022년 |   |   |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 민원사전심사제 및 후견인제  |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 취약계층 배려 맞춤형 서비스 |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표      | 단위 | 목표   | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 마을 방문 추진율 | %  | 90   | 66.6  | 82.1  |       |       |       |
| 민원만족도 조사  | %  | 94.5 | 93.5  | 93.2  | 94    |       |       |

□ 공약 추진실적

○ 찾아가는 현장 군수실 마을방문 현황('23. 2월 ~ )

| 구 분    | 방문현황 |    | 미추진마을                                                                   |
|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------|
|        | 대상   | 완료 |                                                                         |
| 계      | 84   | 69 | 17개리                                                                    |
| 양구읍    | 39   | 26 | 상2리, 상5리, 상8리, 하1리, 하3리, 하4리, 송청2리, 송청3리, 송청5리, 이리, 박수근마을리, 정림2리, 상무룡2리 |
| 국토정중앙면 | 22   | 21 | 적리                                                                      |
| 동면     | 11   | 11 | -                                                                       |
| 방산면    | 6    | 5  | 장평리                                                                     |
| 해안면    | 6    | 6  | -                                                                       |

○ 건의사항 처리현황

| 구 분    | 건의사항 처리현황(24. 8월 기준) |     |     |     |      |            |     |
|--------|----------------------|-----|-----|-----|------|------------|-----|
|        | 계                    | 완료  | 추진중 | 검토중 | 장기검토 | 상급기관<br>건의 | 불가  |
| 계      | 564                  | 250 | 100 | 43  | 49   | 10         | 112 |
| 양구읍    | 210                  | 83  | 44  | 16  | 23   | 4          | 40  |
| 국토정중앙면 | 185                  | 84  | 34  | 19  | 10   | 3          | 35  |
| 동면     | 74                   | 34  | 10  | 6   | 7    | 1          | 16  |
| 방산면    | 36                   | 15  | 2   | 2   | 6    | 1          | 10  |
| 해안면    | 59                   | 34  | 10  | 0   | 3    | 1          | 11  |

○ 기동처리반 상시운영

| 년도                | 가로등민원 | 생활민원 | 업무지원 | 경관정비 | 기타 | 합계    |
|-------------------|-------|------|------|------|----|-------|
| 2022              | 1,398 | 39   | 33   | 67   | 24 | 1,561 |
| 2023              | 1,585 | 42   | 43   | 77   | 34 | 1,781 |
| 2024<br>(8.20 기준) | 960   | 21   | 29   | 73   | 19 | 1,102 |

- 주택화재안전용품설치지원 : 19개 가구 간이스프링쿨러 설치
- 취약계층 배려 맞춤형 민원서비스 제공
  - 장애인, 임산부, 노약자 등 사회적약자는 우선 민원처리 할 수 있는 「취약계층배려 창구」운영
  - 배달민원 서비스 및 목요 야간민원실 운영
- 생활불편 민원신고 전용전화 운영

## □ 향후계획

- 현장군수실 미방문 마을 지속적 운영 추진 ※ 운영을 원하지 않는 마을 제외
- 현장군수실 건의내용 및 처리상황의 지속적인 관리
- 민원사전심사제 및 후견인제 운영
  - 인허가 민원사무대상 사전심사제 추가발굴 및 민원후견인제 홍보
- 민원만족도 조사 및 민원처리상황 확인 및 점검결과 분석 · 통보
  - 민원만족도 조사 및 민원처리상황 확인결과 우수부서 포인트제 운영
- 취약계층 배려 맞춤형 민원서비스 제공
- 생활불편 민원신고 전용전화 운영
- 기동처리반 상시운영

## □ 기대효과

- 군민들의 애로사항과 다양한 의견수렴으로 소통과 공감행정 구현
- 군수와 직접 만남을 통해 민원을 해결함으로써 반복적인 민원제기 해소로 신뢰행정 구현
- 군민들의 민원·건의사항에 대한 빠른 피드백으로 군민 만족도 제고
- 민원중심의 서비스 제공으로 군민에게 질높은 행정서비스 구현
- 사회적 약자를 배려하는 포용적 민원서비스 제공 행정 신뢰도 향상